

	LAVORI ESEGUITI 2022: ISTITUZIONALE				
	LAVORI	importo totale	SAL al 31/12/2021	SAL al 31/12/2022	eseguiti al 31/12/2022
U.F. 12/2020	Ripristino danni foreste Lozio e Ossimo	€ 36.769,99	€ 11.325,67	€ 36.769,99	€ 25.444,32
U.F. 13/2020	Ripristino danni tempesta Vaia Campolaro	€ 146.468,86	€ 56.500,00	€ 115.000,00	€ 58.500,00
U.T. 83/2022	Nuovo acquedotto Agolino	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
U.T. 16/2020	Sistemazione Vasp Lova-Mignone	€ 145.171,63	€ 74.999,41	€ 145.171,63	€ 70.172,22
U.T. 14/2020	Strada Balegge-Averta	€ 60.000,00	€ 46.721,11	€ 60.000,00	€ 13.278,89
U.F. 29/2021	Servizi ambientali 2021	€ 70.944,71	€ 28.800,00	€ 70.944,71	€ 42.144,71
U.F. 48/2021	Gestione Vasp Angolo-Darfo-Piancogno-Borno	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
U.T., 18/2020	Sistemazione strada Doane in Comune di Ossimo	€ 146.504,92	€ 0,00	€ 14.861,25	€ 14.861,25
U.F. 20/2021	Bonifica e contenimento bostrico	€ 74.226,00	€ 10.814,00	€ 50.000,00	€ 39.186,00
U.F. 23/2021	PAF Ossimo	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
U.F. 22/2021	PAF Borno	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
U.T. 19/2020	Manutenzione straordinaria VASP Dassine - Tegola Piancogno	€ 94.121,01	€ 0,00	€ 94.121,01	€ 94.121,01
U.T. 17/2020	Manutenzione straordinaria VASP Val Sorda Piancogno	€ 146.377,19	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
U.F. 24/2021	Diradamenti Lozio	€ 146.429,74	€ 0,00	€ 146.429,71	€ 146.429,71
	TOTALE				€ 703.138,11