

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN VIA SAN LORENZO IN DEMO

COMMITTENTE: COMUNE DI BERZO DEMO

IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE
DEL PRECEDIAMENTO

Contratto in data 02/05/2024 rep. n. P.2024 registrato a Berzo Demo al n. 2517 di euro 79 672.09

Data Offerta:	27/04/2024	IMPORTO DEL PROGETTO:	80 147.71
Data Consegna:	09/05/2024	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	09/05/2024	Importo per la Sicurezza:	4 944.37
Giorni Utili per Ultimazione:	89	Importo per la Manodopera:	27 641.19
Data Utile per Ultimazione:	06/08/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
		Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	06/08/2024	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Centro Padane S.r.l. - 26100 Cremona – Via Dante, 121 - tel 0372-060018

capitale sociale - Euro 517.870,00 - interamente versato
iscr. reg. impr. Cremona 01685510198 - rea c.c.i.a.a. CR-193497- cod. fisc./partita i.v.a. n. 01685510198

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO					
LAVORI A CORPO (Progetto euro 74'727,72 - 100%)					
1 001.001.003	LOTTO 1 - OPERE EDILI - FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A.	SOMMANO % aliquote	100,000000000	2'138,33 (2,8615%)	2'138,33 (2,8615%)
2 001.001.005	LOTTO 1 - OPERE EDILI - VESPAI, SOTTOFONDI E MASSETTI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	743,02 (0,9943%)	743,02 (0,9943%)
3 001.001.007	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, CONTROSOFFITTI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	9'421,22 (12,6074%)	9'421,22 (12,6074%)
4 001.001.009	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	5'850,43 (7,8290%)	5'850,43 (7,8290%)
5 001.001.010	LOTTO 1 - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE	SOMMANO % aliquote	100,000000000	4'960,20 (6,6377%)	4'960,20 (6,6377%)
6 001.001.014	LOTTO 1 - OPERE EDILI - SERRAMENTI INTERNI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	5'159,13 (6,9039%)	5'159,13 (6,9039%)
7 001.001.015	LOTTO 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E ONERI OPERE EDILI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	6'220,56 (8,3243%)	6'220,56 (8,3243%)
8 001.001.024	LOTTO 1 - OPERE EDILI - ASSISTENZA IMPIANTI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	9'550,28 (12,7801%)	9'550,28 (12,7801%)
9 001.003.019	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO ELETTRICO, QUADRI, ILLUMINAZIONE	SOMMANO % aliquote	100,000000000	11'770,59 (15,7513%)	11'770,59 (15,7513%)
10 001.003.023	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - PIATTAFORMA ELEVATRICE	SOMMANO % aliquote	100,000000000	3'850,94 (5,1533%)	3'850,94 (5,1533%)
11 001.004.017	LOTTO 1 - IMPIANTO MECCANICO - DEMOLIZIONI E ONERI IMPIANTI MECCANICI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	96,47 (0,1291%)	96,47 (0,1291%)
12 001.004.020	LOTTO 1 - IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO MECCANICO E VENTILAZIONE	SOMMANO % aliquote	100,000000000	1'249,37 (1,6719%)	1'249,37 (1,6719%)
13 001.005.018	LOTTO 1 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - DEMOLIZIONI E ONERI IMPIANTI IDRICO-SANITARI	SOMMANO % aliquote	100,000000000	1'177,26 (1,5754%)	1'177,26 (1,5754%)
14 001.005.021	LOTTO 1 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO-SANITARIO	SOMMANO % aliquote	100,000000000	12'539,91 (16,7808%)	12'539,91 (16,7808%)
Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					
----- ----- ----- ----- ----- -----					
A RIPORTARE					
					74'727,71 (100,0000%)

