



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

**TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>NUMERO GENERALE</b> | 725        |
| <b>DATA</b>            | 16/12/2024 |

**OGGETTO :**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO E LL.PP.

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 293 in data 21.07.2022 di affidamento dei servizi tecnici per la Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO (BS) Annualità 2021, all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO);

RICHIAMATA la lettera commerciale n. 8275 del 05.08.2022 di affidamento servizi tecnici in di cui sopra, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO (BS) Annualità 2021, all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 454 in data 28.10.2022, di integrazione per la redazione della relazione geologica, dell'incarico dei servizi tecnici di cui sopra, che ridetermina il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi come segue:

| <b>PROSPETTO ONERI NIARDO anno 2021</b> |  |                   |
|---|--|-------------------|
|   | Importo netto - progettazione definitiva, esecutiva, | 3.549,05 €        |
|   | Importo netto - redazione relazione geologica        | 318,94 €          |
|   | totale   | <b>3.867,99 €</b> |
|   | contributo cassa 4% sull'importo contrattuale        | 154,72 €          |
|   | IVA 22 %   | 885,00 €          |
|   | <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                            | <b>4.907,71 €</b> |

RICHIAMATA la propria determinazione n. 517 in data 30.09.2024 di affidamento del servizio tecnico di collaudo statico opere in c.a. inerenti i lavori in oggetto, all'operatore economico Studio di Ingegneria Federico Santicoli, con sede in Piancogno (Bs), Via Cofere n. 7;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato aprile 2023 relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'operatore RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

VISTA la deliberazione n. 98 del 22.05.2023, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in Comune di Niardo (BS) Annualità 2021, che prevede una spesa complessiva di Euro 54.000,00, di cui:

- € 37.668,35 per lavori,
- € 1.252,70 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 15.078.95 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la perizia di variante modificativa datata giugno 2024, relativa ai lavori in oggetto, redatta dall'operatore RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

VISTA la propria determinazione n. 361 del 03.07.2024, con la quale è stata approvata la perizia di variante modificativa datata giugno 2024, dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" in Comune di Niardo (BS) Annualità 2021, che prevede la ridefinizione del seguente quadro economico:

| art.16<br>DPR 207 |  | CONTRATTO          | PERIZIA            | deifferenza perizia-<br>contratto |
|-------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                   | Importo lavori lordi   | 40.590,90 €        | 40.567,16 €        |                                   |
|                   | Ribasso contrattuale -7,20%  | 2.922,54 €         | 2.920,84 €         |                                   |
| A)                | <b>LAVORIA BASE D'ASTA:</b>  |                    |                    |                                   |
| a.1               | importo totale lavori escluso oneri sicurezza  | 37.668,36 €        |                    |                                   |
|                   | <b>importo totale lavori escluso oneri sicurezza</b>   | <b>37.668,36 €</b> | <b>37.646,32 €</b> | <b>- 22,04 €</b>                  |
| a.2               | Oneri per la sicurezza opere principali  | 1.252,70 €         | 1.252,70 €         | - €                               |
|                   | <b>Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>                              | <b>38.921,06 €</b> | <b>38.899,02 €</b> | <b>- 22,04 €</b>                  |
| B)                | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>  |                    |                    | - €                               |
| b.02              | Spese per accertamenti, assistenza archeologica scavi  | 600,00 €           | - €                | - 600,00 €                        |
| b.02              | Spese per accertamenti, rilievo, indagini  | - €                |                    | - €                               |
| b.03              | Allacciamenti sottoservizi, ecc  | - €                |                    | - €                               |
| b.04              | Imprevisti   | 230,18 €           | 3,06 €             | - 227,12 €                        |
| b.05              | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   | - €                |                    | - €                               |
| b.06              | //   | - €                |                    | - €                               |
| b.07              | Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc. | 4.503,04 €         | 4.503,04 €         | - €                               |
|                   | Spese tecniche per Relazione Geologica   | 404,67 €           | 404,67 €           |                                   |
| b.07              | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto                                     | 778,42 €           | 778,42 €           | - 0,00 €                          |
| b.07              | Spese tecniche per collaudo statico (iva e cassa compresa)   | - €                | 854,00 €           | 854,00 €                          |
| b.12              | I.V.A 22% su opere   | 8.562,63 €         | 8.557,79 €         | - 4,85 €                          |
| b.12              | Contributo ANAC-spesse di gara   | - €                | - €                | - €                               |
|                   | Somme a disposizione per ribasso d'asta, economiche, arrotondamenti                                | - €                | - €                | - €                               |
|                   | Sommano  | <b>15.078,94 €</b> | <b>15.100,98 €</b> | <b>22,04 €</b>                    |
|                   |  |                    |                    | - €                               |
|                   | <b>TOTALE:</b>   | <b>54.000,00 €</b> | <b>54.000,00 €</b> | <b>- €</b>                        |

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007721 è stato sottoscritto con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 618 in data 10.11.2023 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)", in Comune di Niardo (BS), Annualità 2021, in adesione all'accordo quadro di cui sopra, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l, con sede in Via Trento, n. 64, Saviole dell'Adamello (BS), per un importo complessivo di € 38.921,055 (trentottomilanovecentoventuno/055) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 37.668,355 per lavori ed € 1.252,700 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO che il contratto applicativo è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 come da nota prot. 12933 del 21.11.2023;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 54.000,00, è finanziata per € 13.500,00 dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, per € 27.000,00 dal Comune di Niardo e per € 13.500,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 02.12.2024, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 04.12.2024 al n. 13680, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dei lavori dell'intervento in nette € 38.886,32, comprensivi degli oneri della sicurezza, escluso IVA;

VISTO il certificato di collaudo statico in data 12.12.2024, redatto dall'Ing. Federico Santicoli, con studio in Piancogno (Bs), Via Cofere n. 7;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 03.12.2024, assunto al protocollo dell'Ente al n. 13680 in data 04.12.2024, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 38.886,32;

CONSIDERATO che non sono stati corrisposti all'Impresa acconti e che pertanto il credito netto della stessa è di € 38.886,32 + IVA 22% pari ad € 8.554,99 per un totale di € 47.441,31;

DATO ATTO che è stata corrisposta all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. /FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI un primo acconto sull'onorario per la progettazione e DL di € 2.481,96 (di cui € 1.960,75 a favore di L&S ENGINEERING s.r.l. e 521,21 a favore di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI) e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 2.425,75 (€ 4.907,71 - € 2.481,96) compresi contributi cassa e iva;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Niardo non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

#### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente

provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

## D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

| art.16<br>DPR 207 |   | PROGETTO           | CONTRATTO          | PERIZIA            | CONTO<br>FINALE/CALLAUDDO | diff. contab. /<br>perizia |
|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
|                   | Importo lavori lordi  | 40 590,90 €        | 40 590,90 €        | 40 567,16 €        | 40 553,47 €               | - 13,69 €                  |
|                   | Ribasso contrattuale -7,20%   | 2 922,54 €         | 2 922,54 €         | 2 920,84 €         | 2 919,85 €                | - 0,99 €                   |
| A)                | <b>LAVORI A BASE D'ASTA:</b>  |                    |                    |                    |                           | - €                        |
| a.1               | importo totale lavori escluso oneri sicurezza   | 37 668,36 €        | 37 668,36 €        | 37 646,32 €        | 37 633,62 €               | - 12,70 €                  |
|                   | <b>importo totale lavori escluso oneri sicurezza</b>  | <b>37 668,36 €</b> | <b>37 668,36 €</b> | <b>37 646,32 €</b> | <b>37 633,62 €</b>        | <b>- 12,70 €</b>           |
| a.2               | Oneri per la sicurezza opere principali   | 1 252,70 €         | 1 252,70 €         | 1 252,70 €         | 1 252,70 €                | - €                        |
|                   | <b>Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>   | <b>38 921,06 €</b> | <b>38 921,06 €</b> | <b>38 899,02 €</b> | <b>38 886,32 €</b>        | <b>- 12,70 €</b>           |
| B)                | <b>SOMMA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>   |                    |                    |                    |                           | - €                        |
| b.02              | Spese per accertamenti, assistenza archeologica scavi   | 600,00 €           | 600,00 €           | - €                | - €                       | - €                        |
| b.02              | Spese per accertamenti, rilievo, indagini   | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
| b.03              | Allacciamenti sottoservizi, ecc   | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
| b.04              | Imprevisti  | 230,18 €           | 230,18 €           | 3,06 €             | - €                       | - 3,06 €                   |
| b.05              | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
| b.06              | //  | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
| b.07              | Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc. (iva e cassa compresa) | 4 503,04 €         | 4 503,04 €         | 4 503,04 €         | 4 503,04 €                | - €                        |
|                   | Spese tecniche per Relazione Geologica (iva e cassa compresa)   | 404,67 €           | 404,67 €           | 404,67 €           | 404,67 €                  | - €                        |
| b.07              | Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto  | 778,42 €           | 778,42 €           | 778,42 €           | 585,19 €                  | - 193,23 €                 |
| b.07              | Spese tecniche per collaudo statico (iva e cassa compresa)  | - €                | - €                | 854,00 €           | 1 065,79 €                | 211,79 €                   |
| b.12              | I.V.A 22% su opere  | 8 562,63 €         | 8 562,63 €         | 8 557,79 €         | 8 554,99 €                | - 2,79 €                   |
| b.12              | Contributo ANAC-spesse di gara  | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
|                   | Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti   | - €                | - €                | - €                | - €                       | - €                        |
|                   | Sommano   | <b>15 078,94 €</b> | <b>15 078,94 €</b> | <b>15 100,98 €</b> | <b>15 113,68 €</b>        | <b>12,70 €</b>             |
|                   |   |                    |                    |                    |                           | - €                        |
|                   | <b>TOTALE:</b>  | <b>54 000,00 €</b> | <b>54 000,00 €</b> | <b>54 000,00 €</b> | <b>54 000,00 €</b>        | <b>0,00 €</b>              |

non riscontrando quindi un'economia rispetto all'importo progettuale originario;

3. di liquidare e pagare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI srl, la somma di € 47.441,31 come segue:  
€ 38.886,32 per lavori oltre IVA 22% pari ad € 8.554,99 per un totale di € 47.441,31;
4. di liquidare e pagare al RTP L&S ENGINEERING S.r.l./FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 2.425,75 (di cui € 1.916,34 a favore di L&S ENGINEERING s.r.l. e € 509.41 a favore di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI) comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale saldo

onorario per la progettazione, redazione relazione geologica, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;

5. di liquidare e pagare allo Studio di Ingegneria Federico Santicoli, con sede in Piancogno (Bs), Via Cofere n. 7 la somma di € 1.065,79 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale saldo onorario per la predisposizione del collaudo statico delle strutture relative ai lavori in oggetto;
6. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 50.932,85 (€ 47.441,31 + € 2.425,75 + € 1.065,79) trova imputazione al cap. 2143/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
7. di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
8. di definire in € 13.500,00 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana non riscontrando alcuna economia rispetto all'importo totale di progetto;
9. di definire in € 13.500,00 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia non riscontrando alcuna economia rispetto all'importo totale di progetto;
10. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 13.500,00 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento non è stato ridefinito, non riscontrando alcuna economia rispetto all'importo totale di progetto e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;
11. di definire in € 27.000,00 la quota di finanziamento a carico del Comune di Niardo, non riscontrando alcuna economia rispetto all'importo totale di progetto;
12. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità al Comune di Niardo, richiedendo, nel contempo, l'erogazione della quota di contributo pari a € 27.000,00 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento non è stato ridefinito, non riscontrando alcuna economia rispetto all'importo totale di progetto;
13. di ridefinire la somma corrispondente al fondo di cui all'art 113 del D.Lgs pari ad € 585,19;
14. di dare atto che la reimmissione nel possesso in favore del Comune di Niardo dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
15. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

\*\*\*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici  
**Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.**



# Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 725 del 16/12/2024

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>OGGETTO :</b> | <b>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BRENO-NIARDO (LAVARINI-GERA)" IN COMUNE DI NIARDO - € 54.000,00 - ANNUALITA' 2021 - CUP. G77H21083790003 - CIG. DERIVATO Z7B3D24BE4 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI</b> |
|------------------|--|

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 16/12/2024

**Il Responsabile del Servizio**  
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

---