



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **73/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' CORTAIOLO (CUP I16J20000350005 - CIG 84039907EF)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN EDOLO (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventuno, addì **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 19 NOVEMBRE 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELL'AREA SPORTIVA IN LOCALITA' CORTAILOLO (CUP I16J20000350005 - CIG 84039907EF)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA ELETTRO DINO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN EDOLO (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'area sportiva comunale sita in localita' Cortaiolo, composta da un campo da calcio e da un campo da tennis, necessita di un intervento di efficientamento energetico consistente nella sostituzione dei corpi illuminanti esterni esistenti, installati nei primi anni '90, con dei nuovi corpi a tecnologia led, i quali permettono un risparmio fino al 60% dell'energia attualmente utilizzata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 in data 06.08.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dell'area sportiva in localita' Cortaiolo (CUP I16J20000350005)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 23.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 19.868,94
➤ Oneri per la sicurezza	€ 800,00
➤ Totale appalto	€ 20.668,94
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 2.331,06
➤ Totale generale	€ 23.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi, e che la stessa viene finanziata per € 20.000,00 mediante contributo ministeriale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e per € 3.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 52 in data 11.08.2020 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, previa consultazione di due o più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 63 in data 10.09.2020 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. con sede in Via Gennaro Sora n. 21 a Edolo (BS), la quale ha offerto un ribasso del 22,570% corrispondente all'importo di € 15.384,52 oltre ad € 800,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 16.184,52 oltre I.V.A. 10%;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 09.11.2020;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 14.09.2020 dal Direttore dei Lavori;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 92 in data 01.12.2020 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 19.868,94	€ 15.384,52	€ 17.705,26	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 20.668,94	€ 16.184,52	€ 18.505,26	€ 2.320,74
SOMME A DISPOSIZIONE				(+ 14,34%)
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 2.066,89	€ 1.618,45	€ 1.850,53	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 188,50	€ 188,50	€ 188,50	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 75,67	€ 75,67	€ 75,67	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 4.932,86	€ 2.380,04	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.331,06	€ 6.815,48	€ 4.494,74	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 95 del 12.12.2020 con la quale è stato approvato il primo SAL e liquidato alla Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 16.500,00 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 18.150,00;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 05.12.2020 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 18.505,26;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 16.500,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori con nota in data 08.12.2020 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 17.11.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 2.005,26 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 17.11.2021 (numero protocollo INPS_28215932 valido fino al 15.02.2022), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

RITENUTO inoltre di dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 188,50 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione dell'area sportiva in località Cortaiolo (CUP I16J20000350005 - CIG 84039907EF)" eseguiti dalla Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. con sede in Via Gennaro Sora n. 21 a Edolo (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 17.11.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
- 3. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 18.505,26 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 16.500,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l. di € 2.005,26;
- 4. LIQUIDARE** alla Ditta Elettro Dino Impianti S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 2.005,26 oltre IVA 10% per un totale di € 2.205,79 (rif. cod. CIG 84039907EF);
- 5. ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 188,50 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 105,82 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 79,68
- oneri riflessi € 26,14 (C.P.DEL. € 18,96 - IRAP € 6,77 - INAIL € 0,41);

IMPORTO DA ACCANTONARE:

fondo per l'innovazione - € 82,68 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

- 6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 2.394,29, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi;
- 7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 20.544,29, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 19.868,94	€ 17.705,26	- € 2.163,68
Oneri per la sicurezza	€ 800,00	€ 800,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 20.668,94	€ 18.505,26	- € 2.163,68
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 2.066,89	€ 1.850,53	- € 216,36
Incentivo per funzioni tecniche	€ 188,50	€ 188,50	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 75,67	----	- € 75,67
Totale somme a disposizione	€ 2.331,06	€ 2.039,03	- € 292,03
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 23.000,00	€ 20.544,29	- € 2.455,71

- 8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
- 10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
- 11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
194	10.09.2020	€ 2.205,79	0105202	---	2021
		€ 188,50			

VIONE, 19.11.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**

F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 19.11.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**

F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 475 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 25 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 NOV. 2021 al 10 DIC. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 25 NOV. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 25 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE
- *[Firma]* -