



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **67/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' REDENTORE (CUP I15F21000400006 - CIG 88447316EA)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. STERLI DIEGO CON STUDIO IN VIONE (BS).

L'anno duemilaventuno, addì **TRENTA** del mese di **OTTOBRE** alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 30 OTTOBRE 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' REDENTORE (CUP I15F21000400006 - CIG 88447316EA)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA EDILVIONE S.N.C. CON SEDE IN TEMU' (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. STERLI DIEGO CON STUDIO IN VIONE (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nei mesi scorsi, a causa di un dissesto localizzato indotto dagli eventi alluvionali avvenuti nel corso dell'anno 2020, si è verificato il cedimento di un tratto di circa 15 ml della carreggiata lungo la strada comunale che conduce alla Chiesa del SS. Redentore in frazione Canè;

RITENUTO pertanto dover provvedere con celerità alla messa in sicurezza del predetto tratto di strada comunale, attualmente chiuso al transito tramite specifica ordinanza, mediante la demolizione e ricostruzione del muro di sostegno lesionato a valle della carreggiata;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni (anno 2021) di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 44 in data 03.06.2021 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per l'esecuzione del rilievo e la restituzione grafica, per il supporto alla progettazione e direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle predette opere al Geom. Sterli Diego con studio in Vione (BS);

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 26.06.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza carreggiata della strada comunale in località Redentore (CUP I15F21000400006)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, con il supporto del tecnico incaricato Geom. Sterli Diego, comportante una spesa complessiva di € 36.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 28.730,93
➤ Oneri per la sicurezza	€ 1.082,50
➤ Totale appalto	€ 29.813,43
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 6.186,57
➤ Totale generale	€ 36.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023, e che la stessa viene finanziata per € 21.000,00 mediante contributo per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile a favore dei Comuni (anno 2021) di cui all'art. 1, comma 29, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e per € 15.000,00 mediante contributo della Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 65 in data 22.07.2021 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 73 in data 10.08.2021 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), la quale ha offerto un ribasso del 0,500% corrispondente all'importo di € 28.587,28 oltre ad € 1.082,50 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 29.669,78 oltre I.V.A. 10%;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 20.08.2021;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 19.08.2021 dal Direttore dei Lavori;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 86 del 25.08.2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del subaffidamento, a favore della Ditta Pedrotti Daniele con sede in Via Quattro Novembre n. 9 a Vione (BS), dell'esecuzione dei lavori di scavo di sbancamento e successivi rinterri per un importo totale di € 2.000,00 (compresi oneri della sicurezza), avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e, pertanto, non assimilabile al subappalto, in quanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 04.10.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, con il supporto del tecnico incaricato Geom. Sterli Diego, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale;

- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Edilvione S.n.c. ha eseguito lavori per un importo finale di € 28.152,25;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Edilvione S.n.c. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010), effettuata dal 08.10.2021 al 23.10.2021, non risultano contestazioni in merito, come attestato dal Sindaco con nota in data 27.10.2021 prot. n. 3301;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 27.10.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 28.152,25 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 27.10.2021 (numero protocollo INAIL_28583962 valido fino al 24.11.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Edilvione S.n.c. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

PRESA VISIONE della fattura elettronica n. 05/00001 del 21.10.2021 presentata dal Geom. Sterli Diego riferita alle competenze professionali per l'esecuzione del rilievo e la restituzione grafica, per il supporto alla progettazione e direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle opere di che trattasi, per l'importo di € 2.500,00 oltre contributo integrativo 5% e IVA 22%;

ACQUISITO in data 27.10.2021 il certificato di regolarità contributiva (emesso dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 27.10.2021), dal quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geom. Sterli Diego;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 03.06.2021;

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dal Geom. Sterli Diego;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza carreggiata della strada comunale in località Redentore (CUP I15F21000400006 - CIG 88447316EA)" eseguiti dalla Ditta Edilvione S.n.c. con sede in Via Val d'Avio n. 39/G a Temù (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 27.10.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 28.152,25 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Edilvione S.n.c.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Edilvione S.n.c., per i motivi sopra esposti, la somma di € 28.152,25 oltre IVA 10% per un totale di € 30.967,48 (rif. cod. CIG 88447316EA);

5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geom. Sterli Diego le competenze professionali per l'esecuzione del rilievo e la restituzione grafica, per il supporto alla progettazione e direzione lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 2.500,00 oltre al contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 3.202,50 (CIG ZB931F73F7);
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 34.169,98, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 34.169,98, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 28.730,93	€ 27.069,75	- € 1.661,18
Oneri per la sicurezza	€ 1.082,50	€ 1.082,50	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 29.813,43	€ 28.152,25	- € 1.661,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 2.981,34	€ 2.815,23	- € 166,11
Spese tecniche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	----
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 702,50	€ 702,50	----
Arrotondamento	€ 2,73	----	- € 2,73
Totale somme a disposizione	€ 6.186,57	€ 6.017,73	- € 168,84
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 36.000,00	€ 34.169,98	- € 1.830,02

8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
138	10.08.2021	€ 30.967,48	1005202	---	2021
90	03.06.2021	€ 3.202,50			

VIONE, 30.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000..

VIONE, 30.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 431 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, - 3 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 3 NOV. 2021 al 18 NOV. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, - 3 NOV. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, - 3 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

IL MESSAGGIO È INFORMATIVO
- F.to Dr. Onofrio Caforio