



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. 63/21

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI CIMITERI DI VIONE E STADOLINA (CUP I14E20000710002 - CIG 8517380C51)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SYSTEM S.R.L. CON SEDE IN SEREGNO (MB). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. SEMBINELLI GIANCARLO CON STUDIO IN VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventuno, addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE** alle ore 11.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 63 DEL 09 OTTOBRE 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEI CIMITERI DI VIONE E STADOLINA (CUP I14E20000710002 - CIG 8517380C51)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA NUOVA SYSTEM S.R.L. CON SEDE IN SEREGNO (MB). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. SEMBINELLI GIANCARLO CON STUDIO IN VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che i cimiteri ubicati nel capoluogo Vione e nella frazione Stadolina necessitano di una serie di interventi urgenti di manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della Legge Regionale 04 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 47 in data 17.07.2020 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione e la direzione lavori delle predette opere al Geom. Sembinelli Giancarlo con studio in Vione (BS);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 in data 01.08.2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si è proceduto ad approvare il progetto definitivo delle opere di "Messa in sicurezza ed adeguamento dei cimiteri di Vione e Stadolina (CUP I14E20000710002)", redatto dal tecnico incaricato Geom. Sembinelli Giancarlo, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00;

RICHIAMATE le note prot. n. 13044 in data 10.09.2020 e prot. n. 14769 in data 12.10.2020 con le quali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Bergamo e Brescia ha autorizzato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, l'esecuzione delle predette opere, subordinandone l'efficacia all'osservanza di specifiche prescrizioni;

VISTA la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 17.10.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento dei cimiteri di Vione e Stadolina (CUP I14E20000710002)" nella soluzione progettuale redatta dal tecnico incaricato Geom. Sembinelli Giancarlo, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 38.581,47
> Oneri per la sicurezza	€ 500,00
> Totale appalto	€ 39.081,47
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 10.918,53
> Totale generale	€ 50.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi, e che la stessa viene finanziata mediante contributo regionale di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della Legge Regionale 04 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";

DATO ATTO che in data 06.11.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL (procedura n. 130991520) un avviso di indagine di mercato (prot. n. 3161 del 06.11.2020) per la selezione di operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (artt. 63 e 66 del D.Lgs. n. 50/2016 - art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020) per l'affidamento dei lavori in oggetto, assegnando come termine di scadenza per la presentazione delle candidature le ore 11.00 del giorno 13.11.2020;

DATO ATTO che entro il termine indicato hanno manifestato interesse a partecipare alla suddetta procedura negoziata n. 33 operatori economici, come risulta dal report della procedura SINTEL n. 130991520 generato in data 13.11.2020, depositato agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo;

RICHIAMATO il verbale di sorteggio redatto dal R.U.P. Ing. Testini Mauro in data 13.11.2020 prot. n. 3296, depositato e secretato agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo, con il quale, tramite l'apposita funzionalità presente sulla piattaforma SINTEL, si è proceduto a sorteggiare, tra tutti i soggetti che hanno inviato la propria manifestazione di interesse, n. 5 operatori economici da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 85 in data 14.11.2020 con la quale è stata indetta la procedura negoziata (senza previa pubblicazione di un bando di gara) per l'affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 90 in data 27.11.2020 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione delle predette opere alla Ditta Nuova System S.r.l. con sede in Via Parini n. 22 a Seregno (MB), la quale ha offerto un ribasso del 8,000% corrispondente all'importo di € 35.494,95 oltre ad € 500,00 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 35.994,95 oltre I.V.A. 10%;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 05.01.2021;

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21.01.2021 dal Direttore dei Lavori Geom. Sembinelli Giancarlo;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 62 del 13.07.2021 con la quale è stato approvato il primo SAL e liquidato alla Ditta Nuova System S.r.l. il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 31.664,41 oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 34.830,85;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 87 in data 21.09.2021 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI (SOGETTI A RIBASSO)	€ 38.581,47	€ 35.494,95	€ 37.676,75	
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39.081,47	€ 35.994,95	€ 38.176,75	€ 2.181,80
SOMME A DISPOSIZIONE				(+ 6,061%)
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 3.908,15	€ 3.599,50	€ 3.817,68	
SPESE TECNICHE	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	
C.I. E IVA SU SPESE TECNICHE	€ 1.290,24	€ 1.290,24	€ 1.348,80	
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€ 781,63	€ 781,63	€ 781,63	
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 138,51	€ 138,51	€ 138,51	
ECONOMIE RIBASSO D'ASTA	-	€ 3.395,17	€ 936,63	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.918,53	€ 14.005,05	€ 11.823,25	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 24.09.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Geom. Sembinelli Giancarlo ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Nuova System S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 38.176,75;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 31.664,41;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Nuova System S.r.l. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Sembinelli Giancarlo in data 28.09.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 6.512,34 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 06.10.2021 (numero protocollo INAIL_29024319 valido fino al 08.01.2022), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Nuova System S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

PRESA VISIONE della fattura elettronica n. 12 del 06.10.2021 presentata dal Geom. Sembinelli Giancarlo riferita alle competenze professionali per la direzione lavori delle opere di che trattasi, per l'importo di € 2.800,00 oltre contributo integrativo 5% e IVA 22%;

ACQUISITO in data 06.10.2021 il certificato di regolarità contributiva (emesso dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 06.10.2021), dal quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geom. Sembinelli Giancarlo;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 17.07.2020;

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dal Geom. Sembinelli Giancarlo;

RITENUTO infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 356,43 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza ed adeguamento dei cimiteri di Vione e Stadolina (CUP I14E20000710002 - CIG 8517380C51)" eseguiti dalla Ditta Nuova System S.r.l. con sede in Via Parini n. 22 a Seregno (MB), redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Sembinelli Giancarlo e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Sembinelli Giancarlo in data 28.09.2021;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 38.176,75 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 31.664,41, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Nuova System S.r.l. di € 6.512,34;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Nuova System S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 6.512,34 oltre IVA 10% per un totale di € 7.163,57 (rif. cod. CIG 8517380C51);
5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geom. Sembinelli Giancarlo le competenze professionali per la direzione lavori delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 2.800,00 oltre al contributo integrativo 5% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 3.586,80 (CIG Z652DB2F05);
6. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 356,43 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 200,10 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 150,68
- oneri riflessi € 49,42 (C.P.DEL. € 35,86 - IRAP € 12,81 - INAIL € 0,75);

IMPORTO DA ACCANTONARE:

fondo per l'innovazione - € 156,33 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 11.106,80, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi;
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 48.475,26, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 38.581,47	€ 37.676,75	- € 904,72
Oneri per la sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 39.081,47	€ 38.176,75	- € 904,72
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 3.908,15	€ 3.817,68	- € 90,47
Spese tecniche	€ 4.800,00	€ 4.800,00	---
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 1.290,24	€ 1.324,40	+ € 34,16
Incentivo per funzioni tecniche	€ 781,63	€ 356,43	- € 425,20
Imprevisti e arrotondamenti	€ 138,51	----	- € 138,51
Totale somme a disposizione	€ 10.918,53	€ 10.298,51	- € 620,02
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 50.000,00	€ 48.475,26	- € 1.524,74

9. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Nuova System S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
12. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
233	27.11.2020	€ 7.163,57	1209202	---	2021
		€ 356,43			
176	17.07.2020	€ 3.586,80	1209202	---	2021

VIONE, 09.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angeia Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 09.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 412 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 12 OTT. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 OTT. 2021 al 27 OTT. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12 OTT. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 12 OTT. 2021



Il Funzionario incaricato

TEMESSO NON NIENTICHE
Fabrizio Piva