



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **65/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE STADOLINA - PAGHERA - MALGA CALVO (CUP I17H18002740006)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. FERRARI DANIELE CON STUDIO IN VIONE (BS).

L'anno duemilaventuno, addì **QUATTORDICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 14 OTTOBRE 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE STADOLINA - PAGHERA - MALGA CALVO (CUP I17H18002740006)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOM. FERRARI DANIELE CON STUDIO IN VIONE (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che sul territorio del Comune di Vione è ubicata la malga di proprietà comunale denominata "Calvo", la quale risulta raggiungibile da un'unica strada agro-silvo-pastorale che, partendo dalla frazione Stadolina, passa per la località Paghera e lungo la Val Vallaro;

PRESO ATTO che la predetta strada di accesso alla malga presenta numerosi tratti di selciato ammalorato, i quali necessitano di urgenti interventi di ripristino al fine di garantire la sicurezza degli utenti;

DATO ATTO che, al fine di provvedere a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Tecnico e Manutentivo, ha redatto in data 05.04.2018 il progetto preliminare delle opere di "Manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Stadolina - Paghera - Malga Calvo", comportante una spesa complessiva pari ad € 50.000,00;

RICHIAMATA la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 06.07.2018, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

CONSIDERATO che per il finanziamento delle predette opere è stata presentata domanda a valere sui fondi messi a disposizione dalla Legge Regionale n. 31/2008, artt. 25-26 - "Misure Forestali" - Azione 6 Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali - Anno 2018;

VISTA la nota in data 13.12.2018 prot. n. 0012675/VII.01 FBM con la quale la Comunità Montana di Valle Camonica, per conto di Regione Lombardia, ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto e la conseguente concessione di un contributo pari ad € 35.790,38;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 11.04.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Stadolina - Paghera - Malga Calvo (CUP I17H18002740006)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 50.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 41.486,26
➤ Totale appalto	€ 41.486,26
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 8.513,74
➤ Totale generale	€ 50.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1601202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi, e che la stessa viene finanziata per € 35.790,38 mediante contributo della Comunità Montana di Valle Camonica (per conto di Regione Lombardia) e per € 14.209,62 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 52 del 06.07.2019 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento delle predette opere "in house", ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 58 in data 11.07.2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 50.000,00 per l'affidamento "in house" delle opere in oggetto;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 06.09.2019 Rep. n. 869, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 10.09.2019, Serie 1T Numero 12799;

CONSIDERATO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 81 in data 22.10.2019 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la direzione lavori e la contabilizzazione delle opere in oggetto al Geom. Ferrari Daniele con studio in Vione (BS);

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 04.12.2019 dal Direttore dei Lavori Geom. Ferrari Daniele;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 82 del 30.10.2020 con la quale è stato approvato il primo SAL e liquidato al Consorzio Forestale Due Parchi il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 25.656,35 oltre IVA 22% per un totale complessivo di € 31.300,75;

VISTA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 16 in data 26.03.2021 con la quale è stata approvata la modifica al contratto di appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e si è provveduto all'aggiornamento del relativo quadro economico come di seguito riportato:

	PROGETTO	CONTRATTO	MODIFICA	DIFFERENZA DI SPESA
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA				
IMPORTO LAVORI	€ 41.486,26	€ 41.486,26	€ 39.531,86	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 41.486,26	€ 41.486,26	€ 39.531,86	-€ 1.954,40
SOMME A DISPOSIZIONE				(- 4,71%)
IVA 22% SUI LAVORI	€ 5.197,04	€ 5.197,04	€ 8.697,01	
SPESE TECNICHE	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 1.768,00	
ARROTONDAMENTI	€ 1,70	€ 1,70	€ 3,13	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 8.513,74	€ 8.513,74	€ 10.468,14	
TOTALE COSTO INTERVENTO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 04.06.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Geom. Ferrari Daniele ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che il Consorzio Forestale Due Parchi ha eseguito lavori per un importo finale di € 39.526,28;
- è stato emesso n. 1 certificato di pagamento in acconto per l'importo di € 25.656,35;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che il Consorzio Forestale Due Parchi ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Ferrari Daniele in data 15.06.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 13.869,93 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 14.10.2021 (numero protocollo INAIL_28592391 valido fino al 24.11.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Due Parchi nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

PRESA VISIONE della fattura elettronica n. 1/21 del 13.10.2021 presentata dal Geom. Ferrari Daniele riferita alle competenze professionali per la direzione dei lavori e la contabilizzazione delle opere di che trattasi, per l'importo di € 1.683,81 oltre contributo integrativo 5%;

ACQUISITO in data 14.10.2021 il certificato di regolarità contributiva (emesso dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 14.10.2021), dal quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geom. Ferrari Daniele;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 22.10.2019;

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dal Geom. Ferrari Daniele;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria della strada agro-silvo-pastorale Stadolina - Paghera - Malga Calvo (CUP I17H18002740006)" eseguiti dal Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Geom. Ferrari Daniele e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Ferrari Daniele in data 15.06.2021;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 39.526,28 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 25.656,35, resta il residuo credito liquidabile al Consorzio Forestale Due Parchi di € 13.869,93;
4. **LIQUIDARE** al Consorzio Forestale Due Parchi, per i motivi sopra esposti, la somma di € 13.869,93 oltre IVA 22% per un totale di € 16.921,31;
5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geom. Ferrari Daniele le competenze professionali per la direzione dei lavori e la contabilizzazione delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 1.683,81 oltre al contributo integrativo 5%, per un totale complessivo di € 1.767,90 (CIG Z072A40C59);
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 18.689,21, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1601202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione residui passivi;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 49.989,96, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 41.486,26	€ 39.526,28	- € 1.959,98
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 41.486,26	€ 39.526,28	- € 1.959,98
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 5.197,04	€ 8.695,78	+ € 3.498,74
Spese tecniche	€ 3.315,00	€ 1.767,90	- € 1.547,10
Arrotondamenti	€ 1,70	----	- € 1,70
Totale somme a disposizione	€ 8.513,74	€ 10.463,68	+ € 1.949,94
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 50.000,00	€ 49.989,96	- € 10,04

8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dal Consorzio Forestale Due Parchi a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
164	11.07.2019	€ 16.921,31	1601202	---	2021
		€ 1.767,90			

VIONE, 14.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 14.10.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 418 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 20 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20 NOV. 2021 al 4 NOV. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 20 NOV. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 20 NOV. 2021



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE

Erizzo