



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **81/21**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DEL FABBRICATO VECCHIA SEGHERIA IN FRAZIONE STADOLINA (CODICE CUP I18C19000170002 - CIG 8922175BB8). LIQUIDAZIONE LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS).**

L'anno duemilaventuno, addì **QUATTRO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL 04 DICEMBRE 2021

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER MESSA IN SICUREZZA COPERTURA DEL FABBRICATO VECCHIA SEGHERIA IN FRAZIONE STADOLINA (CODICE CUP I18C19000170002 - CIG 8922175BB8). LIQUIDAZIONE LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS).**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- nella serata di lunedì 29 ottobre 2018, a seguito dell'allerta meteo e delle copiosissime precipitazioni avvenute nei due giorni precedenti, si è manifestato un forte vento che, in talune aree del territorio comunale, ha assunto la connotazione di una vera e propria tromba d'aria (cd. "Tempesta Vaia") la quale ha provocato lo sradicamento e la caduta di numerosissime piante di alto fusto in varie zone boscate e, altresì, ha provocato il parziale cedimento della copertura del fabbricato denominato "Vecchia Segheria Veneziana", con evidente abbassamento di parte della falda e con rischio di collasso dell'intero tetto; di tale evento è stata effettuata comunicazione a Regione Lombardia mediante scheda RASDA n. 21604 del 08 novembre 2018;
- a seguito dei predetti eventi metereologici eccezionali, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018, è stato dichiarato lo stato di emergenza (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; per la Regione Lombardia il riferimento temporale degli eventi va dal 27 al 30 ottobre 2018;
- al fine di dare attuazione a tale stato di emergenza è stata emessa l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, avente per oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018";
- con la successiva approvazione, da parte del Dipartimento Protezione Civile, del Piano degli interventi - annualità 2021 - relativo all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (nota n. DPC/POST/7703 del 12 febbraio 2021) di cui alla sopracitata Ordinanza n. 558/2018, è stato finanziato l'intervento urgente di messa in sicurezza della copertura del fabbricato denominato "Vecchia Segheria" per un importo complessivo di € 100.000,00;
- alla luce di quanto sopra risulta necessario provvedere con urgenza all'esecuzione delle necessarie opere di presidio per garantire la conservazione dell'immobile che, per la comunità di Vione, rappresenta, nella sua semplicità, la testimonianza concreta delle attività tradizionali di lavorazione del legno, quindi meritevole di essere valorizzato in ambito culturale; inoltre l'eventuale crollo della copertura dell'edificio, il quale confina direttamente con la strada comunale di Via Vallaro, comporterebbe l'immediata chiusura veicolare di tale arteria, la quale rappresenta l'unica via di accesso al vicino nucleo abitato;

**PRESO ATTO** che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessaria l'immediata esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza della copertura del fabbricato vecchia segheria in frazione Stadolina;

**RILEVATO** che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

**RICHIAMATO** il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 28.09.2021, relativo alle predette opere di messa in sicurezza;

**VISTO** il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29.09.2021, con il quale è stato disposto di affidare al Consorzio Forestale due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02340630983, l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza copertura del fabbricato vecchia segheria in frazione Stadolina;

**PRECISATO** che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi, come da nota pervenuta via PEC in data 28.09.2021 al prot. n. 2963, con la quale il Consorzio Forestale Due Parchi ha offerto un ribasso pari al 1,00% da applicarsi all'elenco prezzi proposto;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 29.09.2021 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 29.09.2021, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00, con il seguente quadro economico:

1) LAVORI:		
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€	77.220,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€	2.000,00
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>79.220,00</b>
2) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (22%)	€	17.428,40
ARROTONDAMENTO E RIBASSO	€	3.351,60
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>20.780,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€</b>	<b>100.000,00</b>

**DATO ATTO** che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 la spesa complessiva di € 100.000,00, finanziata da Regione Lombardia a valere sull'Ordinanza n. 558/2018 - Piano degli interventi annualità 2021 - relativo all'art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

**PRESO ATTO** che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte del Consorzio Forestale Due Parchi, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 29.09.2021, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

**VISTO** il relativo contratto di appalto stipulato in data 30.09.2021 Rep. n. 878, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 30.09.2021, Serie 1T Numero 51141;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 26.11.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che il Consorzio Forestale Due Parchi ha eseguito lavori per un importo finale di € 78.388,19;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che il Consorzio Forestale Due Parchi ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) il Direttore dei Lavori con nota in data 30.11.2021 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 03.12.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 78.388,19 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 04.12.2021 (numero protocollo INPS\_28907816 valido fino al 25.03.2022), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Due Parchi nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per messa in sicurezza copertura del fabbricato vecchia segheria in frazione Stadolina (CUP I18C19000170002 - CIG 8922175BB8) eseguiti dal Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 03.12.2021;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 78.388,19 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile al Consorzio Forestale Due Parchi;
4. **LIQUIDARE** al Consorzio Forestale Due Parchi, per i motivi sopra esposti, la somma di € 78.388,19 oltre IVA 22% per un totale di € 95.633,59;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 95.633,59, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 96.061,22, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 77.220,00	€ 76.388,19	- € 831,81
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 79.220,00</b>	<b>€ 78.388,19</b>	<b>- € 831,81</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 17.428,40	€ 17.245,40	- € 183,00
Contributo ANAC	----	€ 30,00	+ € 30,00
Spostamento impianti (contatore)	----	€ 397,63	+ € 397,63
Arrotondamenti e ribasso	€ 3.351,60	----	- € 3.351,60
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.780,00</b>	<b>€ 17.673,03</b>	<b>- € 3.106,97</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 96.061,22</b>	<b>- € 3.938,78</b>

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
153	29.09.2021	€ 95.633,59	0105202	---	2021

**VIONE, 04.12.2021**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 04.12.2021**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 504 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n.           , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 10 DIC. 2021



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10 DIC. 2021 al 25 DIC. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 10 DIC. 2021



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 10 DIC. 2021



**Il Funzionario incaricato**

IL MESSO NOTIFICATORE

*[Handwritten signature]*