



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **57/24**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 PER "ARRESTO MOVIMENTO FRONTE FRANOSO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO CON RINFORZO AL PIEDE DEL FRONTE FRANA E DISSESTI LOCALIZZATI LUNGO L'ASTA (CUP MASTER I18H22000420002 - CIG. B395449295)".

L'anno duemilaventiquattro, addì **SEDICI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| Componenti della Giunta Comunale | Presenti | Assenti |
|---|-----------------|----------------|
| - TOMASI STEFANO - Sindaco | X | |
| - STERLI LUIGI - Vice Sindaco | X | |
| - TESTINI MAURO - Assessore | X | |
| TOTALI | 3 | 0 |

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 57 DEL 16 NOVEMBRE 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 PER "ARRESTO MOVIMENTO FRONTE FRANOSO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO CON RINFORZO AL PIEDE DEL FRONTE FRANA E DISSESTI LOCALIZZATI LUNGO L'ASTA (CUP MASTER I18H22000420002 - CIG. B395449295)".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito delle intense precipitazioni accorse nella serata del 28 agosto 2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico;
- ad oggi, immediatamente a monte del nucleo edificato denominato "Paghera" sito nella parte alta della vallata, risulta depositato, lungo l'alveo del torrente Vallaro, gran parte del materiale derivato da tale colata detritica, la quale ha invaso parzialmente anche la strada comunale che conduce alla malga denominata "Calvo";

ATTESO che con propria Deliberazione n° 29 in data 20.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, depositato in data 19.04.2024 al prot. n. 1330 dal tecnico incaricato, degli "Interventi di stabilizzazione del dissesto lungo il versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro";

RAVVISATO che dal mese di luglio u.s. è stato verificato un considerevole abbassamento e spostamento della nicchia principale;

ACCERTATO inoltre, a seguito delle intense precipitazioni accorse nelle prime settimane di settembre, nonostante l'esecuzione di alcune lavorazioni eseguite dalla Ditta Sofia Costruzioni nell'ambito dell'appalto affidato, a conseguenza delle continue erosioni operate dal torrente, l'instabilità si è ora ampliata verso il fianco destro, comprendendo la nicchia quiescente che ora è attiva, presentando un considerevole abbassamento di circa 50 cm e spostamento di decine di decimetri; a supporto di quanto sottolineato, il costante controllo ha evidenziato lo spostamento delle fratture del versante e rilevato e rimarcato, attraverso il sistema di monitoraggio installato, progressive e incrementali deformazioni del pendio.

VERIFICATO altresì che tale condizione, dovuta al crescente fenomeno di erosione del fondo dell'alveo che tende a procedere verso monte, scava il piede della frana, sino a compromettere porzioni sempre più ampie di versante, in un processo a domino che rischia di portare al collasso del pendio.

È pertanto evidente l'instabilità del tratto del versante sinistro della Val Vallaro con lo sviluppo di movimento della coltre detritica (evidenziati dallo sviluppo di fessure ed abbassamenti di porzioni di versante), sino al coinvolgimento della soprastante strada di accesso alla località Paghera;

RILEVATO che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

CONSIDERATO che in data 21.09.2024 è stata redatta, da parte del Responsabile Unico di progetto, con il supporto del progettista dell'intervento in itinere e la consulenza del geologo incaricato, la perizia giustificativa relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo presunto per opere di €. 201.190,00 (a seguito dello sconto offerto dalla Ditta Sofia costruzioni srl sul computo metrico estimativo prodotto), ed avente il seguente quadro economico generale:

| | OPERE | PERIZIA |
|---|--|---------------------|
| 1 | Importo presunto opere | € 220.000,00 |
| | Ribasso offerto -8,55% | -€ 18.810,00 |
| | Importo netto opere | € 201.190,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | |
| 2 | I.V.A 22% su opere | € 44.261,80 |
| 3 | Spese tecniche progettazione, sicurezza, DL e contabilità finale | € 7.500,00 |
| 4 | C.I. ed IVA su spese tecniche (3) | € 2.016,00 |
| 5 | Fondo e accantonamento art. 45 D.Lgs 36/2023 e contributo ANAC | € 3.520,00 |
| 6 | Arrotondamenti | € 12,20 |
| | Sommano | € 57.310,00 |
| | TOTALE: | € 258.500,00 |

VISTA quindi la deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 21.09.2024 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa e l'ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatti dal Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, ed è stato disposto di affidare alla Ditta Sofia Costruzioni srl, con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F./P.IVA 03991230982, l'immediata esecuzione delle opere di "arresto movimento fronte franoso dell'alveo del torrente Vallaro con rinforzo al piede del fronte frana e dissesti localizzati lungo l'asta";

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 258.500,00 è stata imputata al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2024 a valere sullo stanziamento per le opere denominate "INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE SINISTRO DELLA VALLE DI VALLARO E CONSOLIDAMENTO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO IN COMUNE DI VIONE (BS), finanziate dal PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2000, come concordato con Regione Lombardia -impegno n. 308/2023- sub. da 176/24 a 180/24;

DATO ATTO inoltre che:

- all'intervento oggetto della presente è stato assegnato il codice CUP Master I18H22000420002 ed il codice CIG B395449295;
- agli atti del Servizio è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (artt. 94,95,96 e 97 del D.Lgs. n. 36/2023) da parte della Ditta Sofia Costruzioni srl, già aggiudicataria dell'appalto degli "Interventi di stabilizzazione del dissesto lungo il versante sinistro della valle di Vallaro e consolidamento dell'alveo del torrente Vallaro", ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;
- la Ditta Sofia Costruzioni risulta in possesso dell'attestazione SOA n. 67163/10/00 del 24.06.2020 relativa alla categoria OGB - classifica IV nonché OS21 classifica IV e, pertanto, non risulta necessario procedere ad ulteriori verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 90, comma 1, lettere a)-b)-c) del D.P.R. n. 207/2010, come previsto dal comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo;
- si è acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line dal quale risulta che la Ditta Sofia Costruzioni srl è in regola con il versamento dei contributi e dei premi ed accessori nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali;
- la ditta risulta altresì iscritta nelle white list della Prefettura di Brescia, sezione di iscrizione I, con validità fino al 29/01/2025;

VISTI inoltre l'art. 1 commi 65 e 67 della legge n° 266 del 23/12/2005 e la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 dicembre 2023 n° 610, secondo cui la stazione appaltante deve versare in favore dell'Ente citato, anche per le opere in somma urgenza, un contributo per ogni appalto bandito successivamente alla data del 01.02.2008; e che nel caso specifico (per importo lavori uguale o maggiore a €. 150.000 e inferiore a 300.000 Euro) si quantifica in Euro 250,00 il contributo all'ente citato per le stazioni appaltanti;

RITENUTO quindi necessario provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore di ANAC avendo richiesto il relativo CIG in seguito all'affidamento diretto;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 20.09.2024, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

VISTA la relazione finale dei lavori eseguiti e la contabilità finale delle opere redatta dall'Ing. Pietro Forti - già Direttore dei Lavori principali, in data 11.11.2024 e depositata agli atti dell'ufficio Lavori Pubblici in data 13.11.2024 prot. 3974, con la quale si evince che sono stati effettuati lavori per un totale di €. 199.470,37 IVA esclusa;

PRESO ATTO che:

- dalla relazione finale dei lavori emerge che la Ditta **Sofia Costruzioni srl** ha eseguito lavori per un importo finale netto di €.199.470,37 oltre IVA;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

VISTO il DURC on line numero protocollo INPS_42203417 Data richiesta 19/08/2024 scadenza validità 17/12/2024 agli atti dell'ufficio dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Sofia Costruzioni srl nei confronti degli enti previdenziali;

ATTESO inoltre che si rende necessario provvedere alla liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., accantonato tra le somme a disposizione dell'opera nel quadro economico generale;

DATO ATTO quindi che a termini del regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 21 del 06.04.2024, è liquidabile tutto l'incentivo competente alla fase affidamento nonché relativamente alla fase esecutiva. Dunque è liquidabile l'incentivo di spettanza del RUP a sensi dell'art. 1 comma 3 lettera a, art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1.

CONSIDERATO che per le opere di cui trattasi il RUP è stato individuato nella persona del geom. Testini Stefania, dipendente full time del comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui l'Ente fa parte;

DATO ATTO che la quota di fondo accantonata per le funzioni tecniche, può essere liquidata per una somma pari ad €. **2.233,54** (ovvero la percentuale spettante per l'affidamento, per il RUP e collaboratori, a sensi dell'art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del citato regolamento);

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale e disporre le relative liquidazioni;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 28.06.2024 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge;

DELIBERA

1. **ASSUMERE** ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la somma **Euro 250,00** al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2024 mediante imputazione sul sub-impegno 180/2024;
2. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 per "**ARRESTO MOVIMENTO FRONTE FRANOSO DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO CON RINFORZO AL PIEDE DEL FRONTE FRANA E DISSESTI LOCALIZZATI LUNGO L'ASTA - CUP MASTER I18H22000420002 - CIG. B395449295** redatti dal tecnico incaricato ing. Pietro Forti;
3. **CONFERMARE** la relazione finale e la regolare esecuzione relativi alle predette opere, redatti dal tecnico Ing. Pietro Forti in data 11.11.2024;
4. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta a netti €199.470,37 oltre IVA e, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta sofia Costruzioni srl;
5. **LIQUIDARE e PAGARE**, in favore della Ditta Sofia Costruzioni srl, con sede a Sonico (BS) - Via Dane 1/C - C.F./P.IVA 03991230982, la somma di complessivi **Euro 243.353,85 (I.V.A. 22% inclusa)** a saldo dei lavori eseguiti, mediante imputazione della spesa sul capitolo 1005202 - impegni 308/23 - sub. 176/24;
6. **LIQUIDARE** e pagare, in favore del tecnico Dott. Ing. Pietro Forti - con studio in Via Silvio Pellico n. 37 a Mazzano (BS) C.F. FRTPTR49B22F063E, la somma di lordi Euro **9.516,00** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali di progettazione, direzione e contabilità lavori delle opere in somma urgenza di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 308/23 - sub 177/24;
7. **LIQUIDARE** e pagare, in favore del Geologo Dott. Massimo Ceriani con sede legale in 21010 - Cardano al Campo (VA), via per Castelnuovate, 34, codice fiscale e partita IVA 04015460126, la somma di lordi **Euro 1.903,20** (compreso contributo cassa ed IVA), quale saldo per le prestazioni professionali di consulenza e supporto per le opere in somma urgenza di cui all'oggetto, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 308/23 - sub 178/24;
8. **LIQUIDARE** il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nella somma complessiva di **€ 2.233,54** (ovvero la percentuale spettante al RUP e collaboratori, a sensi dell'art. 1c.3 lettera a, art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del citato regolamento) secondo le modalità per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, di cui al vigente Regolamento del Comune di Vione, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 21 del 06.04.2024, così come di seguito indicato, mediante imputazione della spesa sul Capitolo 1005202- impegno 308/2023 sub. 179/24:
IMPORTO DA LIQUIDARE: (fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche - art. 1 comma 3 lettera a, art. 2, art. 8 ed art. 10 comma 1 del Regolamento Comunale)
 - **Geom. S.T.** - funzionario tecnico del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte -R.U.P. e fase affidamento - complessivamente lordi **€ 1.535,56** (rif. Art 10 c. 1 del Regolamento), come di seguito indicato:
 - incentivo € 1.156,30
 - oneri riflessi € 379,27;
 - **Geom. S.M.** - funzionario tecnico dell'Unione Comuni alta Valle Camonica, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui il Comune di Vione fa parte - attività di collaboratore del RUP - complessivamente lordi **€ 697,98** (rif. Art 10 c. 1 del Regolamento) come di seguito indicato:
 - incentivo € 525,59
 - oneri riflessi € 172,39;
9. **DEMANDARE** al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Vione, il trasferimento dei fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 D. Lgs. 36/2023, indicati al precedente capoverso, rispettivamente al Comune di Ponte di Legno ed all'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica, per il pagamento delle spettanze ai propri dipendenti, ai fini dell'inserimento nel primo cedolino utile del personale interessato;

10. PRENDERE ATTO che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 255.240,60 come risulta dal seguente quadro economico comparativo e vi è stata pertanto un'economia di €. 1.243,40 che si disimpegna e si rende nuovamente disponibile per i successivi interventi:

| | OPERE | PERIZIA | CONTABILITA' |
|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | Importo presunto opere | € 220.000,00 | € 218.119,60 |
| 2 | Ribasso offerto -8,55% | -€ 18.810,00 | -€ 18.649,23 |
| | Importo netto opere | € 201.190,00 | € 199.470,37 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | | | |
| 3 | I.V.A 22% su opere | € 44.261,80 | € 43.883,48 |
| 4 | finale | € 7.500,00 | € 7.500,00 |
| 5 | C.I. ed IVA su spese tecniche (5) | € 2.016,00 | € 2.016,00 |
| 6 | Fondo art. 45 D.LGs 36/2023 (ex art. 113 c. 3 e 4 D.Lgs 50/2017) | € 3.520,00 | € 2.233,54 |
| 7 | consulenza/supporto in corso d'opera (€1.500+ci+iva) | / | € 1.903,20 |
| | Contributo ANAC | | € 250,00 |
| 8 | arrotondamenti/economie | € 12,20 | € 1.243,40 |
| | Sommano | € 57.310,00 | € 59.029,63 |
| | TOTALE | € 258.500,00 | € 258.500,00 |

11. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

12. DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

13. COMUNICARE la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;

14. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

| Impegno | Sub-impegno | Data | Importo | Capitolo | FPV | Esercizio |
|---------|-------------|------------|--------------|----------|-----|-----------|
| 308/23 | 176/24 | 21.09.2024 | € 243.353,86 | 0902202 | X | 2024 |
| 308/23 | 177/24 | 21.09.2024 | € 9.516,00 | 0902202 | X | 2024 |
| 308/23 | 178/24 | 21.09.2024 | € 1.903,20 | 0902202 | X | 2024 |
| 308/23 | 179/24 | 21.09.2024 | € 2.233,54 | 0902202 | X | 2024 |
| 308/23 | 180/24 | 21.09.2024 | € 250,00 | 0902202 | X | 2024 |

VIONE, 16.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Geom. Denis Faustinelli - Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 16.11.2024



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI**
F.to Geom. Faustinelli Denis

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 28 GEN. 2025



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28 GEN. 2025 al 12 FEB. 2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 28 GEN. 2025



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 28 GEN. 2025



**Il Funzionario incaricato
IL MESSO NOTIFICATORE**

— Fabrizio Riva —