



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Finanziato con PNRR MISSIONE 4
componente 1
investimento 1.2

riccardo arzaroli architetto
viale Derna n. 45 25048 Edolo (BS)
Ordine Architetti Brescia n. 2082

luogo	titolo
via A. Morino 25048 Edolo (BS)	Realizzazione mensa per la scuola secondaria di primo grado di Edolo (BS) CUP G28H24000930006 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

committente	scala	data	documento
Comune di Edolo Largo Mazzini n. 1 25048 Edolo (BS)	varie	13.12.2024	cronoprogramma

all. H

PROGRAMMA LAVORI

Comune di Edolo
Nuova costruzione mensa scolastica

settimane previste	30
giorni naturali consecutivi	210
giorni lavorativi previsti	150
uomini giorno stimati	550

5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì)

IPOTESI AVANZAMENTO LAVORI

	giorni lavorativi in settimane																														TOT sett.	TOT u.*gg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Allestimento cantiere	3																														1	15
Tracciamento fabbricato		2																													1	10
Scoticamento terreno			2																												1	10
Scavo			2																												1	10
Fondazioni				3	3																										2	30
Pilastrì, setti, pareti, solai						3	3	3	3	3																					5	75
Impermeabilizzazioni								2			2											2									3	30
Posa elementi lattoneria												3																			1	15
Formaz. Igloo													3																		1	15
Pareti, contropareti														3	3	3	3	3													5	75
Posa falsi telai														2																	1	10
Impianto elettrico																3			3												2	30
Impianto idro-termo-sanit.															3			3													2	30
Sottofondi																	3			3											2	30
Cappotto																					3	3	3	3							4	60
Isolamento lastrico																					2										1	10
Controsoffitto																							3								1	15
Tinteggiatura																								2							1	10
Parapetti metallici																									2						1	10
Pavimento e rivestimento																										2	2				2	20
Serramenti																												2			1	10
Sistemazioni esterne																													3		1	15
Smobilizzo cantiere																														3	1	15
numero uomini stimati contemporaneamente in cantiere	3	2	4	3	3	3	3	5	3	3	2	3	3	5	6	6	6	6	3	3	5	5	6	5	2	2	2	2	3	3		