

## **Decreto n. 515 del 04/08/2022**

**OGGETTO:** Lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero di Edolo": approvazione del quadro tecnico economico finale.

CUP C21B15000410001

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario ff: Dr Andrea Patroni

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2022, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.190/2022: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2022 V2 - ASST della Valcamonica" veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2022;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR X/5136 del 9.5.2016 veniva approvato il programma investimenti art.20 Legge n.67/1988 - Determinazioni in ordine all'approvazione del VII atto integrativo dell'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari;
- nell'All.A - Interventi programmati a valere sulle risorse disponibili, della DGR sopra richiamata, è previsto per l'ASST della Valcamonica l'intervento: "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS per il Presidio ospedaliero sede di Edolo", con un finanziamento complessivo di € 1.600.000,00;
- con decreto n.562/17 si affidava alla Poolmilano srl l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero sede di Edolo";
- con Decreto DG Welfare n.2960 del 2.3.2018 veniva approvato il progetto esecutivo di cui sopra e assunta la relativa copertura finanziaria così suddivisa:
  - € 1.520.000,00 finanziamento dello Stato a valere sul contributo di cui all'Accordo di Programma Quadro del 3.3.1999 - ex art. 20 L.67/88 e successivo VII Atto Integrativo;
  - € 80.000,00 finanziamento della Regione Lombardia a valere sul cap. 13.05.203.76;
- con decreto n.581/2018 veniva indetta gara d'appalto per i lavori in parola, e con decreto n.812/2018 venivano affidati a seguito delle risultanze di gara, alla Canti Costruzioni srl in RTI con Sirio srl, i lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero sede di Edolo";
- in data 30.11.2018 veniva firmato il contratto d'appalto e venivano iniziati i lavori;
- con decreto n.801/2019 veniva approvata la perizia di variante n.1, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, proposta dalla Poolmilano srl, relativamente all'intervento di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero sede di Edolo", per un importo complessivo di € 78.015,49 la cui copertura finanziaria veniva garantita utilizzando ribassi d'asta;
- con decreto n.408/2020 veniva approvata la perizia di variante n.2, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n.50/2016, per un importo complessivo di € 54.683,93, così composto: lavori suppletivi pari a € 33.391,38, di cui € 18.247,65 per oneri della sicurezza e € 3.339,14 per IVA 10%, oltre a € 17.953,41 per incremento spese tecniche;
- con decreto n.436/2020 veniva approvato il 6° SAL dei lavori, dove la Canti Costruzioni srl in fase di sottoscrizione del registro di contabilità aveva posto delle riserve per un importo di € 20.291,31;
- a seguito degli incontri avvenuti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore veniva sti-



pulato un atto di transazione sulle riserve apposte al 6° SAL da parte della Canti Costruzioni srl per un importo di € 20.000,00, oltre ad IVA;

- in data 25.8.2020 venivano ultimati i lavori di cui trattasi;

- con decreto n.676/2020 venivano approvati gli atti di contabilità finale e il Certificato di Regolare Esecuzione;

- con decreti n.813/2018, n.1028/2018, n.1118/2018, n.545/2020, n.568/2020 e n. 202/2022, sono stati acquistati arredi e attrezzature per un importo complessivo di € 605.942,06 IVA compresa;

CIO' PREMESSO il RUP ha rielaborato il seguente quadro tecnico economico di assestamento finale, riepilogativo dell'intervento di cui trattasi:

	Progetto	Aggiudicazione	Perizia n.1	Perizia n.2	Accordo bonario	Totale assestato
Lavori						
Lavori	€ 750.317,06	€ 625.389,27	€ 61.411,00	€ 15.143,73	€ 20.000,00	€ 721.944,00
Oneri per la sicurezza	€ 37.515,85	€ 37.515,85		€ 18.247,65		€ 55.763,50
Totale lavori	€ 787.832,91	€ 662.905,12	€ 61.411,00	€ 33.391,38	€ 20.000,00	€ 777.707,50
Somme a disposizione						
IVA 10% sul totale lavori	€ 78.783,29	€ 66.290,51	€ 6.141,10	€ 3.339,14	€ 2.000,00	€ 77.770,76
Progettazione esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza, compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 84.256,69	€ 84.256,69	€ 10.463,39	€ 15.953,41		€ 110.673,52
Compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 2.000,00		€ 11.768,00
Accantonamento per transazioni e accordi bonari	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 0,00
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 5.000,00	€ 5.000,00				€ 4.946,80
Spese per adempimenti gare, GURI, pubblicità, ecc.	€ 1.000,00	€ 1.000,00				€ 2.400,00
Spese per collaudi, accatastamento	€ 10.000,00	€ 10.000,00				€ 4.948,32
Arredi ed attrezzature IVA compresa	€ 618.000,00	€ 618.000,00				€ 605.942,06
Ribasso d'asta		€ 137.547,68				
Arrotondamento	€ 127,11					
Economie						€ 3.843,04
Totale somme a disposizione	€ 812.167,09	€ 937.094,88	€ 16.604,49	€ 21.292,55	€ 2.000,00	€ 822.292,50
Totale importo intervento	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	€ 78.015,49	€ 54.683,93	€ 22.000,00	€ 1.600.000,00

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2022 mediante finanziamento con DGR n.X/5136/2016;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio 2022;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario ff, Amministrativo e Socio-Sanitario;

**DECRETA**



di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare il sopra esposto quadro tecnico economico di assestamento finale dei lavori di "Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e PS presso il Presidio ospedaliero di Edolo", e conseguentemente di prendere atto che il costo totale dell'intervento è pari a € 1.596.156,96;

2 - di autorizzare il RUP Geom. Francesco Minolfi, al fine di concludere il processo finanziario, all'inoltro di formale istanza alla DG Welfare, per l'incameramento del residuo importo relativo al compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016 per € 11.768,00;

3 - che il centro di costo relativo al presente provvedimento è codice 3130102 "CC struttura Edolo";

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr Maurizio Galavotti)

**OGGETTO: LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE AREA ORTO-TRAUMA E P.S. PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO": APPROVAZIONE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE.  
CUP C21B15000410001**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 27/06/2022

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 27/06/2022

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 11.768,00, annotato nel Bilancio 2022, come segue:

**TABELLA IMMOBILIZZAZIONI**

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2022	Adeguamento e razionalizzazione area orto-trauma e P.S. presso il Presidio Ospedaliero di Edolo"	0201000300 FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA  2002000384 ADEG.ORTOTR.EDOLO EX DGR_5136/16 E 5510/16	3130102 C.C. struttura Edolo	DGR X/5136 del 9.5.2016	DGR_5136	€ 11.768,00	€ 0,00	€ 11.768,00	
		TOTALE				€ 11.768,00	€ 0,00	€ 11.768,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto.620100300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

**Anno PI:** Anno di riferimento del PI

**Conto patrimoniale:** codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 01.08.2022

**IL DIRETTORE DELL'AGRF**  
**Dott.ssa Cristina Lazzati**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005