

CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI

(PROVINCIA DI BRESCIA)

DETERMINAZIONE N.35 DEL 05/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE QUINTO S.A.L. RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE NEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO, COLLEGAMENTO TRA LOCALITA' SANT'APOLLONIA E L'ABITATO DI PONTE DI LEGNO - LOTTO 6 DENOMINATO TRATTO A SBALZO SANT'APOLLONIA"

CUP: I11B21007760003 - CIG: 9429828C3A

Il Responsabile Unico del Procedimento

VERIFICATO il verbale del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018 con cui sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico Del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs- 50/2016 e smi per le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori allo scrivente;

VISTI:

- 1) Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. *Decreto Semplificazioni*) che prevede al suo art. 1 disposizioni di modifica alla normativa contrattualistica pubblica per le procedure d'appalto.
- 2) La legge 120/2020 di conversione con modifica del predetto decreto;

RICHIAMATO il verbale dell'assemblea di questo Consorzio del 17/12/2021 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per l'anno 2022 ed allegati";

PREMESSO CHE ERSAF direzione Parco dello Stelvio, Comune di Ponte di Legno e Consorzio Forestale Due Parchi hanno stipulato in data 06/05/2022 la convenzione con oggetto "ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITÀ S. APOLLONIA / VALLE DELLE MESSI E LA LOCALITÀ PONTE DEI BUOI IN COMUNE DI PONTE DI LEGNO, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA "PARCHI PER IL CLIMA" ANNUALITÀ 2020, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - Costo progetto: € 550.000,00 - Codice Programma PNCLI2020-EUAP0017 - Codice Intervento PNCLI2020-EUAP0017-III-04 CUP H11B19000910006 - Finanziamento MATTM € 550.000,00" con la quale le parti concordano che la funzione di soggetto attuatore dell'intervento sarà assunta dal CF2P il quale assume il ruolo di esecutore in quanto soggetto in house del Comune di Ponte di Legno avendo i requisiti previsti dal d.lgs 175/2017 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" comprovato da iscrizione presso l'ANAC;

CONSIDERATO CHE determina di affidamento n°29 del 25/07/2022 ad oggetto "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DELL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE (C.S.P.) E RELAZIONI SPECIALISTICHE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE NEL COMUNE

DI PONTE DI LEGNO, COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' DI SANT'APOLLONIA E L'ABITATO DI PONTE DI LEGNO - CIG:9218763BE1 - CUP:H11B19000910006" con la quale veniva affidata la parte progettuale all'RTP rappresentata dall'Arch. Roberto Testini che progetta l'opera con un quadro economico complessivo per tutti i lotti pari ad € 1.305.000,00 di cui € 1.060.000,00 di lavori da affidare in appalto di cui 483.189,52 € per il solo lotto 6;

CONSIDERATO CHE per la realizzazione dell'opera è necessaria la chiusura temporanea al transito totale o parziale della sp300 del Gavia per il tempo necessario a completare l'opera: considerate le condizioni ambientali e orografiche in cui si snoda la strada essa è fruita principalmente nella stagione estiva, risulta fondamentale eseguire le lavorazioni in epoca di scarsa fruizione per limitare disagi alla viabilità stessa;

TENUTO CONTO CHE la S.E.D. – Società Elettrica Dalignese srl, società detenuta da Società Impianti Turistici spa e da Iniziative Bresciane spa, sta realizzando in loco il progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Frigidolfo (Atto Dirigenziale n. 2926 del 27/09/2019 rilasciato dalla Provincia di Brescia), attraverso le lavorazioni di fornitura e posa della condotta forzata assegnate alla S.I.T. spa ed alla C.M.M. F.lli Rizzi srl, di cui la Direzione dei Lavori è in capo all'Ing. Gianluigi Riva dello "studio d'ingegneria Riva e associati". Si riporta breve estratto descrittivo della parte d'intervento necessaria: *"CONDOTTA FORZATA: Dalla vasca di carico ha inizio la condotta forzata in pressione, che si sviluppa per una lunghezza totale di circa 590,16 m. La quota dell'asse della condotta in corrispondenza dell'imbocco è di 1'575.53 m.s.l.m., mentre la quota dell'asse in corrispondenza dell'arrivo in centrale è di 1'509.35 m.s.l.m. La condotta avrà un diametro di 1100 mm e risulterà completamente interrata lungo tutto il suo sviluppo. Contestualmente alla posa della condotta verranno posati il cavidotto per la linea dati, il cavidotto di potenza per l'opera di presa ed il cavidotto per la linea elettrica di consegna che termina alla cabina ENEL. Nel primo tratto, dalla sezione 1 fino alla sezione 4, per una lunghezza di 16.3 m, la condotta si sviluppa in sponda destra. La condotta verrà posata realizzando un cassonetto in calcestruzzo che la contenga. Il riempimento successivo avverrà attraverso materiale scelto di risulta. Il ricoprimento minimo è pari a 190-200 cm, mentre la larghezza minima su l fondo dello scavo è 320 cm. La condotta si sposta successivamente in sponda sinistra al di sotto del piano stradale della Strada Statale del Gavia la condotta attraversa in subalveo il torrente Frigidolfo in un cassone in calcestruzzo armato protetto in superficie da un selciato in massi ammassati. Come precedentemente indicato alla condotta forzata non viene più affiancata la tubazione di scarico delle vasche sghiaiatrice, dissabbiatrice e di carico (DN 1000). Per evitare di eseguire scavi esageratamente profondi lungo la strada del Gavia, che comprendevano la demolizione del muro di sostegno della strada Statale che funge anche da argine, la condotta forzata è stata dotata di un sifone in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Frigidolfo, facendola pertanto risalire dopo l'attraversamento ad una quota tale che la condotta possa essere posata a tergo del muro di sostegno esistente mantenersi a circa m 1,50 al di sotto del piano stradale; la condotta forzata verrà inglobata in un cassone in calcestruzzo armato; per la realizzazione del sifone sono necessari uno sfiato ed una saracinesca di scarico realizzati entro pozzetti interrati. Le sezioni della parte di condotta forzata lungo il versante sono state adeguate al terreno riscontrato durante un rilievo. Solo per completezza grafica, i disegni delle sezioni lungo la condotta, sono stati aggiornati inserendo le opere che verranno eseguite in concomitanza con la posa della condotta forzata per evitare disagi agli utenti della strada statale del Gavia. Queste opere dotate di apposita autorizzazione rilasciata a soggetti diversi dalla SED srl, sono:*

- *realizzazione di pista ciclabile a sbalzo*
- *posa di una tubazione dell'acquedotto del diametro di 160 mm*
- *posa di tubazione fognaria ECOPAL diametro 315 mm*

CONSIDERATO CHE alla luce di quanto riportato in precedenza logisticamente nel medesimo cantiere e nello specifico sulle stesse sezioni di progetto (come verificabile dai progetti esecutivi) si troveranno ad operare la scrivente e la società Società Elettrica Dalignese srl ;

RITENTUTO dal punto di vista economico, logistico, operativo ed ambientale opportuno aggregare le due lavorazioni evitando di ripetere in maniera inopportuna lavorazioni identiche a distanza di poche settimane (per fornire un esempio pratico entrambi i progetti richiedono il taglio della medesima porzione di asfalto: la lavorazione verrebbe quindi eseguita una volta sola);

PRESO ATTO CHE a seguito del necessario aggiornamento progettuale eseguito dall'RTP rappresentata dall'Arch. Roberto Testini coadiuvata dall'ING Riva per la Società SED consistenti nella condivisione delle opere comuni realizzate sulle medesime sezioni di progetto, i lavori da affidare in appalto **PER IL SOLO LOTTO 6** sono lievitati a 913.000,00 €;

TENUTO CONTO CHE con determinazione n. 44 del 10/10/2022 si è proceduto pertanto ad avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 promossa ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett.b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, invitando direttamente sulla piattaforma sintel 5 operatori qualificati a svolgere le lavorazioni individuati previa indagine informale del RUP;

TENUTO CONTO CHE in relazione alla suddetta procedura di gara si è provveduto con determina n°53 del 08/11/2022 del responsabile del procedimento ad affidare l'appalto a favore dell'operatore identificato nella ditta **PLONA LAVORI SRL** (CF e P.Iva 10583930960) con sede in Sonico 25048 (BS) in Via nazionale n°1 avendo presentato il miglior ribasso percentuale di sconto da applicarsi sul C.M.E. dei lavori in appalto posto a base di gara da contabilizzarsi "a corpo" e "a misura", pari ad 7,174 % da applicare sull'importo delle lavorazioni poste a base di gara determinato originariamente in € 913.000,00 di cui € 17.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che pertanto comportano un importo netto contrattuale pari ad € 864.501,38 (inclusi € 17.000,00 di O.S. non soggetti a ribasso);

CONSIDERATO CHE in data 24/01/2023 si è proceduto a sottoscrivere il relativo contratto d'appalto delle opere tra l'amministrazione committente e l'impresa aggiudicataria summenzionata;

CONSIDERATO CHE in data 13/03/2023 è stata prodotta appendice n°1 al sopracitato contratto necessaria a sanare errori materiali di conteggio matematico degli importi contrattuali;

TENUTO CONTO CHE i lavori sono stati regolarmente avviati in data 13/02/2023 con verbale di consegna alla ditta appaltatrice con termine utile per dare consegnate le opere alla data del 23/09/2023 (222 gg consecutivi e naturali) salvo sospensioni;

CONSIDERATO CHE l'ufficio della direzione lavori incaricata con sua nota trasmessa mezzo pec in data 27/06/2024 già controfirmata per sua accettazione dalla ditta esecutrice, ha depositato il **QUINTO** stato di avanzamento lavori per le opere realizzate pari al finale a tutto il 18/06/2024 per lavorazioni effettuate (già depurate dello sconto di gara pari al 7,174%) assommanti ad € 20.406,25 inclusi € 680,00 di O.S. non soggetti a ribasso comportanti pertanto un credito a favore della ditta appaltatrice da riconoscere al netto della ritenuta per infortunio del 0,5% (corrispondente ad € 102,03) pari ad **€ 20.304,00** (esclusa iva di legge al 10%) e costituito dalla seguente documentazione:

- Libretto Delle Misure
- Registro Di Contabilità
- Stato Avanzamento Lavori al 18/06/2024
- Sommario Registro Di Contabilità
- Certificato Di Pagamento n°5

CONSIDERATO CHE dopo aver verificato che le voci contabili siano quelle indicate nel progetto esecutivo dell'opera indicati in offerta, si può provvedere ad approvare la documentazione attestante il quarto sal delle lavorazioni effettuate come sopra riassunte e così rappresentate:

Lavori e somministrazioni	786'592,43
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	786'592,43
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per garanzia	
Ritenuta per infortuni 0,5%	3'932,96
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	762'355,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	766'287,96
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	20'304,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	20'304,00

CONSIDERATO CHE nulla osta affinché si debba procedere all'autorizzazione alla presentazione della correlata fattura da parte della soc. appaltatrice a corrispettivo del quarto sal dei lavori effettuati;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n.163/2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2015 in merito al contributo da versare alla stessa da parte delle stazioni appaltanti e dei concorrenti alle procedure d'appalto con applicazione a tutte le procedure d'appalto in vigore dal 01/01/2016 che per tali affidamento non è dovuto alcun contributo;
- Il codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e smi;
- Il D.L: 16 luglio 2020, n. 76 c.d. (decreto semplificazioni) così come aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 di sua conversione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 228 del 14 settembre 2020;

RICONOSCIUTA la competenza a proporre l'assunzione del provvedimento;

PROPONE

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato per farne parte integrante e sostanziale:

- di approvare il quinto Sal dei lavori effettuati a tutto il 18/06/2024 predisposto dall'RTP di professionisti incaricati della direzione lavori dell'opera indicata in oggetto così come depositata mezzo pec in data 27/06/2024 e costituita dalla seguente documentazione:
 - Libretto Delle Misure

- Registro Di Contabilità'
 - Stato Avanzamento Lavori al 18/06/2024
 - Sommario Registro Di Contabilità
 - Certificato Di Pagamento n°5
-
- autorizzare la ditta **PLONA LAVORI SRL (CF e P.Iva 10583930960)** con sede in Sonico 25048 (BS) in Via nazionale n°1 appaltatore dei lavori indicati in oggetto a presentare regolare fattura elettronica per il saldo del credito maturato pari ad **€ 20.304,00 (oltre iva di legge al 10%)** così come indicato nel certificato di pagamento n°5;
 - di dare atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura nei tempi previsti dal contratto e dal CSA di gara;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art.3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
 - di comunicare aggiornando la relativa scheda, il presente stato di avanzamento dei lavori sul sito dell'osservatorio regionale degli appalti pubblici come richiesto dalla normativa vigente;

**IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Matteo Casalini)**

Il sottoscritto, Dott. For. Riccardo Mariotti, Direttore del Consorzio Forestale Due Parchi

DETERMINA

- di approvare e fare propria la sopraccitata proposta del Responsabile di Procedimento.
- di stabilire infine che, ai sensi dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DICHIARA

- di pubblicare il presente atto presso l'albo pretorio di questo ente on-line per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRETTORE
Dott. For. Riccardo Mariotti**