

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO ATTUALMENTE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE IN VIA SAN LORENZO IN DEMO

COMMITTENTE: COMUNE DI BERZO DEMO

IMPRESA: FONA S.R.L.

Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Num. Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							35'137,64
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 74'727,72 - 100%)							
14 001.001.015	LOTTO 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E ONERI OPERE EDILI SOMMANO % aliquote	2	5	13,68		6'260,14 (8,377%)	856,39 (1,146%)	
15 001.001.003	LOTTO 1 - OPERE EDILI - FONDAZIONI E STRUTTURE IN C.A. SOMMANO % aliquote	2	5	25,93		2'151,95 (2,880%)	558,00 (0,747%)	
16 001.001.005	LOTTO 1 - OPERE EDILI - VESPAI, SOTTOFONDI E MASSETTI SOMMANO % aliquote	2	5	9,98		747,76 (1,001%)	74,63 (0,100%)	
17 001.001.007	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PARETI DIVISORIE, CONTROPARETI, CONTROSOFFITTI SOMMANO % aliquote	2	5	25,12		9'481,16 (12,688%)	2'381,67 (3,187%)	
18 001.001.009	LOTTO 1 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	2	5	16,31		5'887,69 (7,879%)	960,28 (1,285%)	
19 001.001.014	LOTTO 1 - OPERE EDILI - SERRAMENTI INTERNI SOMMANO % aliquote	2	5	90,99		5'191,97 (6,948%)	4'724,17 (6,322%)	
20 001.001.010	LOTTO 1 - OPERE EDILI - INTONACI E TINTEGGIATURE SOMMANO % aliquote	2	5	64,59		4'991,77 (6,680%)	3'224,18 (4,315%)	
21 001.001.024	LOTTO 1 - OPERE EDILI - ASSISTENZA IMPIANTI SOMMANO % aliquote	2	5	40,29		9'611,09 (12,861%)	3'872,31 (5,182%)	
22 001.005.021	LOTTO 1 - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - IMPIANTO IDRICO ED IGIENICO-SANITARIO SOMMANO % aliquote	2	6	65,72		12'619,70 (16,888%)	8'293,67 (11,099%)	
23 001.004.020	LOTTO 1 - IMPIANTO MECCANICO - IMPIANTO MECCANICO E VENTILAZIONE SOMMANO % aliquote	2	6	32,00		1'257,30 (1,683%)	402,34 (0,538%)	
24 001.003.019	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO ELETTRICO, QUADRI, ILLUMINAZIONE SOMMANO % aliquote	2	6	79,53		11'845,52 (15,852%)	9'420,74 (12,607%)	
25 001.003.023	LOTTO 1 - IMPIANTO ELETTRICO - PIATTAFORMA ELEVATRICE SOMMANO % aliquote	2	6	77,33		3'875,48 (5,186%)	2'996,91 (4,010%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota							37'765,29 (50,537%)
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							72'902,93

