



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	25
DATA	20/01/2026

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
INTERCOMUNALE "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI"
NEI COMUNI DI EDOLO E CORTENO GOLGI - ANNO 2021 -
CUP. G87H22003610003 - CIG FIGLIO: B741A19514 -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E
ONORARIO PROFESSIONISTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con propria deliberazione n. 238 del 15.11.2021, veniva approvata la proposta del programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2021 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con determinazione n. 106/2022 in data 31.01.2022 -Area tecnica - Settore delle strade- della Provincia di Brescia, assunta al protocollo dell'Ente in data 15.03.2022 al n. 0002863, l'Amministrazione Provinciale di Brescia approva l'elenco degli interventi previsti nel programma in oggetto per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 190.000,00 cofinanziati dalla Provincia come annualità 2020, corrispondente all'annualità 2021 per la Comunità Montana;
- con propria deliberazione n. 69 in data 21.03.2022 la Giunta Esecutiva prende atto ed approva il programma definitivo degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale per l'annualità 2021, così come approvato dall'Amministrazione Provinciale, tra i quali è previsto l'intervento relativo alla strada intercomunale "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI" NEI COMUNI DI EDOLO E CORTENO GOLGI, per un importo complessivo pari a € 72.000,00 di cui € 18.000,00 a carico del Comune di Corteno Golgi, € 18.000,00 a carico del Comune di Edolo, € 18.000,00 per l'Amministrazione Provinciale ed € 18.000,00 per la Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI" ANNUALITA' 2021. CUP G87H22003610003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 01 aprile 2025 al n. 0003765, redatto dallo Studio TAU ENGINEERING S.R.L., in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 52 del 23.01.2025;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0005600, in data 19.05.2025;

VISTA la deliberazione n. 95 del 09/06/2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI" ANNUALITA' 2021. CUP G87H22003610003, che prevede una spesa complessiva di Euro 72.000,00, di cui:

- € 46.960,40 per lavori,
- € 2.560,13 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 22.479,47 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 72.000,00, è finanziata per € 18.000,00 dal Comune di Corteno Golgi, € 18.000,00 dal Comune di Edolo, € 18.000,00 dall'Amministrazione Provinciale ed € 18.000,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 320 del 18.06.2025 con la quale si è proceduto ad attivare, nell'ambito dell'accordo quadro, un contratto attuativo avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI" NEI COMUNI DI EDOLO E CORTENO GOLGI - ANNO 2021 - CUP. G87H22003610003 - CIG FIGLIO: B741A19514", con l'operatore economico LANZETTI DOMENICO SRL, avente sede legale in Ceto, Via Medio n. 3, C.F. e P.IVA 02549830988, per un importo complessivo di € 49.520,53 (euro quarantanovemilacinquecentoventi/53) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 46.960,40 per lavori ed € 2.560,13 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTO il contratto Rep. 1256 del 09/12/2025 registrato al n. 45652 del 09/09/2025 Serie 1T;

VISTO che i lavori sono iniziati il 29/09/2025;

VISTA e richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP n. 713 del 17.12.2025 con la quale si è provveduto ad approvare la perizia di variante modificativa che prevede una spesa complessiva di Euro 72.000,00, di cui:

- € 48.293,82 per lavori,

- € 2.560,13 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 21.146,05 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO che i lavori sono terminati il 14/01/2026;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 14.01.2026, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 15.01.2026 al n. 0000528, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 50.853,95 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 14.01.2026 assunto al protocollo dell'Ente in data 15.01.2026 al n. 0000528, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 50.853,95;

DATO ATTO che non è stata corrisposta all'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Ettore Ciccotti 3 Milano (MI) alcuna somma quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 8.960,11 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che non è stato corrisposto alla ditta LANZETTI DOMENICO SRL alcuna somma in acconto e che pertanto il credito netto della stessa è di € 50.853,95, oltre iva al 22% pari ad € 11.187,87, per un totale di € 62.041,82;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Corteno Golgi non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo del 10/12/2025 Protocollo n. 202506243BS00/3 ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 da parte della CASSA EDILE BRESCIA;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico “a consuntivo” dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

		CONTRATTO	PERIZIA	CONTO FINALE/CALLAUDDO
	Importo lavori lordi	50.603,88 €	52.040,75 €	52.040,75 €
	Ribasso contrattuale 7,20%	3.643,48 €	3.746,93 €	3.746,93 €
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	46.960,40 €	48.293,82 €	48.293,82 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	2.560,13 €	2.560,13 €	2.560,13 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	49.520,53 €	50.853,95 €	50.853,95 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per collaudo statico	- €	- €	€ -
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini,	- €	- €	
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	- €	- €	
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc	- €	- €	
b.04	Imprevisti e arrot.	2.561,97 €	7,66 €	
b.06				
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	7.507,79 €	7.507,79 €	7.507,79 €
b.07	Spese tecniche per Relazione Geologica	524,78 €	524,78 €	524,78 €
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	990,41 €	990,41 €	990,41 €
b.07	Spese tecniche per varinate (compresi oneri e iva)		927,54 €	927,54 €
b.12	I.V.A 22% su opere	10.894,52 €	11.187,87 €	€ 11.187,87
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti	- €	- €	
	Sommano	22.479,47 €	21.146,05 €	€ 21.138,39
	TOTALE:	72.000,00 €	72.000,00 €	€ 71.992,34

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 7,66 rispetto all'importo progettuale originario (€ 72.000,00 – € 71.992,34);

- di liquidare e pagare alla ditta LANZETTI DOMENICO SRL, la somma di € 50.853,95, oltre iva al 22% pari ad € 11.187,87, per un totale di € 62.041,82;
- di liquidare e pagare a TAU ENGINEERING S.R.L. con sede in Via Ettore Ciccotti 3 Milano (MI) la somma di € 8.960,11 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale totale onorario per la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 92.532,79 (€ 62.041,82 + € 8.960,11) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
- di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
- di ridefinire in € 17.998,08 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 1,92;
- di ridefinire in € 17.998,08 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 1,92;
- di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 17.998,08 considerato che l'importo complessivo del

cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;

10. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità ai Comuni di Edolo e Comune di Corteno Golgi, richiedendo l'erogazione della quota di contributo ciascuno pari a € 17.998,09, considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera;
11. di dare atto che la reimmissione nel possesso in favore dei Comuni di Edolo e di Corteno Golgi dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
12. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 25 del 20/01/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "EDOLO-SANTICOLO-CORTENO GOLGI" NEI COMUNI DI EDOLO E CORTENO GOLGI - ANNO 2021 – CUP. G87H22003610003 – CIG FIGLIO: B741A19514 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 21/01/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
