



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici -
Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 16 DEL 23/01/2026

Oggetto :

LAVORI DI "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI MISURE
FINALIZZATE A SUPERARE LE CRITICITÀ DEL
SERVIZIO IDRICO DELLA VALLE CAMONICA -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO
DEPURAZIONE SAVIORE DELL'ADAMELLO - CUP
J18B24000220009" - CIG. B79F228B3E.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE E DEL CONTO FINALE.

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio n. 28 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio n. 30 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il piano esecutivo di gestione nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente;
- lo statuto comunale;

Rammentato che con decreto sindacale n.2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 lo scrivente è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Atteso che la gestione dei capitoli di spesa registrati ai n. 09042.02.0950 del bilancio di previsione triennio 2025/2027 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Progetto per tutte le fasi dell'intervento ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Premesso che:

- che questo Ente è risultato beneficiario di un contributo di € 100.000,00 (nella misura del 70% del progetto complessivo con un massimo di € 100.000,00) da parte della Comunità Montana di Valle Camonica per interventi finalizzati a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica;
- con nota di Comunità Montana Valle Camonica del 19/01/2024 (acclarata al protocollo dell'ente al nr. 0000364 del 19/01/2024) veniva trasmesso apposito protocollo d'intesa con il quale si accertava il contributo a seguito di deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 254 del 27/12/2023;
- l'Amministrazione ha deciso di destinare tali fondi al progetto: Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Saviore dell'Adamello - CUP J18B24000220009;
- con determinazione n. 73 del 20/06/2024 si procedeva ad affidare allo Studio Coming Società a Responsabilità Limitata Società tra Professionisti con sede legale a Brescia, Viale Italia 9/D, C.F. e partita IVA 03709160984, servizi tecnici concernenti la progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e al

coordinamento per la sicurezza nel cantiere, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie;

- con nota del 08/03/2025, acclarata al protocollo dell'ente al n. 0001319 del 08/03/2025 il progettista incaricato ha provveduto a presentare il progetto esecutivo dell'opera;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12/06/2025 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo dei lavori di "Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Savioire dell'Adamello - CUP J18B24000220009";

Rilevato che determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica n. 88 del 11/07/2025 si è provveduto ad aggiudicare ai sensi l'art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023 i lavori di "Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Savioire dell'Adamello - CUP J18B24000220009" all'operatore economico "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988 dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 86.930,43 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.493,20, il tutto oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.536,83, a seguito della procedura ID 204325204 svolta tramite la piattaforma ARIA SINTEL;

Atteso che si è proceduto dando valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023 (prot. 0003742/2025 del 15/07/2025);

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati il giorno 09/09/2025, come si evince dal processo verbale di consegna dei lavori acclarato al protocollo comunale in data 11/09/2025 n. 0004775/2025 e sottoscritto dalle parti;

Atteso che:

- lavori sono stati ultimati in data 04/12/2025, così come si evince dal processo verbale di ultimazione dei lavori sottoscritto dalle parti e, pertanto, conclusi in tempo utile;
- Il Direttore dei Lavori ha provveduto a trasmettere dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad apponendum ai sensi dell'art. 16 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 (prot. 0006605/2025 del 12/12/2025);
- con nota acclarata al protocollo di questo Ente in data 12/12/2025 al n. 0006605/2025 il Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Marco Barera, depositava gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle parti;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono stati eseguiti ordini di servizio;

- dal Certificato di Regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori si evince che i lavori eseguiti dalla ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988 corrispondono a quelli previsti nel progetto approvato;
- dagli atti tecnico-contabili relativi allo Stato finale dei lavori risultano eseguiti lavori per un importo complessivo di € 86.918,46 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 4.493,20, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.522,23;
- l'importo a credito della ditta, al netto dei SAL già approvati e liquidati per un totale di € 0,00, pertanto è pari ad € 91.411,66, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.522,23, come si evince nella documentazione contabile riguardante il conto finale;

Verificata la regolarità contributiva in ordine ai pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili della ditta, così come desumibile dal DURC prot. INPS_48054384 emesso in data 29/10/2025 e con scadenza al 26/02/2026;

Verificata l'attestazione di congruità ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 prot. 202600487BS00/3 del 23/01/2026 Cassa Edile/Edlcassa BS00 - CASSA EDILE BRESCIA;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione della documentazione contabile e del Certificato di Regolare esecuzione inerente il conto finale dei lavori di "Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Savioire dell'Adamello - CUP J18B24000220009" trasmessa dal Direttore dei lavori e, sulla scorta degli stessi, di provvedere alla liquidazione delle somme spettanti alla ditta appaltatrice;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il B79F228B3E;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:

- approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 12/12/2025 al n. 0006605/2025 - inerente il conto finale dei lavori di "Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Savioire dell'Adamello - CUP J18B24000220009", redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Marco Barera e sottoscritti senza riserve dalla ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988 che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;

- prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988, la somma di € 91.411,66, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.522,23;
- precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 15/01/2026;

Dato atto che la somma sopra menzionata trova copertura economica al macroaggregato 09042.02.0950 del Bilancio di Previsione 2025/27, Esercizio 2025 che presente adeguata disponibilità;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra

DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la documentazione contabile ed il Certificato di Regolare esecuzione - acclarati al protocollo comunale in data 12/12/2025 al n. 0006605/2025 - inerente il conto finale dei lavori di "Interventi infrastrutturali nell'ambito di un programma di misure finalizzate a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica - Manutenzione straordinaria impianto depurazione Saviore dell'Adamello - CUP J18B24000220009", redatta dal Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Marco Barera e sottoscritti senza riserve dalla ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988 che si allega alla presente a costituirne parte sostanziale ed integrante;

- 3) di prendere atto che dalla suddetta documentazione si evince la regolare esecuzione delle opere in progetto e, pertanto, provvedere a liquidare alla ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988, la somma di € 91.411,66, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.522,23;
- 4) di liquidare, per quanto sopra espresso ed ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, alla ditta "Lanzetti Domenico S.r.l." con sede in Ceto (BS) in Via Medio n.3 P.IVA e C.F. 02549830988 la somma di € 91.411,66, oltre Iva di Legge al 22% così per complessivi € 111.522,23, quale importo a credito della ditta per l'avvenuta esecuzione delle opere contabilizzate nello Stato di finale dei Lavori, che trova adeguata disponibilità al capitolo 09042.02.0950 del bilancio di previsione 2025/27 - esercizio 2025 gestione residui;
- 5) Di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

	DESCRIZIONE	Q.E. progetto	Q.E. aggiudicazione	Q.E. CRE
A	<u>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</u>			
A.1	Lavori	89.619,01 €	86.930,43 €	86.918,46 €
A.2	Oneri per la sicurezza	4.493,20 €	4.493,20 €	4.493,20 €
A.3	Totale lavori a base d'asta	94.112,21 €	91.423,63 €	91.411,66 €
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B.1	IVA sui lavori	20.704,69 €	20.113,20 €	20.110,57 €
B.2	Imprevisti e IVA su imprevisti	7.289,66 €	7.289,66 €	- €
B.3	Spese tecniche (Det. N. 73 del 20/06/2024)	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
B.4	Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €
B.5	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €
B.6	Oneri su progettazione e DL	560,00 €	560,00 €	560,00 €
B.7	IVA su progettazione e DL	3.203,20 €	3.203,20 €	3.203,20 €
B.8	Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	1.882,24 €	1.882,24 €	1.882,24 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	48.924,79 €	48.333,30 €	41.041,01 €
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO A+B	143.037,00 €	139.756,93 €	132.452,67 €
	<i>Sconto derivanti da ribasso / Economie</i>		3.280,07 €	10.584,33 €
	<i>Totale</i>	143.037,00 €	143.037,00 €	143.037,00 €

- 6) di dare atto che il progetto è finanziato nella misura del 70% del progetto complessivo con un massimo di € 100.000,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica per interventi finalizzati a superare le criticità del servizio idrico della Valle Camonica (protocollo d'intesa trasmesso in data 19/01/2024 ed acclarato al protocollo dell'ente al nr. 0000364), e trova imputazione al macroaggregato 40200.01.2430;
- 7) di precisare che l'erogazione delle somme inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023, avverrà con successivo provvedimento, in esito ad idonea asseverazione da parte del Responsabile Unico del

Progetto, circa le effettive attività svolte, ai sensi del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.45 del D.Lgs. n.36/2023" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 15/01/2026;

- 8) di dare atto che:
 - il codice IPA del Comune di Saviore dell'Adamello è c_1476;
 - il codice CIG è B79F228B3E;
 - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
 - che il CUP di riferimento J18B24000220009;
 - in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 9) di autorizzare sin d'ora il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento previa liquidazione da parte del sottoscritto della relativa fattura;
- 10) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio
- 11) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- 12) di dare atto, altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Saviore dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
- 14) di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta e DL.

IlIl Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 23/01/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 26/01/2026 al 10/02/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 26/01/2026