



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	11
DATA	15/01/2026

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
INTERCOMUNALE "BERZO DEMO-MALONNO-SONICO-
EDOLO" IN COMUNE DI SONICO ANNUALITA' 2023 – CUP.
G77H24000950003 – CIG FIGLIO: B741832332 -
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,
CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E
ONORARIO PROFESSIONISTI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 22 in data 22/12/2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2026/2028;
- con deliberazione assembleare n. 23 in data 22/12/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2026/2028;
- con Decreto del Presidente n. 01/2026 in data 12/01/2026 prot. 270, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2026;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 12/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30/04/2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30/04/2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27/12/2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n° 354 del 05.12.2023 è stata destinata alla Comunità Montana di Valle Camonica la somma di 190.000,00 euro quale compartecipazione alle spese per il programma di manutenzione straordinaria della viabilità di interesse sovracomunale relativamente all'annualità 2023;
- con Determinazione Dirigenziale n° 2734 del 20.12.2023 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha impegnato in favore della Comunità Montana di Valle Camonica la somma di cui sopra, per l'annualità 2023;
- con deliberazione n. 111 del 07.06.2024 la Giunta Esecutiva approva il programma degli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale previsti per l'anno 2023 per un importo complessivo di € 760.000,00 di cui € 380.000,00 in capo alle Amministrazioni Comunali interessate, € 190.000,00 in capo alla Comunità Montana e € 190.000,00 in capo all'Amministrazione Provinciale di Brescia;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1687 del 06.08.2024 il Direttore del settore Viabilità della Provinciale di Brescia ha approvato il programma di cui sopra, per l'annualità 2023;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007721 è stato sottoscritto con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in

Saviore dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo Rev. A. datato marzo 2025 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BERZO DEMO-MALONNO-SONICO-EDOLO" IN COMUNE DI SONICO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000950003, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 10 aprile 2025 al n. 0004174, redatto dallo Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI, in forza dell'incarico di cui alla determinazione n. 508 del 24.09.2024;

VISTA la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi (decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata in modalità asincrona), del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP, per l'esame ed approvazione del progetto definitivo-esecutivo in argomento, di cui al prot. n. 0005992, in data 27.05.2025;

VISTA la deliberazione n. 96 del 09/06/2025, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "BERZO DEMO-MALONNO-SONICO-EDOLO" IN COMUNE DI SONICO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000950003, che prevede una spesa complessiva di Euro 54.000,00, di cui:

- € 32.545,41 per lavori,
- € 1.360,58 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 20.094,01 per somme a disposizione dell'amministrazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 317 in data 18.06.2025 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "BERZO DEMO-MALONNO-SONICO-EDOLO" IN COMUNE DI SONICO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000950003 - CIG FIGLIO B741832332, in adesione all'accordo quadro di cui sopra, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in Saviore dell'Adamello, Via Trento n. 64 Frazione Valle, C.F. e P.IVA 02718500982, per un importo complessivo di € 33.905,99 (trentatremilanovecentocinque/99) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 32.545,41 per lavori ed € 1.360,58 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A. come per legge;

VISTA la lettera commerciale di affidamento ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prot. n. 0007461 del 30/06/2025;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 392 in data 21.07.2025 di affidamento del servizio tecnico di collaudo statico opere in c.a. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "MALONNO - BERZO DEMO - SONICO" IN COMUNE DI SONICO, ANNO 2023, CUP.

G77H24000950003 - CIG. B7A71DBC5, all'Ing. Sergio Moscardi, con studio Breno (BS), Via Mazzarro n. 4/B, C.F. MSCSRG71L16B149H, P.IVA 04237960986, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brescia al n. A3338;

VISTO che i lavori sono iniziati il 15/09/2025;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 54.000,00 è finanziata per € 27.000,00 dal Comune di Sonico, € 13.500,00 dall'Amministrazione Provinciale ed € 13.500,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 589 del 12.11.2025 di approvazione del primo stato di avanzamento lavori;

VISTO che i lavori sono terminati il 05/12/2025;

VISTO il certificato di Collaudo Statico dell'Ing. Sergio Moscardi del 16.12.2025;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 19.12.2025, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 22.12.2025 al n. 0015249, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 33.902,92 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 19.12.2025 assunto al protocollo dell'Ente in data 22.12.2025 al n. 0015249, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 33.902,92;

DATO ATTO che non è stata corrisposta all'operatore economico Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI alcuna somma quale acconto sull'onorario per la progettazione e DL e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 7.208,70 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che è stato corrisposto alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL un primo certificato di pagamento pari ad € 33.594,32 e che pertanto il credito netto della stessa è di € 308,60, oltre iva al 22% pari ad € 67,89, per un totale di € 376,49;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Sonico non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

VISTA l'attestazione di congruità con esito positivo del 31/10/2025 Protocollo n. 2025005546BS00/3 ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021 da parte della CASSA EDILE BRESCIA;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

		PROGETTO	CONTRATTO	CONTO FINALE/CALLAUDDO
	Importo lavori lordi	35.070,480 €	35.070,480 €	35.067,18 €
	Ribasso contrattuale 7,20%	2.525,07 €	2.525,07 €	2.524,84 €
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	- €	- €	- €
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	32.545,41 €	32.545,41 €	32.542,34 €
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	1.360,58 €	1.360,58 €	1.360,58 €
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	33.905,99 €	33.905,99 €	33.902,92 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	2.000,00 €	2.000,00 €	676,00 €
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini,	- €	- €	- €
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc			
b.04	Imprevisti e arrotondamenti	305,43 €	305,43 €	- €
b.06				
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	7.208,70 €	7.208,70 €	7.208,70 €
b.07	Spese tecniche per Relazione Geologica	942,44 €	942,44 €	- €
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	678,12 €	678,12 €	678,12 €
b.12	I.V.A 22% su opere	7.459,32 €	7.459,32 €	7.458,64 €
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	- €	- €	- €
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti			
	Sommano	20.094,01 €	20.094,01 €	16.021,46 €
	TOTALE:	54.000,000 €	54.000,000 €	49.924,38 €

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 4.075,62 rispetto all'importo progettuale originario (€ 54.000,00 – € 49.924,38);

- di liquidare e pagare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI SRL, la somma di € 308,60, oltre iva al 22% pari ad € 67,89, per un totale di € 376,49;
- di liquidare e pagare a Studio RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria/FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 7.208,70 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale totale onorario per la progettazione, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
- di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 7.585,19 (€ 376,49 + € 7.208,70) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
- di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
- di ridefinire in € 12.481,10 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 1.018,90;
- di ridefinire in € 12.481,10 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 1.018,90;
- di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 12.481,10 considerato che l'importo complessivo del

cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;

10. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità al Comune di Sonico, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 27.000,00, in riferimento agli artt. 3 e 4 del nuovo accordo tra i Comuni e la Comunità Montana per l'attuazione del programma di valorizzazione delle strade intervallive, intercomunali, sottoscritto in data 06.10.2022, dando atto che l'economia di € 2.037,82 verrà accantonata dalla Comunità Montana e utilizzata per finanziare i successivi piani annuali previsti nel programma di cui sopra;
11. di dare atto che la reimmersione nel possesso in favore del Comune di Sonico dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
12. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 11 del 15/01/2026

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "BERZO DEMO-MALONNO-SONICO-EDOLO" IN COMUNE DI SONICO ANNUALITA' 2023 – CUP. G77H24000950003 – CIG FIGLIO: B741832332 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 15/01/2026

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
