



Lavori di: Pronto intervento per messa in sicurezza dell'abitato di via Vigne, frazione Annunciata di Piancogno (Bs) – Ripristino viabilità. CUP: C57H23002610006 - CIG: A046D2D124

Impresa: Impresa Edile Saloni Adelmo con sede in via Broli n°25 a Piancogno (Bs)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2024 il mese di maggio il giorno 21 in Piancogno

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

a) Visto il **progetto, in data 01.12.2023** approvato il 18.12.2023 dalla Giunta Comunale con deliberazione n°105 successivamente **modificato in data 27.03.2024** per l'importo complessivo di Euro 195.086,25 delle quali:

- | | | | |
|---|----|------------|--------------|
| b) Per lavori | E. | 154.299,94 | |
| Oneri per la sicurezza ed imprevisti (non soggetti a ribasso) | E. | 3.000,00 | |
| c) A disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| per lavori e pagamenti in diretta economica | E. | | |
| per espropriazioni | E. | | |
| per spese tecniche, arrotondamenti ed IVA | E. | 37.786,31 | |
| Sommano | E. | 37.786,31 | E. 37.786,31 |
| Complessivamente | E. | 195.086,25 | |

Vista la **perizia suppletiva** in data approvata il da
l'importo complessivo di E. delle quali:

- | | | | |
|---|----|--|---------|
| d) Per lavori a base di contratto | E. | | |
| e) A disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| per lavori e pagamenti in diretta economica | E. | | |
| per espropriazioni | E. | | |
| per | E. | | |
| Sommano | E. | | E. |
| Totale | E. | | E. |

Visto il **contratto in data 06.05.2024 n°631** di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia al n°..... in data col quale contratto l'appaltatore Impresa Edile Saloni Adelmo con sede in via Broli n°25 a Piancogno (Bs) assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di €.156.016,12 più oneri per la sicurezza pari ad €.3.000,00 per l'importo complessivo di €.159.016,12 che al netto del ribasso del 1,10% si riduce a complessivi €.157.299,94 più IVA nella misura di legge;



Comune di
PIANCOGNO
Provincia di Brescia



Visto l'**atto di sottomissione** in data n. repertorio, fiscalmente registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol. col quale atto l'impresa assume l'esecuzione dei lavori previsti con la perizia suppletiva agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale;

Visto il verbale di **concordamento nuovi prezzi** in data n. di repertorio, registrato a Breno Prov. di Brescia in data al Mod. n. Vol.;

Visto **la consegna** dei lavori, coincidente con l'ordine di servizio in data **01.12.2023** e quello dei lavori suppletivi in data

Visto il **verbale di sospensione** in data **04.12.2023** e quello di **ripresa** in data **27.03.2024** dai quali risulta che i lavori sono stati sospesi per giorni **114**;

Vista la nota in data n. dalla quale risulta che in seguito a giustificata richiesta è stata accordata all'impresa una **proroga** di giorni **0**;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni **60 (sessanta)** come risulta dal seguente prospetto:

a) Per contratto	giorni	N. <u>120</u>
b) Per atto di sottomissione	giorni	N. <u> </u>
c) Per proroghe	giorni	N. <u> </u>
d) Per sospensioni	giorni	N. <u>114</u>
Totale giorni		N. <u>234</u>

Che pertanto la **scadenza del tempo utile** è risultata al **21.07.2024**;

Visto il **certificato di ultimazione** in data **21.05.2024** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **30.04.2024**;

Visto che si è impiegato **82** giorni in ~~più~~/meno del prescritto;

Visto che era stata stabilita la penale di €..... (euro) per ogni giorno di ritardo;

Visto il **verbale di danni di forza maggiore** in data in seguito a denuncia dell'impresa in data

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

