



ORIGINALE

COMUNE di EDOLO

Provincia di Brescia

AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Determinazione n. 17 del 05/03/2024

n. Reg. Gen. 35

Oggetto: Lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020 in Comune di Edolo (BS). CUP G29J21003360002. CIG 97878949A4. Esame ed approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.
OCDPC 766/2021: Intervento ID: OCDPC766-21_ULT.FAB_139d del Piano degli Interventi di cui all'art. 1 c. 5 dell'Ordinanza 766 del 9 aprile 2021 - Rimodulazione II 2022 - Comune di Edolo -

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Premesso che:

- ✦ il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- ✦ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2023-2025;
- ✦ con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2023 i responsabili di area sono stati autorizzati alla gestione del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023;
- ✦ con decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 il sottoscritto, geom. Fabio Albertoni, è stato nominato Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente;
- ✦ con determinazione dell'Area Tecnica n. 294 del 30/12/2013 il geom. Marcella Malgarotti è stata individuata e nominata responsabile di procedimento;
- ✦ con propria determinazione n. 10 del 21/02/2023 l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020 in Comune di Edolo (BS), è stato affidato all'ing. Emilio Antonioli con studio in Via Mazzini n. 12A a Breno (BS) C.F. NTNMLE59C23E010S, P.IVA 00339550980;
- ✦ con propria determinazione n. 19, in data 29/03/2023, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento, a firma dell'ing. Emilio Antonioli, che prevede un costo complessivo di Euro 450.000,00;
- ✦ con determinazione della C.U.C. n. 30 del 20/04/2023 i lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020, a seguito di procedura negoziata, sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta ITALBETON SPA Unipersonale, con sede legale in Via Doss Trento n. 45 - 38121 Trento (TN) C.F. 01589120235 e P.IVA 01027900222, che ha prodotto lo sconto del 21,60000%, sull'importo soggetto a ribasso, il quale determina un valore contrattuale pari ad Euro 259.800,00, composto da Euro 254.800,00 per lavori ed Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;
- ✦ con propria determinazione n. 26 del 21/04/2023 si è preso atto delle risultanze delle procedure di gara relative all'appalto dei lavori in oggetto e si è provveduto ed impegnare, con riferimento ai citati lavori, al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.03 impegno 281.01 del Bilancio di Previsione 2023, in favore della ditta ITALBETON SPA Unipersonale, la somma complessiva di Euro 316.956,00, IVA a norma di Legge compresa;

Ricordato che:

- ✦ al finanziamento dell'opera in argomento si provvede con fondi di cui al "Piano degli interventi di protezione civile" ex art.1 comma 3, rimodulato ai sensi art. 1 comma 5 dell'Ordinanza di protezione civile n. 766/2021 e approvato dal Dipartimento della Protezione civile, con nota prot. n. 55052 del 28/11/202;
- ✦ con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 08/02/2023 il sottoscritto è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'opera in parola;

Dato atto che:

- ✦ in data 30/05/2023, rep. n. 13/2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in argomento registrato in modalità informatica in stessa data al n. 25109, serie 1T - Ufficio delle Entrate competente: Ufficio territoriale di Brescia;
- ✦ in data 30/05/2023 è stato redatto il certificato di consegna dei lavori, debitamente sottoscritto dalla DL e dall'impresa appaltatrice;

Richiamate, con riferimento ai lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020, le proprie determinazioni:

- ♣ n. 40 del 26/06/2023 con la quale si è provveduto ad autorizzare la ditta ITALBETON SPA Unipersonale C.F. 01589120235 e P.IVA 01027900222, appaltatrice dei citati lavori, a subappaltare alla ditta F.LLI TRENTINI SRL con sede legale in Corteno Golgi (BS) Via Artigiani n. 25, C.F. 01811490174 e P.IVA 00656400983, le opere inerenti la categoria OG8, per un importo presunto pari a complessivi Euro 125.000,00 oltre IVA;
- ♣ n. 74 del 23/10/2023 con la quale è stata approvata la modifica al contratto durante il periodo di efficacia che non ha comportato l'aumento dell'importo contrattuale;
- ♣ n. 83 del 16/11/2023 con la quale è stato approvato il 1° SAL a tutto il 25/10/2023 ed è stata liquidata alla ditta ITALBETON SPA la somma di Euro 140.743,12, oltre IVA a norma di legge;
- ♣ n. 10 del 09/02/2024 con la quale è stato approvato il 2° SAL a tutto il 27/12/2023 ed è stata liquidata alla ditta ITALBETON SPA la somma di Euro 115.011,28, oltre IVA a norma di legge;

Dato atto che in data 07/02/2024 sono stati acquisiti agli atti (prot. nr. 1361) il certificato di ultimazione lavori dal quale risulta che i lavori in argomento sono terminati in data 22/12/2023, nonché i documenti inerenti la contabilità finale, sottoscritti dal direttore lavori e dell'appaltatore;

Visto ed esaminato lo stato finale dei lavori a tutto il 02/02/2024 dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 259.784,95, dal quale, detratti gli acconti già corrisposti, emerge un credito a favore della ditta ITALBETON SPA Unipersonale, con sede legale in Via Doss Trento n. 45 – 38121 Trento (TN) C.F. 01589120235 e P.IVA 01027900222, pari ad Euro 4.030,55, oltre Iva a termini di Legge;

Rilevato che in ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. si è provveduto alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Edolo, dell'avviso ai creditori (ex avviso ad opponendum) inerente i lavori di cui all'oggetto, non rilevando richieste di credito;

Evidenziato che in data 04/03/2024 prot. 2265, il direttore dei lavori, ha trasmesso al protocollo dell'Ente il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'oggetto dal quale risulta che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti;

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020 datato 26/02/2024, sottoscritto dal direttore lavori e dall'impresa appaltatrice, dal quale risulta una spesa netta per lavori pari a complessivi Euro 259.784,95, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti, emerge un credito a favore della ditta ITALBETON SPA Unipersonale, pari ad Euro 4.030,55, oltre Iva a termini di Legge;

Dato atto che è depositato agli atti il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line), in corso di validità, attestante l'assolvimento, da parte della ditta ITALBETON SPA Unipersonale, degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto pertanto di approvare lo stato finale datato 02/02/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 26/02/2024 dei lavori in oggetto e liquidare alla ditta ITALBETON SPA Unipersonale la somma complessiva di Euro 4.030,55, oltre IVA, a saldo dell'esecuzione dei lavori in discussione;

Ricordato che la ditta ITALBETON SPA Unipersonale, a garanzia degli impegni assunti con il contratto d'appalto in premessa richiamato, ha presentato una cauzione definitiva dell'importo di Euro 24.109,44 mediante Polizza n. 1981264 in data 27/04/2023, rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A.;

Dato atto del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 8.5 del Regolamento del sistema di controlli interni, il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria;

Richiamati:

- ♣ il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ♣ il D.Lgs.267/00 e s.m.i.;
- ♣ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A


- 1. di approvare** lo stato finale datato 02/02/2024 ed il certificato di regolare esecuzione datato 26/02/2024 dei lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica del torrente Ogliolo poste in alveo, asportazione del materiale di deposito vegetale e litoide, taglio e pulizia della vegetazione schiantata, al fine di ripristinare il corretto profilo idraulico del torrente pre-evento ottobre 2020 in Comune di Edolo, sottoscritti dal direttore lavori, ing. Emilio Antonioli e dall'impresa appaltatrice ITALBETON SPA Unipersonale, dai quali risulta una spesa netta per lavori pari a Euro 259.784,95, oltre ad Iva a termini di Legge, dalla quale, detratti gli acconti già corrisposti, emerge un credito a favore della citata impresa, pari ad Euro 4.030,55, oltre Iva a termini di Legge;
- 2. di liquidare** alla ditta ITALBETON SPA Unipersonale, con sede legale in Via Doss Trento n. 45 – 38121 Trento (TN) C.F. 01589120235 e P.IVA 01027900222, l'importo complessivo di Euro 4.917,27, IVA a norma di legge compresa;
- 3. di precisare** che la spesa suddetta è stata impegnata con propria determinazione n. 26 del 21/04/2023 e trova copertura al Codice 09.01-2.02 Cap. PEG n. 2147.03 del Bilancio di Previsione 2024, in fase di stesura;
- 4. di svincolare** la cauzione di Euro 24.109,44 presentata, mediante polizza n. 1981264 in data 27/04/2023 della società REVO Insurance S.p.A., dalla ditta ITALBETON SPA Unipersonale, a garanzia degli impegni assunti con il contratto dei lavori in discussione;

5. **di approvare** il quadro economico finale dei lavori in argomento, come di seguito riportato:


importo lavori	254.784,95
oneri sicurezza	5.000,00
<i>Importo totale stato finale</i>	<i>259.784,95</i>
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</i>	
Iva 22% sui lavori	57.152,69
Spese tecniche (compreso cassa 4% ed Iva 22%)	31.085,61
Spese tecniche per relazione geologica	2.270,99
Spese di funzionamento della C.U.C.	1.650,00
Contributo ANAC	225,00
Fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	6.063,75
Spese tecniche modifica al contratto (compreso cassa 4% ed Iva 22%)	5.043,40
Totale	363.276,39
Economia di spesa	86.723,61

6. **di esprimere il parere** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'art. 7.4 del Regolamento del sistema di controlli interni comunale;
7. **di trasmettere** la presente determinazione alla Segreteria per la pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi e per l'archiviazione;
8. **di trasmetterne** copia al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;
9. **di dare atto che** chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi), dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Marcella Malgarotti



Il Responsabile dell'Area
geom. Fabio Albertoni



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Addì, **19 MAR. 2024**



L'Esecutore Amministrativo
Clara Parolari



