



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **30/22**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO VIA DOTTOR ITALO TOGNALI (CUP I18B22000000009 - CIG ZAF3579014). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA ROSSI GUALTIERO CON SEDE IN VIONE (BS).

L'anno duemilaventidue, addì **VENTITRE** del mese di **APRILE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 23 APRILE 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE LUNGO VIA DOTTOR ITALO TOGNALI (CUP I18B22000000009 - CIG ZAF3579014). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA ROSSI GUALTIERO CON SEDE IN VIONE (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che a seguito di varie segnalazioni di parte dei cittadini del capoluogo è stato riscontrato che, a causa delle scarse precipitazioni accorse nei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022 che hanno causato un forte abbassamento dei livelli di acqua nelle vasche ubicate lungo l'acquedotto comunale, combinata alle condizioni di vetustà in cui versa il ramo principale dell'acquedotto posato lungo Via Dottor Italo Tognali con conseguente riduzione del flusso, vi è una evidente carenza di acqua potabile nelle abitazione del paese, in modo particolare nella zona sud (Via Gaverò);
- che, a seguito degli eventi sopra descritti, risulta necessario provvedere all'immediata sostituzione di parte dell'acquedotto comunale ubicato lungo Via Dottor Italo Tognali, ad oggi parzialmente ostruito a causa della vetustà del medesimo, al fine di ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nelle abitazioni del capoluogo attualmente carente;

PRESO ATTO che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessaria l'immediata esecuzione delle opere di sostituzione di un tratto di acquedotto comunale lungo Via Dottor Italo Tognali;

RILEVATO che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

RICHIAMATO il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 07.02.2022, relativo alle predette opere;

VISTO il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 07.02.2022, con il quale è stato disposto:

- di affidare alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Via Vaiana s.n.c. a Vezza d'Oglio (BS), C.F. 02978400980 e P.I. 02978400980, l'immediata fornitura dei materiali edili necessari all'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la sostituzione di un tratto di acquedotto comunale lungo Via Dottor Italo Tognali;
- di affidare alla Ditta Rossi Gualtiero con sede in Via Monte Grappa n. 8 a Vione (BS), C.F. RSSGTR71D17B1490 e P.I. 01789690987, l'immediata esecuzione delle opere di sostituzione di un tratto di acquedotto comunale lungo Via Dottor Italo Tognali;

PRECISATO che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi con i soggetti affidatari, come sopra individuati;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19.02.2022 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 15.02.2022, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 30.000,00, con il seguente quadro economico:

1) FORNITURE E LAVORI:	
IMPORTO FORNITURE	€ 10.833,42
IMPORTO LAVORI (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA)	€ 15.250,00
IMPORTO TOTALE FORNITURE E LAVORI	€ 26.083,42
2) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA SULLE FORNITURE (22%)	€ 2.383,35
IVA SUI LAVORI (10%)	€ 1.525,00
ARROTONDAMENTI	€ 8,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.916,58
TOTALE COMPLESSIVO	€ 30.000,00

VISTA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11.03.2022 di riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 191, comma 3, e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla realizzazione dei lavori di somma urgenza in oggetto;

PRESO ATTO che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere al Capitolo 0904202 del corrente del Bilancio di Previsione 2022/2024 la spesa complessiva di € 30.000,00, la quale risulta finanziata per € 20.000,00 mediante contributo del Consorzio Comuni BIM di Vallecamonica quale fondo di solidarietà a favore dei piccoli Comuni (anno 2022) e per € 10.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (oneri di urbanizzazione);

DATO ATTO che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte della Ditta M.G. Occhi S.r.l. e della Ditta Rossi Gualtiero, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che le forniture ed i lavori sono stati consegnati in data 07.02.2022, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

DATO ATTO che le forniture ed i lavori sono stati completati in data 23.03.2022 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale emerge che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. ha eseguito forniture per un importo finale di € 10.813,12, totalmente liquidati con l'emissione dei mandati di pagamento n. 223 del 12.04.2022 e n. 232 del 15.04.2022;
- dallo stato finale emerge che la Ditta Rossi Gualtiero ha eseguito lavori per un importo finale di € 15.245,00 e non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. e la Ditta Rossi Gualtiero hanno sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 29.03.2022 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di proprietà interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per le forniture ed i lavori in questione gli appaltatori non hanno effettuato alcuna cessione dei propri crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 20.04.2022, nel quale si certifica che le forniture ed i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 15.245,00 nei confronti della Ditta Rossi Gualtiero;

VISTI i seguenti DURC on line acquisiti in data 20.04.2022:

- numero protocollo INAIL_31384479 valido fino al 09.06.2022, dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta M.G. Occhi S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;
- numero protocollo INPS_30959653 valido fino al 18.08.2022, dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Rossi Gualtiero nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per la sostituzione di un tratto di acquedotto comunale lungo Via Dottor Italo Tognali (CUP I18B22000000009 - CIG ZAF3579014) eseguiti dalla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Via Vaiana s.n.c. a Vezza d'Oglio (BS), relativamente alla fornitura dei materiali edili necessari, e dalla Ditta Rossi Gualtiero con sede in Via Monte Grappa n. 8 a Vione (BS), relativamente alle opere, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 20.04.2022;

3. **DARE ATTO** che l'ammontare delle forniture eseguite dall'appaltatore Ditta M.G. Occhi S.r.l., rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 10.813,12 oltre IVA 22%, totalmente liquidate con l'emissione dei mandati di pagamento n. 223 del 12.04.2022 e n. 232 del 15.04.2022;
4. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dalla Ditta Rossi Gualtiero, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 15.245,00 oltre IVA 10% il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile all'appaltatore;
5. **LIQUIDARE** alla Ditta Rossi Gualtiero, per i motivi sopra esposti, la somma di € 15.245,00 oltre IVA 10% per un totale di € 16.769,50;
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 16.769,50, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0904202 del corrente del Bilancio di Previsione 2022/2024 - Gestione competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 29.961,51, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Forniture	€ 10.833,42	€ 10.813,12	- € 20,30
Lavori (compresi oneri per la sicurezza)	€ 15.250,00	€ 15.245,00	- € 5,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 26.083,42	€ 26.058,12	- € 25,30
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sulle forniture 22%	€ 2.383,35	€ 2.378,89	- € 4,46
IVA sui lavori 10%	€ 1.525,00	€ 1.524,50	- € 0,50
Arrotondamenti	€ 8,23	----	- € 8,23
Totale somme a disposizione	€ 3.916,58	€ 3.903,39	- € 13,19
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00	€ 29.961,51	- € 38,49

8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
11. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
54	11.03.2022	€ 16.769,50	0904202	---	2022

VIONE, 23.04.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 23.04.2022



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 168 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 27 APR. 2022



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 APR. 2022 al 12 MAG. 2022;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 27 APR. 2022



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 27 APR. 2022



Il Funzionario incaricato

IL MESSO NOTIFICATORE

Fabrizio Niva