



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 138 DEL 04/12/2023**

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ENTE/REGIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018. OPERE DI SOMMA URGENZA - L.R. 14.08.1973, N. 34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) di cui all'art.170 comma 1 D.Lgs n. 267/2022;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi della legge;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 2/2023 del 18/01/2023 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 25.07.2023 dal Tecnico Istruttore Geom. Pasinetti Luca nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario, a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato Savio dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, che ha causato la caduta di massi e materiali nell'alveo delle valli laterali di Tolle e Lincino che hanno ostruito la strada comunale, danneggiando i muri di sostegno fino a raggiungere il torrente Poja-Adamè e i pascoli, isolando delle attività economiche (Rifugio Lissone e Baita Adamè), oltre a parte della Malga Lincino (segnalazione tramite il sistema regionale RASDA scheda A ID 2023.00340-A);
- PRESO ATTO che, in data 27.07.2023 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla Ditta EDILSCAVI BONOMELLI Srl, Via Trento 64, Frazione Valle, Savio dell'Adamello (BS), C.F. e P. IVA 02718500982, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018;

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 02/08/2023 ad oggetto: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018 - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA” con la quale si è provveduto ad approvare l’ordine di servizio del 27.07.2023, la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza redatte in data 31.07.2023 dalle quali risulta che l’importo dell’intervento ammonta ad € 100.035,00 di cui € 100.000,00 quale quota parte a carico della Regione Lombardia ed € 35,00, quale quota parte in capo al Comune;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 29/08/2023 ad oggetto: RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018, con la quale è stato preso atto dell’ordine di servizio con il quale sono stati affidati i lavori alla Ditta EDILSCAVI BONOMELLI Srl, Via Trento 64, Frazione Valle, Saviole dell’Adamello (BS), C.F. e P. IVA 02718500982 ed è stata finanziata la relativa spesa;
- VISTA la richiesta di contributo per l’esecuzione di un pronto intervento per opere di somma urgenza, inviata alla Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia con nota prot. 4217 del 04/08/2023;
- VISTA la comunicazione della Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia, nostro prot. 5099 del 21/09/2023 con la quale è stata inviata la documentazione relativa alla Regione Lombardia D.G. Sicurezza e Protezione Civile, al fine di provvedere all’emissione del decreto di concessione del contributo richiesto;
- CONSIDERATO che Regione Lombardia ha provveduto ad emanare il decreto relativo n. 18122 del 16/11/2023 di concessione del contributo di € 100.000,00 per i lavori in oggetto e liquidazione del relativo acconto di € 60.000,00 pari al 60% del contributo totale;
- VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 115 del 25/09/2023 ad oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS N. 36/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LUGLIO 2023. CIG ZD13C91E56.” con la quale è stato affidato il relativo incarico a A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA s.c.a.r.l con sede in Via G. Oberdan n. 10 a Brescia, C.F. e P.IVA 04023930987;
- VISTO che essendo stati ultimati i lavori di cui trattasi in data 23/10/2023, il direttore dei Lavori Dott. Ing. Massimo Sartorelli, ha redatto gli atti di contabilità finale;

CONSIDERATO che in data 23/10/2023 è stata redatta la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 81.967,21 + IVA al 22%;

DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 81.967,21 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 100.000,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_41116881 del 08/11/2021, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS, INAIL, CNCE, con scadenza di validità prevista per la data del 04/11/2023;

VISTA l'attestazione della Congruità del Costo della Manodopera protocollo 202305164BS00/3 del 30/10/2023 Cassa Edile Brescia;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

VISTA la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE TOLLE-LINCINO E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLI LATERALI TOLLE E LINCINO NELLA FRAZIONE DI VALLE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001280002 – CIG 9998598018.:

1. Certificato di consegna e inizio lavori;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. Libretto delle misure;
4. Registro di contabilità;
5. Sommario Registro di contabilità
6. Stato finale dei lavori;
7. Certificato di pagamento n. 1;
8. Relazione dei direttori dei lavori sul conto finale;
9. Certificato di regolare esecuzione;

MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per aiuto nella rimozione dei massi crollati sulla strada e per la rimozione manuale dei massi instabili più piccoli in corrispondenza delle pareti	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	32,81	3 937,20
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per rimozione e contestuale carico su automezzo del materiale roccioso franato che occlude la viabilità	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
NC.10.050.0 010.c	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 5.0 t							

	Nolo di automezzo per carico del materiale rimosso dalla strada e contestuale scarico e posizionamento dello stesso nei pressi dell'area adiacente in sponda idrografica destra del torrente Poja	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	58,18	6 981,60
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per lo spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree in sponda idrografica destra del torrente poia	15			8	120		
	SOMMANO ora					120	85,61	10 273,20
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per l'aiuto nello spianamento del materiale posizionato nei pressi delle aree	6			8	48		

	in sponda idrografica destra del torrente poia							
	SOMMANO ora					48	32,81	1 574,88
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC							
	Sistemazione delle 3 briglie esistenti in corrispondenza di una delle valli laterali del torrente poia	3			15	45		
	SOMMANO mc					45	667,94	30 057,30
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio comune per la sistemazione delle tre briglie in corrispondenza di una delle valli	5		8		40		

	ateriali del torrente poia						
	SOMMANO ora				40	32,81	1 312,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro						79.500,00
	T O T A L E euro						79.500,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %				
1	LAVORI	79.500,00	96,99				
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.467,21	3,01				
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100				
	IVA 22%	18.032,79					
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00					

3) di dare atto che può essere pagata a favore della ditta EDILSCAVI BONOMELLI Srl, Via Trento 64, Frazione Valle, Saviore dell'Adamello (BS), C.F. e P. IVA 02718500982 la somma di € 100.000,00 che trova imputazione al macroaggregato codice n 09012.02.0200 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

4) di provvedere al pagamento della somma di € 35,00 relativa al contributo di gara all'ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale che trova imputazione al macroaggregato codice n. 09012.02.0200 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

5) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

- 7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 9) di approvare la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento relativa ai lavori in oggetto;
- 10) di inviare il presente atto di determinazione alla Regione Lombardia per la richiesta dell'erogazione del saldo del contributo assegnato;
- 11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- 12) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
- 13) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 04/12/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 05/12/2023 al 20/12/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per Albo
Saviore dell'Adamello 05/12/2023