



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 145 DEL 14/12/2023**

Oggetto :

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ENTE/REGIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001270002 – CIG 9998669AAC. OPERE DI SOMMA URGENZA - L.R. 14.08.1973, N. 34.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 (DUP) di cui all'art.170 comma 1 D.Lgs n. 267/2022;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 20/03/2023, esecutiva ai sensi della legge;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 2/2023 del 18/01/2023 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 25/07/2023 Tecnico Istruttore Geom. Pasinetti Luca nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- VERIFICATO che detto provvedimento si è reso necessario, a seguito dell'evento calamitoso che ha interessato Savio dell'Adamello nella notte/mattinata di martedì 25/07/2023, che ha causato la caduta di massi e materiali nell'alveo della valle del Vallone che hanno ostruito la strada comunale fino a raggiungere il torrente Poja-Salarno, isolando delle attività economiche (Albergo Stella Alpina e Rifugio Prudenzi), Lungo la strada altre vallette hanno scaricato sulla strada provocando ulteriori smottamenti (segnalazione tramite il sistema regionale RASDA scheda A ID 2023.00340-A);
- PRESO ATTO che in data 27/07/2023 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi a Corteno Golgi (BS) – Cod. Fisc. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001270002 – CIG 9998669AAC;

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 02/08/2023 ad oggetto: “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001270002 – CIG 9998669AAC - PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA” con la quale si è provveduto ad approvare l’ordine di servizio del 27.07.2023, la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza redatte in data 31.07.2023 dalle quali risulta che l’importo dell’intervento ammonta ad € 100.035,00 di cui € 100.000,00 quale quota parte a carico della Regione Lombardia ed € 35,00, quale quota parte in capo al Comune;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 29/08/2023 ad oggetto: RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001270002 – CIG 9998669AAC, con la quale è stato preso atto dell’ordine di servizio con il quale sono stati affidati i lavori alla Ditta Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi a Corteno Golgi (BS) – Cod. Fisc. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988 ed è stata finanziata la relativa spesa;
- VISTA la richiesta di contributo per l’esecuzione di un pronto intervento per opere di somma urgenza, inviata alla Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia con nota prot. 4214 del 04/08/2023;
- VISTA la comunicazione della Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia, nostro prot. 4899 del 11/09/2023 con la quale è stata inviata la documentazione relativa alla Regione Lombardia D.G. Sicurezza e Protezione Civile, al fine di provvedere all’emissione del decreto di concessione del contributo richiesto;
- CONSIDERATO che con Decreto Regione Lombardia ha comunicato la concessione del contributo di euro 100.000,00 al comune di Saviole dell’Adamello (BS) per lavori di pronto intervento finalizzati al ripristino del patrimonio pubblico RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE - conseguente impegno dell’importo complessivo e liquidazione dell’acconto di euro € 60.000,00 a titolo di acconto;
- VISTO il proprio precedente atto di Determinazione n. 115 del 25/09/2023 ad oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS N. 36/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ INTERVENTI DI SOMMA URGENZA LUGLIO 2023. CIG ZD13C91E56.” con la quale è stato affidato il relativo incarico a A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA s.c.a.r.l con sede in Via G. Oberdan n. 10 a Brescia, C.F. e P.IVA 04023930987;
- VISTO che essendo stati ultimati i lavori di cui trattasi in data 23/10/2023, il direttore dei Lavori Dott. Ing. Massimo Sartorelli, ha redatto gli atti di contabilità finale;

CONSIDERATO che in data 24/11/2023 è stata redatta la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 81.967,21 + IVA al 22%;

DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 81.967,21 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 100.000,00;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_41284319 del 13/11/2023, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS, INAIL, CNCE, con scadenza di validità prevista per la data del 12/03/2024;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

VISTA la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DEL VALLONE NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J11J23001270002 – CIG 9998669AAC:

1. Certificato di consegna e inizio lavori;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. Libretto delle misure;
4. Registro di contabilità;
5. Sommario Registro di contabilità
6. Stato finale dei lavori;
7. Certificato di pagamento n. 1;
8. Relazione dei direttori dei lavori sul conto finale;
9. Certificato di regolare esecuzione;

predisposta dal Direttore Lavori Dott. Ing. Massimo Sartorelli in data 24/11/2023, comportanti una spesa complessiva di € 81.967,21 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 100.000,00

oltre a € 35,00 quale contributo di gara ANAC a carico del Comune per un totale complessivo di € 100.035,00;

2) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							
	Nolo di pala meccanica per la rimozione del materiale presente in alveo della Valle Vallone e in corrispondenza del reticolo poco a valle, a seguito del distacco di massi sovrastante	9			8	72		
	SOMMANO ora					72	85,61	6.163,92
MO.MMT.010. 0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Nolo di escavatore tipo ragno per rimozione sulle sponde della Valle Vallone dei massi in equilibrio	3			8	24		

	instabile							
	SOMMANO h					24	112,80	2.707,20
NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t							
	Nolo di automezzo per trasporto del materiale svasato nei pressi della piazzola adiacente alla strada	7			8	56		
	SOMMANO ora					56	87,10	4.877,60
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per sistemazione del materiale svasato nei pressi della piazzola adiacente alla strada	5			8	40		
	SOMMANO ora					40	32,81	1.312,40
LOMB2301_1F .NP.06.01	Briglia in calcestruzzo, C20/25 (Rck 25) Getto di calcestruzzo. Compreso paramento esterno in pietrame recuperato in loco, formazione							

	di superficie di scarpa, spigoli e/o riseghe, ... to materiale retrostante l'armatura, posizionamento di tubi in PVC di diametro 100 mm per drenaggio. Escluso tubi in PVC							
	Sistemazione delle opere in alveo alla Valle del Vallone danneggiate ed erose. La lavorazione riguarda il rifacimento delle copertine delle briglie esistenti che sono state completamente erose, parte del muro d'argine in destra idrografica, e il ripristino del selciato in massi del guado				90	90		
	SOMMANO mc					90	667,94	60.114,60
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per assistenza al ripristino delle opere in alveo	5			8	40		
	SOMMANO ora					40	32,81	1.312,40
N.P.03	Fornitura di legname di castagno scortecciato in							

	Parziale LAVORI A MISURA euro							79.523,00
	T O T A L E euro							79.523,00
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	Incid. %					
	Riepilogo SUPER CATEGORIE							
1	LAVORI	79.523,00	97,018					
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA	2.444,21	2,982					
	IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA	81.967,21	100					
	IVA 22%	18.032,79						
	IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA	100.000,00						

3) di dare atto che può essere pagata a favore lavori alla Ditta Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi a Corteno Golgi (BS) – Cod. Fisc. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988 la somma di € 100.000,00 che trova imputazione al macroaggregato codice n 09012.02.0750 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

4) di provvedere al pagamento della somma di € 35,00 relativa al contributo di gara all'ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale che trova imputazione al macroaggregato codice n. 09012.02.0750 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

5) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

6) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

7) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

- 8) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 9) di approvare la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento relativa ai lavori in oggetto;
- 10) di inviare il presente atto di determinazione alla Regione Lombardia per la richiesta dell'erogazione del saldo del contributo assegnato;
- 11) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016;
- 12) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
- 13) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 14/12/2023

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 14/12/2023 al 29/12/2023 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 14/12/2023