

# COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

## SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 143 DEL 27 SETTEMBRE 2021

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CARDUCCI AD ARTOGNE (BS).  
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL C.R.E. – IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME A DISPOSIZIONE**

**CUP C45J20000070002 - CIG 8472147CDD**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 05 febbraio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e allegati;
- con Decreto Sindacale n.13 del 12 settembre 2017 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio;

#### **Considerato che:**

- l'intervento in argomento è previsto nel piano triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 19/06/2020 al punto n. 13 CUI L00857830178202000014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 19/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variazione di bilancio 2020/2022 e al DUP 2020/2022 nel quale è previsto l'intervento adeguamento e messa in sicurezza locali scuola elementare di Artogne per l'importo di euro 145.000,00 per la "Realizzazione di un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della scuola elementare con lo scopo di valorizzare alcune parti del plesso ad oggi non pienamente sfruttate. Demolizione ex-appartamento e creazione nuovo refettorio. Rifacimento dei bagni per renderli fruibili ed a norma con abbattimento barriere architettoniche. Sistemazioni esterne per eliminare le esistenti barriere architettoniche;
- con delibera di Giunta Comunale n. 62 del 27 agosto 2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo di € 145.000,00, di cui € 99.700,00 per opere ed € 45.300,00 per somme a disposizione;

**Vista** la Legge Regionale del 04/05/2020 n. 9 avente ad oggetto "Interventi per la ripresa economica" che ha stanziato appositi fondi per la realizzazione di opere pubbliche;

**Vista** la deliberazione n. XI/3113 del 05/05/2020 di Regione Lombardia che delibera, in attuazione dell'art. 1 della L.R. N. 9 del 04/05/2020, le risorse destinate ai comuni lombardi ed in particolare eroga al Comune di Artogne l'importo di €. 200.000,00 da destinarsi a lavori pubblici. Tale contributo può essere utilizzato per più opere;

**Vista** la deliberazione n. XI/3284 del 23/06/2020 di Regione Lombardia avente ad oggetto : "Integrazioni alla D.G.R. N. XI/3113 del 05/05/2020 e determinazioni in ordine alla concessione di anticipazione di liquidità prevista dall'art. 6 della L.R. n. 9 del 4/5/2020";

**Visto** il Decreto n. 7325 del 23/06/2020 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni avente ad oggetto : "Determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, ai sensi dell'art. 1 commi 5,6,6bis,7,8,9 e dell'art. 6 della L.R. 9 del 04/05/2020";

**Vista** la determina del Responsabile Servizio assetto del Territorio n. 61 in data 16/07/2020 di accertamento del

contributo regionale a fondo perduto pari ad € 145.000,00 concesso dalla Regione Lombardia – Piazza Città di Lombardia n. 1 – Milano con imputazione al bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 classifica 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 3415 accertamento n. 2020/204;

**Vista** la determinazione n. 76 del 3 Agosto 2020 con la quale è stato conferito l’incarico professionale per progettazione, DL, CSP, CSE per adeguamento e messa in sicurezza locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio scuola elementare all’ Architetto Gabriele Bersani, con sede in loc. Fa’, 25050 Losine C.F. BRSGRL73H05B149A P. IVA 02166580981,

**Vista** la determinazione n. 125 del 27/10/2020 di affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura di cui alla legge n. 120/2020, alla ditta Laedil di Lanzetti Massimo con sede in Capo di Ponte in via Seb. Briscioli n. 34 C.F. LNZMSM64B07C585S e P. IVA 02040900983;

**Visto** il contratto d’appalto Rep. N. 644 in data 03/12/2020 registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 53992 in data 09/12/2020 – serie 1T – Brescia;

**Vista** la determinazione n. 26 del 15/03/2021 di approvazione e liquidazione SAL N. 1 per lavori a tutto il 09/03/2021 relativi all’intervento di adeguamento e messa in sicurezza dei locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare di via Carducci ad Artogne. Assunzione impegno di spesa;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 01/04/2021 di approvazione perizia di variante in corso d’opera per intervento di adeguamento e messa in sicurezza dei locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare in via Carducci ad Artogne (Bs);

**Vista** la determinazione n. 49 del 29/04/2021 di incarico per redazione perizia di variante per intervento di adeguamento e messa in sicurezza dei locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare di via Carducci ad Artogne all’ Architetto Gabriele Bersani, con sede in loc. Fa’, 25050 Losine C.F. BRSGRL73H05B149A P. IVA 0216658098;

**Considerato** che in corso d’opera è emersa la necessità di realizzare lavori aggiuntivi che vanno a modificare, con atto di sottomissione allegato alla perizia stessa, l’importo originario di contratto per € 10.937,40 oltre ad iva di legge del 10% pari ad € 1.093,74 per un totale di € 12.031,14 a favore della ditta Laedil di Lanzetti Massimo con sede in Capo di Ponte in via Seb. Briscioli n. 34 C.F. LNZMSM64B07C585S e P. IVA 02040900983 imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 04.01.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.003, cap. 9108 “Adeguamento e messa in sicurezza di locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare”, del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

**Visto** il nuovo quadro economico conseguente all’approvazione della variante, che risulta essere il seguente :

|   | <b>Q.E<br/>prog. esec.</b> | <b>Q.E.<br/>contratto</b> | <b>Q.E.<br/>variante</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                                | € 97.900,00                | € 97.900,00               | € 108.752,52             |
| <b>A detrarre ribasso offerto in sede di gara<br/>0,60%</b> |                            | -€ 587,40                 | -€ 652,52                |
| Importo lavori al netto ribasso contrattuale                |                            | € 97.312,60               | € 108.100,00             |
| Importo sicurezza non soggetto a ribasso                    | € 1.800,00                 | € 1.800,00                | € 1.950,00               |
| <b>IMPORTO</b>  | <b>€ 99.700,00</b>         | <b>€ 99.112,60</b>        | <b>€ 110.050,00</b>      |
| <b>Somme a Disposizione Amministrazione</b>                 |                            |                           |                          |
| Oneri fiscali (IVA 10%)                                     | € 9.970,00                 | € 9.911,26                | € 11.005,00              |
| Spese tecniche progetto, DL , contabilità,<br>sicurezza     | € 11.880,00                | € 11.880,00               | € 11.880,00              |
| Spese tecniche di variante                                  |                            |                           | € 1.100,00               |
| 4% CNPAIA e IVA 22% su spese tecniche                       | € 3.193,34                 | € 3.193,34                | € 3.489,02               |
| Arredi ed attrezzature                                      | € 12.000,00                | € 12.000,00               | € 12.690,15              |
| IVA 22% su arredi e attrezzature                            | € 2.640,00                 | € 2.640,00                | € 2.791,83               |

|   |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016) | € 1.994,00          | € 1.994,00          | € 1.994,00          |
| Allacci (ENEL) e impianti tecnologici   | € 2.000,00          | € 2.000,00          | € 0,00              |
| imprevisti e arrotondamento             | € 1.622,66          | € 1.622,66          | € 0,00              |
| economie derivanti ribasso gara         |                     | € 646,14            | € 0,00              |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE            | € 45.300,00         | € 45.887,40         | € 44.950,00         |
| IMPORTO TOTALE                          | <b>€ 145.000,00</b> | <b>€ 145.000,00</b> | <b>€ 155.000,00</b> |

**Verificata** la disponibilità finanziaria

- classifica D. Lgs. 118/2011 n. 04.01.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.003, cap. 9108 “Adeguamento e messa in sicurezza di locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021, e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**Vista** la determinazione n. 54 del 07/05/2021 di presa d’atto nuovo quadro economico a seguito di variante per intervento di adeguamento e messa in sicurezza dei locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare di via Carducci ad Artogne. Assunzione impegno di spesa;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Gabriele Bersani in data 14/06/2021 e pervenuto al protocollo comunale in data 06/09/2021 prot. n. 8546;

**Preso atto** della documentazione depositata e sottoscritta dall’impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 8546 del 06/09/2021, riguardante lo stato finale dei lavori e la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva dell’avviso ai creditori inserita dal Direttore Lavori all’interno della relazione riservata della D.L.;

**Vista** la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte n. 217/21 rilasciato, ai sensi della legge n. 46/1990, D.M. 20/02/1992, D.M. 18/04/1922 N. 392, dalla ditta Termosanitaria di Zucchelli Ottorino via Donatori di Sangue, 8/a – 25040 Nadro di Ceto (BS) in data 13/07/2021 relativamente all’impianto di adduzione del gas pervenuta in data 06/09/2021 prot. n. 8546 ;

**Vista** la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte n. 218/21 rilasciato, ai sensi della legge n. 46/1990, D.M. 20/02/1992, D.M. 18/04/1922 N. 392, dalla ditta Termosanitaria di Zucchelli Ottorino via Donatori di Sangue, 8/a – 25040 Nadro di Ceto (BS) in data 13/07/2021 relativamente all’impianto sanitario e di riscaldamento pervenuta in data 06/09/2021 prot. n. 8546 ;

**Vista** la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte rilasciato, ai sensi del D.M. 37/2008, dalla ditta Martinazzoli Vitale, via Badetto, 72 – 25040 Ceto (BS) in data 22/07/2021 relativamente all’impianto elettrico, pervenuta in data 06/09/2021 prot. n. 8546 ;

**Preso atto** della documentazione depositata e sottoscritta dall’impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 8546 del 06/09/2021, riguardante il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa contrattuale complessiva di € 110.050,00 compresi oneri per la sicurezza e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l’impresa di € 68.558,27, oltre IVA al 10% pari ad €. 6.855,83 per un totale complessivo di €. 75.414,10;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall’INPS 26688894 - INAIL - Cassa Edile dal quale l’impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

**Ritenuto** che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l’accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l’ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, in applicazione dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

**Verificata** la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 04.01.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 cap. 9108 “Adeguamento e messa in sicurezza di locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

**Dato atto** che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

**Richiamato** il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile*”;

**Dato atto** che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà nell’anno 2021;

**Attestata** la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;

**Considerato che** la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell’impresa Laedil di Lanzetti Massimo con sede in Capo di Ponte in via Seb. Briscioli n. 34 C.F. LNZMSM64B07C585S e P. IVA 02040900983, pari ad € 68.558,27 oltre IVA al 10 % pari ad €. 6.855,83 per un totale complessivo di €. 75.414,10 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

2. **di liquidare** dall’Impresa Laedil di Lanzetti Massimo con sede in Capo di Ponte in via Seb. Briscioli n. 34 C.F. LNZMSM64B07C585S e P. IVA 02040900983, € 68.558,27 per opere ed oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 6.855,83 per un totale di €. 75.414,10 dando atto che la somma è stata impegnata, con visto di regolarità contabile, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 04.01.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.003 cap. 9108 “Adeguamento e messa in sicurezza di locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare” del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

3. **di dare atto** che la spesa complessiva dell’opera è uguale ad € 155.000,00, pari a quanto stanziato con la variante approvata;

4. **di impegnare** l’importo relativo all’acquisto degli arredi ed attrezzature, previsto tra le somme a disposizione, di € 12.690,15 oltre ad iva 22% pari ad €. 2.791,83 per un totale di €. 15.481,98 che verrà utilizzata previa opportuna procedura d’appalto e relativa determinazione. Imputando la somma alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 04.01.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.003, cap. 9108 “Adeguamento e messa in sicurezza di locali esistenti e realizzazione nuovo refettorio a servizio della scuola elementare”, del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023, annualità 2021;

5. **di svincolare** con il presente atto la quota parte della cauzione definitiva e la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta Laedil di Lanzetti Massimo con sede in Capo di Ponte in via Seb. Briscioli n. 34;

6. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

7. **di dare atto** che il quadro economico finale dell'intervento è il seguente:

|   | progetto<br>esecutivo | Q.E.<br>contratto   | Q.E.<br>variante    | Q.E.<br>CRE         |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA                            | € 97.900,00           | € 97.900,00         | € 108.752,52        | € 108.752,52        |
| <b>A detrarre ribasso offerto in sede di gara 0,60%</b> |                       | -€ 587,40           | -€ 652,52           | -€ 652,52           |
| Importo lavori al netto ribasso contrattuale            |                       | € 97.312,60         | € 108.100,00        | € 108.100,00        |
| Importo sicurezza non soggetto a ribasso                | € 1.800,00            | € 1.800,00          | € 1.950,00          | € 1.950,00          |
| <b>IMPORTO</b>  | <b>€ 99.700,00</b>    | <b>€ 99.112,60</b>  | <b>€ 110.050,00</b> | <b>€ 110.050,00</b> |
| <b>Somme a Disposizione Amministrazione</b>             |                       |                     |                     |                     |
| Oneri fiscali (IVA 10%)                                 | € 9.970,00            | € 9.911,26          | € 11.005,00         | € 11.005,00         |
| Spese tecniche progetto, DL , contabilità, sic.         | € 11.880,00           | € 11.880,00         | € 11.880,00         | € 11.880,00         |
| Spese tecniche di variante                              |                       |                     | € 1.100,00          | € 1.100,00          |
| 4% CNPAIA e IVA 22% su spese tecniche                   | € 3.193,34            | € 3.193,34          | € 3.489,02          | € 3.489,02          |
| Arredi ed attrezzature                                  | € 12.000,00           | € 12.000,00         | € 12.690,15         | € 12.690,15         |
| IVA 22% su arredi e attrezzature                        | € 2.640,00            | € 2.640,00          | € 2.791,83          | € 2.791,83          |
| Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)                 | € 1.994,00            | € 1.994,00          | € 1.994,00          | € 1.994,00          |
| Allacci (ENEL) e impianti tecnologici                   | € 2.000,00            | € 2.000,00          | € 0,00              | € 0,00              |
| imprevisti e arrotondamento                             | € 1.622,66            | € 1.622,66          | € 0,00              | € 0,00              |
| economie derivanti ribasso gara                         |                       | € 646,14            | € 0,00              | € 0,00              |
| IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE                            | € 45.300,00           | € 45.887,40         | € 44.950,00         | € 44.950,00         |
| <b>IMPORTO TOTALE</b>                                   | <b>€ 145.000,00</b>   | <b>€ 145.000,00</b> | <b>€ 155.000,00</b> | <b>€ 155.000,00</b> |

8. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 1.595,20;

9. **di dare e prendere atto** che – essendo stati individuati i dipendenti ed assegnate agli stessi le rispettive funzioni tecniche, - vengono formalmente “destinate al fondo” le risorse stanziate in bilancio e quindi vengono impegnate le risorse a valere sull' impegno tecnico 2020/458 per l' importo complessivo di € **1.595,20** compresi i relativi oneri contributivi ed erariali;

10. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € **398,80**;

11. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di € **1.595,20** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

12. **di liquidare** a favore del bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.99.999 “Altre entrate correnti n.a.c.”. (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) l' importo di € **398,80** previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs.

13. **di dare e prendere atto** che il principio contabile prevede che: “...La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione

integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale....". e trova copertura finanziaria nell' accertamento di entrata di cui al punto 5) del presente dispositivo;

14. **di stabilire** che l'importo rendicontabile, relativo alle opere in argomento, ammonta ad €. 155.000,00 . Tale importo trova parziale copertura finanziaria con finanziamento L.R. n. 9 del 04/05/2020 "Interventi per la ripresa economica Covid 19" fondi Regionali come da decreto n. 9397 del 31 luglio 2020 della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni che stanziava €. 145.000,00 accertato con determina n. 61 in data 16/07/2020 e con imputazione al bilancio di cui al D.Lgs n. 118/2011 classifica 4.02.00, piano finanziario 4.02.01.02.001, cap. 3415 accertamento n. 2020/204 mentre la rimanente quota di €. 10.000,00 viene finanziata dal Comune con fondi propri;

15. **di dare e prendere atto** che tale importo è pari a quello stanziato per il progetto approvato con la relativa variante;

16. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

17. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 6.855,83 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;

18. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;


19. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

20. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addì, 27 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli




Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addì, 27 settembre 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

| CLASSIFICAZIONE<br>D. Lgs. 118/2011 | PIANO<br>FINANZIARIO | B.F.      | CAP  | ARREDI                | IMPEGNI                                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|-----------------------|---|
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | TOTALE<br>€ 15.481,98 |   |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | € 14.640,00           | P 2021/167<br>riattivato da<br>2020/575 |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | € 841,98              | P 2021/689                              |


| CLASSIFICAZIONE<br>D. Lgs. 118/2011 | PIANO<br>FINANZIARIO | B.F.      | CAP  | LIQUIDAZIONE<br>SALDO<br>ALL'IMPRESA | IMPEGNI                                 |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|------|--------------------------------------|---|
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | TOTALE<br>€ 75.414,10                |   |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | 646,14                               | 2021/157/1<br>riattivato da<br>2020/563 |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | 63.382,96                            | 2021/158 riattivato<br>da 2020/563/1    |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | 2.000,00                             | 2021/165/1<br>riattivato da<br>2020/573 |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | 1.622,66                             | 2021/166/1<br>riattivato da<br>2020/574 |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108 | 7.762,34                             | 2021/405                                |

| CLASSIFICAZIONE<br>D. Lgs. 118/2011 | PIANO<br>FINANZIARIO | B.F.      | CAP    | IMPORTO    | IMPEGNI<br>/ACCERTAMENTI   |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|--------|------------|--|
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108   | € 1.595,20 | Imp 2021/164/1<br>Riattivato da<br>2020/572<br>“Fondo incentivi al<br>personale”al lordo di oneri<br>riflessi ed irap” |
| 04.01.2.02                          | 2.02.01.09.003       | 2021/2023 | 9108   | € 398,80   | Imp 2021/164/2<br>Riattivato da<br>2020/572<br>“Fondo innovazione”   |
| 3.05.00                             | 3.05.99.02.001       | 2021/2023 | E 1418 | € 1.595,20 | Acc 2021/267   |
| 3.05.00                             | 3.05.99.99.999       | 2021/2023 | E 113  | € 398,80   | Acc 2021/268   |

Addi, 30/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Barbara Bonicelli



---

**Referto di pubblicazione**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addì, 30 SET 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Barbara Bonicelli



*Barbara Bonicelli*