



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE

COPIA

SERVIZIO FINANZIARIO

#### N. 121 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Intervento N. 10 – "Opere di messa in sicurezza del bacino idraulico del torrente Vallazza, a riparo dei sottostanti alberghi, case di residenti e della SS42 del Tonale e della Mendola".**  
**Approvazione secondo stato d'avanzamento lavori e liquidazione del relativo certificato di pagamento. (CIG 7881299DAB – CUP H14J19000070002)**

L'anno **2019** il giorno **venticinque** del mese di **novembre**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

#### **CONSIDERATO** che:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da forti temporali, trombe d'aria con importanti fenomeni di smottamento dei versanti e sradicamento del patrimonio boschivo;
- lungo il reticolo minore (RIM) denominato "Rio Vallazza" al Passo Tonale si sono verificati numerosi smottamenti dei versanti laterali di alimentazione del bacino idraulico;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda RASDA n°21417 del 05.11.2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 pubblicata sulla G.U. Del 15 novembre 2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27- 30 ottobre 2018;
- la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 558 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- con comunicazione in data 28.11.2018 prot. 7488 l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del piano e della ricognizione dei fabbisogni ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza n. 558, richiedeva di provvedere alla trasmissione di ulteriori documentazione;
- si provvedeva alla trasmissione dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art. 25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento di tutto il bacino idraulico del Rio Vallazza;

#### **RILEVATO** che:

- l'area del bacino idraulico del Rio Vallazza ha mostrato successive evoluzioni peggiorative (nuove colate detritiche superficiali e profonde nonché presenza di diverse migliaia di metri cubi di materiali litoidi posti in situazione di grave e precaria instabilità) calmierate solamente dal gelo del periodo invernale;
- è preminente, rispetto a qualsiasi altro interesse, la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità: poiché a valle sono presenti attività turistico-ricettive, attività legate alla pastorizia, molteplici edifici sparsi (prime e seconde case), nonché servizi pubblici fondamentali, quali: la strada statale 42 del Tonale e della Mendola, la Cabinovia Ponte di Legno – Tonale di trasporto pubblico locale, le due linee elettriche interrate di alta tensione di collegamento tra le Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige, le linee telefoniche ed elettriche di media tensione a servizio dell'intero centro abitato del Passo Tonale (nei

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 – comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)  
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet <http://www.pontedilegno.gov.it>.

Ponte di Legno, \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ REG.

#### **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO DELEGATO**

territori comunali di Ponte di Legno e Vermiglio) oltre alle reti tecnologiche di acquedotto e smaltimento dei reflui;

**PRESO ATTO** che:

- in data 14.03.2019 prot. 1732 il Comune di Ponte di Legno ha richiesto a Regione Lombardia la possibilità di inserire le opere succitate quali prioritarie nella programmazione della spesa post emergenza, chiedendone il finanziamento per l'annualità 2019;
- con nota del 27.03.2019 prot. 2018 il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30.12.2018, n. 145 - Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 al 30 ottobre 2018 relativamente all'intervento n. 10 - "OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL BACINO IDRAULICO DEL TORRENTE VALLAZZA A RIPARO DEI SOTTOSTANTI ALBERGHI, CASE DI RESIDENTI E DELLA SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA" per un importo complessivo di €. 850.000,00;
- l'inserimento dell'opera, all'interno della programmazione degli interventi post emergenza, prevede l'applicazione del OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 finalizzato al superamento urgente del contesto emergenziale creatosi;

**VISTO** il progetto esecutivo delle opere, depositato al protocollo n° 3106 del 14.05.2019 dal tecnico incaricato, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 31.05.2019 comportante una spesa complessiva di Euro 850.000,00, di cui Euro 618.671,15 per opere ed Euro 231.328,85 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**RICHIAMATA** l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n° 60 in data 06.06.2019 con la quale è stato determinato di appaltare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. d) del D.lgs 50/2016), con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lett. a) e art. 97 comma 8 del codice;

**VISTA** la propria Determinazione n° 54 in data 31.05.2019 di approvazione del Verbale di Gara ed aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'operatore economico **Fasanini Srl** con sede in via Rag. E. Laini, 19 - Breno (BS), che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del **21,100%** sull'importo dei lavori a base di gara, corrispondente ad un importo netto contrattuale di **€. 491.718,54** (incluso oneri per la sicurezza per €. 17.000,00) oltre all'I.V.A. di legge;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'appalto il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

Descrizione	Progetto	Contratto
<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>		
Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 601.671,15	€ 474.718,54
Oneri per la sicurezza	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Sommano	<b>€ 618.671,15</b>	<b>€ 491.718,54</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
I.V.A 22% su opere	€ 136.107,65	€ 108.178,08
Contributo ANAC	€ 445,00	€ 445,00
Fondo di cui all'art. 113 c.3 D.lgs. 50/2016	€ 9.898,74	€ 9.898,74
Accantonamento di cui all'art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 2.474,68	€ 2.474,68
Spese tecniche progettazione, DL, coordinamento sicurezza, ecc...	€ 48.000,00	€ 48.000,00
Monitoraggi e collaudi specialistici	€ 12.000,00	€ 12.000,00
contributo cassa ed I.V.A. su spese tecniche e specialistiche	€ 16.128,00	€ 16.128,00
spese acquisizione aree ed occupazioni	€ 4.000,00	€ 4.000,00
imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.274,77	€ 2.274,77
ribasso d'asta ed economie	€ -	€ 154.882,19
Sommano	€ 231.328,85	€ 358.281,46
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 850.000,00</b>	<b>€ 850.000,00</b>

**CONSIDERATO** che in data 03.07.2019 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;

**VISTO** il contratto d'appalto rep. n. 1330 in data 22.08.2019, registrato telematicamente sottoscritto digitalmente;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la propria determinazione n° 97 del 09.09.2019 di autorizzazione dei subappalti in favore delle ditte ARCADIA S.R.L. e EUROCOM FER S.R.L.;
- la propria determinazione n. 104 del 24.09.2019 con la quale è stato approvato e liquidato alla ditta Fasanini S.r.l. il Primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18.09.2019 e depositati in atti in data 24.09.2019 prot. 6225, per un importo netto di **€. 155.504,36** oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi **€. 189.715,32**;

**ESAMINATI** i documenti, redatti dalla D.L. in data 11.11.2019, relativi al secondo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 11.11.2019, depositati in data 22.11.2019 - prot. 7850, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo lordo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 392.205,49;

**VISTO** il Certificato di Pagamento n° 2, a firma del Responsabile del Procedimento, da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta **Fasanini Srl** con sede in via Rag. E. Laini, 19 - Breno (BS) risulta pari ad **€. 286.382,92 incluso I.V.A. 22%** al netto delle ritenute per gli infortuni;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati sospesi in data 08/11/2019 a causa delle copiose nevicate del periodo e le lavorazioni non possono proseguire in completa sicurezza;

**VISTA** la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta Fasanini Srl, - n. INAIL\_19097700 (data richiesta 12.11.2019 scadenza validità 11.03.2020) depositata agli atti dell'ufficio;

**DATO ATTO** che l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- il decreto n. 17 del 09.01.2016 del Sindaco di Ponte di Legno (quale presidente di turno della Conferenza Permanente dei Sindaci), di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica unificata al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- il verbale della conferenza permanente dei sindaci n. 23 del 09.01.2019 di individuazione dei responsabili del Servizio tecnico associato;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2019 di ricognizione delle posizioni organizzative;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2019 di assegnazione del P.E.G. definitivo;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 04.04.2019 di variazione del bilancio di previsione;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al secondo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11.11.2019 e depositati in atti in data 21.11.2019 prot. 7850, nonché il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento inerente l'intervento N. 10 - "Opere di messa in sicurezza del bacino idraulico del torrente Vallazza, a riparo dei sottostanti alberghi, case di residenti e della SS42 del Tonale e della Mendola" CIG 7881299DAB - CUP H14J19000070002 di cui al progetto esecutivo specificato in premessa, eseguiti dalla ditta **Fasanini Srl** con sede in via Rag. E. Laini, 19 - Breno (BS) per un importo di netti €. 392.205,49 oltre I.V.A. a norma di legge (circa 80% dell'opera);
- 2) **DARE ATTO** che la somma complessiva per la realizzazione dell'opera nonché relative somme di cui ai successivi punti, risultano impegnate con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 in data 31.05.2019 a carico del capitolo **9505** "opere messa in sicurezza bacino idraulico torrente Vallazza" del PEG 2019 impegno **403/2019**;
- 3) **LIQUIDARE** dunque il certificato di pagamento n. 2, per un importo netto di **€. 234.740,10** oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi **€. 286.382,92**;
- 4) **LIQUIDARE** e pagare, in favore Studio d'Ingegneria Riva e associati con sede in via Premia, 7 - 25050 Vione (BS), la somma netta di Euro 16.500,00 (escluso C.I. 4% ed IVA 22%), quale quota parte della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione delle opere in oggetto;
- 5) **DEMANDARE** al Segretario Comunale, responsabile del servizio supplente, la predisposizione del dispositivo di liquidazione della quota parte di incentivo di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di cui all'Intervento N. 10 - "Opere di messa in sicurezza del bacino idraulico del torrente Vallazza, a riparo dei sottostanti alberghi, case di residenti e della SS42 del Tonale e della Mendola" (CIG 7881299DAB - CUP H14J19000070002); tale somma dovrà essere calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 3.1 del regolamento comunale relativo alla costituzione e ripartizione del fondo mediante imputazione della spesa a carico del capitolo dell'opera;
- 6) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it);

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267 e alla Giunta Municipale ai sensi dell'art. 20 del Regolamento di Contabilità.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Denis Faustinelli)