



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Fiamme Verdi n. 12 - C.A.P. 25040 - C.F.: 00895540177 - P.IVA: 00586120982
Tel: 0364340383 – e.mail: info@comune.civate-camuno.bs.it – www.comune.civate-camuno.bs.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 23 ottobre 2025

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO (BS)" – CIG A02081A460 – CUP D74H22000510002.

APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 19/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- il Decreto Sindacale n. 5 del 04/07/2025 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 in data 25/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dalla Società SOLIDENG SRL con sede in piazza medaglie d'oro 3/G a Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA: 03502170982 per la "riqualificazione impianto illuminazione pubblica" del comune di Civate Camuno – CUP: D74H22000510002;
- la spesa complessiva del progetto pari ad € 936.254,05 (IVA al 22% inclusa) è finanziata per € 842.628,65 da contributo regionale e per € 93.625,40 da trasferimento da società partecipata del Comune;
- con propria determinazione a contrarre n. 113 del 04.10.2023 per l'indizione di una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice;
- con propria determinazione n. 02 del 25/01/2024 sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta FRANCESETTI SRL (C.F. 02095220170 e P.IVA: 00684460983), con sede legale in via Della Fonte n. 29 a Piancogno (BS), i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Civate Camuno (BS) per un importo di € 550.698,25 (di cui € 214.000,00 quali costi della manodopera

ed € 16.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00, per un importo contrattuale complessivo pari a € 560.698,25, oltre IVA 22%;

- in data 27/03/2024 è stato sottoscritto il contratto d'appalto rep. 1626;
- i lavori sono stati iniziati in data 22/04/2024 e conclusi in data 17/09/2025;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 17/06/2025 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dalla Società SOLIDENG SRL, acclarata al protocollo comunale al n. 3821 in data 16/06/2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

Preso atto della contabilità finale trasmessa dal direttore lavori in data 13/10/2025 prot. 6415 dal quale risulta che l'importo complessivo dell'intervento è pari a € 870.859,88 come si evince dal quadro economico si seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO Fine lavori				
TOTALE IMPORTO INTERVENTO PROGETTO ESECUTIVO			€ 936.254,05	
A)	LAVORI/OPERE			
	A.1)	LAVORI E FORNITURE	€ 550.698,25	
	A.2)	OPERE DI PERIZIA	€ 84.049,51	
	A.3)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 10.000,00	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 644.747,76	A
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		IVA	
	B.1)	IVA 22% SUI LAVORI E SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 123.353,62	
	B.1.a)	IVA 22% SUI LAVORI IN PERIZIA	€ 18.490,89	
	B.2)	SPESE TECNICHE Progettazione DL e CSE	€ 24.000,00	
	B.2b)	IVA 22% SU SPESE TECNICHE	€ 6.451,20	
	B.3)	Quota fondo CUC	€ 4.934,10	
	B.4)	Supporto RUP	€ 27.664,00	
	B.4.1)	Iva su voce B.4	€ 6.086,08	
	B.5)	quota funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs.23/2023	€ 9.369,27	
	B.3)	SPESE PER ALLACCIAMENTO AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	€ 4.207,68	
	B.3a)	IVA AL 22% SULLA VOCE PRECEDENTE B.3)	€ 925,69	
	B.4)	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE ATTI DI GARA	€ 410,00	
	B.5)	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO (TARG	€ 180,00	
	B.5a)	IVA 22% SULLA VOCE PRECEDENTE B.5)	€ 39,60	
	B.6)	IMPREVISTI per fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (quota ammissibile: max 5% dell'importo totale dei lavori e oneri)		
	B.6a)	IVA 22% SULLA VOCE PRECEDENTE B.6)	0,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 70.765,05	€ 155.347,08
TOTALE GENERALE			€ 870.859,89	A+B
ECONOMIE DI SPESE			€ 65.394,16	

Dato atto che la quota per le funzioni tecniche pari ad € 9.369,27 è suddivisa come segue:

- € 7.495,41, pari all'80% delle risorse finanziarie, da ripartire tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- € 1.873,85, pari all'20% delle risorse finanziarie, da destinare all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione ovvero per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale ai sensi dell'art. 45, commi 5-6-7, del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto, del certificato di regolare esecuzione trasmesso dalla Direzione Lavori in data 15/10/2025 prot. 6504, dal quale risulta che l'ammontare dei lavori è pari a € 644.747,76 compresi oneri della sicurezza e IVA

22% esclusa e pertanto resta un credito netto dell'impresa pari a € 209.751,17 (IVA 22% esclusa);

Visto il certificato di pagamento in data 17/09/2025 a firma del Direttore dei Lavori e del sottoscritto Responsabile del Servizio, dal quale si desume che il credito netto dell'impresa, sommando gli oneri della sicurezza, e detraendo i certificati precedenti e le ritenute previste per legge, ammonta a € 206.527,43, oltre l'IVA al 22%;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_51144013 con validità fino al 10/02/2026 dal quale si evince che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi;

Attestata la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Accertato che sono stati assolti gli adempimenti prescritti in ordine alla tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 3, commi 7 e 8 della Legge 13/08/2010 n. 136;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto il regolamento di contabilità;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

DI APPROVARE:

- la contabile finale trasmessa in data 13/10/2025 prot. 6415;
- il certificato di regolare esecuzione trasmesso in data 15/10/2025 prot. 6504;
redatti dal direttore lavori Ing. Roberto Mondinini con sede in piazza medaglie d'oro 3/G a Darfo Boario Terme (Bs) – C.F. e P.IVA: 03502170982;

DI DARE MANDATO all'ufficio ragioneria di liquidare alla ditta FRANCESETTI SRL (C.F. 02095220170 e P.IVA: 00684460983), con sede legale in via Della Fonte n. 29 a Piancogno (BS) la somma di € 206.527,43, oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 251.963,46 quale saldo per l'esecuzione dei lavori in oggetto e a seguito dell'emissione di apposita fattura elettronica;

DI DARE MANDATO, altresì, all'ufficio ragioneria di liquidare alla ditta FRANCESETTI SRL (C.F. 02095220170 e P.IVA: 00684460983), con sede legale in via Della Fonte n. 29 a Piancogno (BS) la somma pari a € 3.223,74, oltre IVA 22%, per un totale complessivo pari a € 3.932,96 relative alle ritenute per infortuni detratte nei certificati di pagamento emessi;

DI DARE ATTO che la spesa di cui al precedente punto 2), per complessivi € 255.896,42 trova imputazione al Codice/Cap. 10.05.2.02/117515 del Bilancio in corso - esercizio 2025;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che la ditta FRANCESETTI SRL (C.F. 02095220170 e P.IVA: 00684460983), con sede legale in via Della Fonte n. 29 a Piancogno (BS), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

DI DARE ATTO che alla liquidazione ed al pagamento si provvederà a norma del vigente regolamento di contabilità;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nella relativa sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

DI DARE ATTO che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
FABIO SALVETTI / InfoCert S.p.A.