

Decreto n. 251 del 23/04/2026

OGGETTO: Approvazione SAL finale e CRE delle Opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine.
CUP Edolo C24E25000030002 - CUP Esine C44E25000030002 - CIG BA1540A07A

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo: Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario: Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.841/2025: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2026" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2026;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR n.XII/4221/2025: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità determinazioni conseguenti alla Deliberazione di Giunta Regionale n.XII/3720/2024 e stanziamento contributi - primo provvedimento" e decreto della DG Welfare n.5925 del 28.4.2025 Regione Lombardia ha destinato all'ASST Valcamonica, come ammodernamento tecnologico, nell'All.2 "Interventi ammessi al finanziamento" i seguenti finanziamenti:

FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO	CUP
DGR n.XII/ 4221/2025 Allegato 2	Acquisto n.1 TAC 64 strati, comprese opere, in sostituzione TAC esistente, da installare presso il P.O. di Edolo	€ 668.076,00	C24E25000030002
	Acquisto n.1 TAC 128 strati, comprese opere, in sostituzione TAC esistente, da installare presso il P.O. di Esine	€ 731.924,00	C44E25000030002
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 1.400,000,00	

- con decreto n.667/2025 si aderiva al lotto n.03 della convenzione ARIA_2022_063 per la fornitura di TAC, RM, accessori amagnetici e servizi connessi ed opzionali aggiudicato alla Canon Medical Systems srl a Socio Unico per l'acquisto di n.1 TAC per la SS "Radiologia Diagnostica Edolo" e di n.1 TAC per la SC "Pronto Soccorso e Medicina Urgenza" di Esine (Bs);

- con determinazione n.110/2026 si affidava, ai sensi dell'art.50 co.1 lett.a) del D.Lgs n.36/2023, le opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, alla HRA srl con sede in Piazza del Porto n.1 a Darfo Boario Terme (Bs);

- con la medesima determinazione n.110/2026 si nominavano RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023, l'Ing. Marco Bottazzi, Direttore della Struttura Complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale", Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell'art.90, co.4, D.Lgs 81/2008 e smi, l'ing. Michela Pedrocchi e Direttore Lavori ai sensi dell'art.114 del D.Lgs 36/2023 la Geom. Giovanna Pelloli, entrambe dipendenti ASST presso la SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

- con determinazione n.179/2026 si autorizzavano le richieste presentate dalla HRA srl, appaltatore delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, di affidare in subappalto le seguenti lavorazioni:

- lavori edili, categoria SOA OG1, alla Treotto srl con sede legale in Via Margherita de Vizzi n.26 a Cinisello Balsamo (Bg), per un importo di € 5.000,00, IVA a norma di legge;
- impianti termici e di condizionamento, categoria SOA OS28, alla LS Clima srl con sede legale in Via Piazze n. 6 a Rogno (Bg), per un importo di € 16.000,00, IVA a norma di legge;
- impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, categoria SOA OS30, alla GS Elettrotecnica Automazioni Industriali srl con sede legale in Via delle Cave n.17 a Civate Camuno (Bs), per un importo di € 13.000,00, IVA a norma di legge;

- con determinazione n.405/2026 si autorizzava l'estensione degli importi di sub appalto presentata dalla ditta H.R.A. srl, appaltatore delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, di affidare in subappalto le seguenti lavorazioni:

- impianti termici e di condizionamento, categoria SOA OS28, alla ditta LS Clima srl con sede legale in Via Piazze n. 6 a Rogno (BG), per un importo di € 32.000,00, IVA a norma di legge;
- impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, categoria SOA OS30, alla ditta GS Elettrotecnica Automazioni Industriali srl con sede legale in Via delle Cave n. 17 a Civate Camuno (BS), per un importo di € 30.000,00, IVA a norma di legge;

VISTI gli atti di contabilità inerenti il SAL finale a misura delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, prodotti dal Direttore Lavori, Geom. Giovanna Pelloli, depositati agli atti, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.5 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.6 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.5 pagine);
- Stato Finale dei Lavori (composto da n.7 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 134.382,66, oltre ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 e ad IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 148.920,93;
- Certificato di ultimazione lavori al 21.4.2026;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO dell'approvazione dei medesimi atti da parte del RUP;

CIO' PREMESSO il RUP ha rielaborato il seguente quadro tecnico economico di assestamento finale, riepilogativo dell'intervento di cui trattasi:

	QTE a misura affidamento lavori	QTE a misura SAL finale
Lavori		
Lavori TAC PO di Esine	€ 28.034,45	€ 35.868,19
Lavori TAC PO di Edolo	€ 66.019,79	€ 98.514,47
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale lavori e oneri della sicurezza	€ 95.054,25	€ 135.382,66
Somme a disposizione		
IVA 10%	€ 9.505,42	€ 13.538,27
Attrezzature PO di Esine IVA compresa	€ 691.918,99	€ 691.918,99
Attrezzature PO di Edolo IVA compresa	€ 559.160,08	€ 559.160,08
Economie	€ 44.361,26	
Totale somma a disposizione	€ 1.304.945,75	€ 1.264.617,34
TOTALE FINANZIAMENTO	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00

PRESO ATTO che l'approvazione da parte del RUP degli atti di contabilità sopra richiamati, comporta un aumento dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 110/2026 per l'esecuzione delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutive.

che all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine pari ad € 44.461,26;

VISTA la normativa vigente;

EVIDENZIATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento rientra nel Piano Investimenti 2025, DGR n.XII/4221/2025, Allegato 2 "Interventi ammessi al finanziamento", alla voce "DGR4221_FI";

RITENUTO pertanto di:

- approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL finale a misura delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, prodotti dal Direttore Lavori, Geom. Giovanna Pelloli, depositati agli atti, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.5 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.6 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.5 pagine);
- Stato Finale dei Lavori (composto da n.7 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 134.382,66, oltre ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 e ad IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 148.920,93;
- Certificato di ultimazione lavori al 21.4.2026;
- Relazione sul conto finale;

- prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e depositato agli atti;

- approvare il quadro tecnico economico di assestamento finale, riepilogativo dell'intervento di cui trattasi, così come rielaborato dal RUP;

- incrementare l'impegno di spesa assunto con determinazione n.110/2026 per un importo complessivo pari a € 44.461,26;

- liquidare le competenze relative al SAL finale delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, acquisendo dalla ditta HRA srl una fattura di importo pari ad € 148.920,93 (di cui € 13.538,27 per IVA al 10%), e procedendo alla liquidazione alla medesima HRA srl per € 86.920,93 IVA esclusa ed ai sub appaltatori, alla LS Clima srl per un importo di € 32.000,00 ed alla GS Elettrotecnica Automazioni Industriali srl per un importo di € 30.000,00, IVA a norma di legge;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

- l'attestazione del Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare gli atti di contabilità inerenti il SAL finale a misura delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, prodotti dal Direttore Lavori, Geom. Giovanna Pelloli, depositati agli atti, composti da:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.5 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.6 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL finale (composto da n.5 pagine);
- Stato Finale dei Lavori (composto da n.7 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è pari a € 134.382,66, oltre ad oneri per la sicurezza per € 1.000,00 e ad IVA al 10%, per un importo complessivo pari ad € 148.920,93;
- Certificato di ultimazione lavori al 21.4.2026;
- Relazione sul conto finale;
 - di prendere formalmente atto dell'approvazione da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e depositato agli atti;
 - 2 - di approvare il quadro tecnico economico di assestamento finale, riepilogativo dell'intervento di cui trattasi, così come rielaborato dal RUP;
 - 3 - di incrementare l'impegno di spesa assunto con determinazione n.286/2024 per un importo complessivo pari a € 44.461,26;
 - 4 - di liquidare le competenze relative al SAL finale delle opere di manutenzione edile ed impiantistica propedeutiche all'installazione di 2 TAC presso gli Ospedali di Edolo ed Esine, acquisendo dalla ditta HRA srl una fattura di importo pari ad € 148.920,93 (di cui € 13.538,27 per IVA al 10%), e procedendo alla liquidazione alla medesima HRA srl per € 86.920,93 IVA esclusa ed ai sub appaltatori, alla LS Clima srl per un importo di € 32.000,00 ed alla GS Elettrotecnica Automazioni Industriali srl per un importo di € 30.000,00, IVA a norma di legge;
 - 5 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;
 - 6 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;
 - 7 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;
 - 8 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DI 2 TAC PRESSO GLI OSPEDALI DI EDOLO ED ESINE. CUP EDOLO C24E25000030002 CUP ESINE C44E25000030002 CIG BA1540A07A

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/04/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PELLOLI GIOVANNA**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/04/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 148.920,93 (di cui € 13.538,27 per IVA al 10%) annotata nel Bilancio dell'esercizio 2026, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2026	n.01 TAC Esine	0202000100 IMPIANTI SANITARI 2002000405 CONTR.C/CAP DGR XII/4221/25 ALL.2 FIN.	3200100 SC Pronto Soccorso e Medicina Urgenza	DGR n.XII/4221/2025, Allegato 2 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità"	DGR4221_FI	€ 40.005,01	€ 0,00	€ 40.005,01	Aumento impegno assunto con det.110/26
2026	n.01 TAC Edolo	0202000100 IMPIANTI SANITARI 2002000405 CONTR.C/CAP DGR XII/4221/25 ALL.2 FIN.	3210200 SS Radiologia Diagnostica Edolo	DGR n.XII/4221/2025, Allegato 2 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità"	DGR4221_FI	€ 108.915,92	€ 0,00	€ 108.915,92	Aumento impegno assunto con det.110/26
		TOTALE				€ 148.920,93	€ 0,00	€ 148.920,93	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale - esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6202000100 Amm.to impianti sanitari) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo. Le quote di ammortamento saranno oggetto di sterilizzazione.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 20.4.2026

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005