



Comune di Braone



Provincia di Brescia



Regione Lombardia

PROGETTO ESECUTIVO

Ripristino opere di difesa arginale e risezionamento alveo del
Torrente Palobbia in Comune di Braone (BS)

DATA

Dicembre 2022

SCALA

-

TAV. N.

19

CRONOPROGRAMMA

Committente :
COMUNE DI BRAONE

AGGIORNAMENTI		Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
	f					
	e					
	d					
	c					
	b					
	a					

Progettista e Direttore Lavori

Committente

STUDIO TECNICO
Dott. Antonioli Ing. Emilio
Via Mazzini n°12/a 25043 Breno (BS)
Tel.0364/326561 Fax.0364/326560
Azienda certificata UNI EN ISO 9001
Certificato n. SQ031436



Comune di Braone
Via Re, 2 - 25040
tel. 0364-434043
fax 0364-433791

e-mail: info@comune.braone.bs.it

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FASI DI LAVORO:

F.01 - ALLESTIMENTO CANTIERE:

- Allestimento depositi;
- Montaggio recinzione;
- Realizzazione pista di accesso, viabilità e posa segnaletica
- Realizzazione impianto elettro e di terra del cantiere;
- Montaggio bagni chimici e box cantiere.

F.02 - RISEZIONAMENTO E SVASO MATERIALE ACCUMULATO NELL'ALVEO AREE 1 - 2 - 3:

- Movimentazione e rimozione materiale.

F.03 - REALIZZAZIONE SOGLIA A MONTE DELL'OPERA DI PRESA EDISON:

- Rimozione materiale di scarto;
- Scavo per realizzare la fondazione soglia;
- Armatura fondazione soglia e getto;
- Formazione di soglia costituita da grossi massi e cemento e realizzazione scivolo di protezione;

F.04 - RELIZZAZIONE SOGLIA ALL'ALTEZZA DEL PONTE IN VIA PALOBBIA:

- Rimozione materiale di scarto;
- Scavo per realizzare la fondazione soglia;
- Armatura fondazione soglia e getto;
- Formazione di soglia costituita da grossi massi e cemento e realizzazione scivolo di protezione;
- Realizzazione scivolo di protezione;

F.05 - REALIZZAZIONE SELCIATONE/CUNETTONE:

- Demolizione selciato presente;
- Preparazione piano di posa;
- Posa rete elettrosaldata;
- Posa pietrame;
- Getto di calcestruzzo per fissare le pietre;

F.06 - MANUTENZIONE BRIGLIA ESISTENTE:

- Demolizione ala briglia in sinistra idrografica;
- Recupero massi dalla demolizione;
- Rifacimento ala sinistra mediante casseratura e getto di calcestruzzo;
- Rifacimento tratto di fondazione briglia deteriorato;
- Rifacimento copertura mancante della gaveta con massi squadriati;

F.07 - CONSOLIDAMENTO FONDAZIONE DEL MURO D' ARGINE:

- Ancoraggio spezzoni metallici;
- Posa nuovi ferri d'armatura;
- Getto calcestruzzo della porzione interessata;

F.08 - SMANTELLAMENTO CANTIERE:

- Smontaggio baracche;
- Smontaggio recinzione di cantiere;
- Smontaggio bagni chimici e box ufficio.