

# COMUNE DI ARTOGNE (BS)

25040 ARTOGNE (BS) - Via 4 Novembre, 8- Tel 0364/598280 - Fax 0364/598408 - P.Iva 00583310982 - C.F. 00857830178

## SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE N. 39 DEL 12 APRILE 2023

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA INTERCOMUNALE D'ACCESSO AL COMPRESORIO SCIISTICO DI MONTECAMPIONE E DI COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO – QUINTO STRALCIO – RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI**

**APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE, DEL C.R.E. E DEL CONTEGGIO REVISIONALE.**

**CUP MASTER C45F18000040002 – CUP COLLEGATO C47H20000020001 - CIG 886159645B**

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

#### **Premesso che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 – nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 febbraio 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 e allegati
- con Decreto Sindacale n. 2 del 13 ottobre 2021 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Bonicelli, è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
- con Decreto Sindacale n. 12 del 05 ottobre 2022 il Sindaco Dott.ssa Barbara Bonicelli ha nominato Responsabile del Servizio Contabilità e Sviluppo il Dott. Jacopo Baraldi.

#### **Visto che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 10/04/2019 è stato approvato l'accordo quadro di sviluppo territoriale per la riqualificazione, lo sviluppo e la valorizzazione del comprensorio delle Tre valli – Valle Camonica – Valle Trompia – Valle Sabbia. (A.Q.S.T. TRE VALLI) pubblicato sul BURL di Regione Lombardia – serie ordinaria n. 32 del 31/05/2019;
- con determinazione n. 115 del 08/10/2020 del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio si è proceduto all'accertamento del contributo derivante dall'Accordo quadro;
- con atto di determina del responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 115 del 08/10/2020 è stato affidato l'incarico per i servizi architettonici: progettazione, coordinatore della sicurezza ed attività connesse – CIG Z192E92BCC all'Ing. Luca Gheza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 15/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo degli interventi di riqualificazione della strada intercomunale d'accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all'Alpe Rosello: quinto stralcio - risanamento conservativo tratti non interessati dai precedenti interventi;
- con determina a contrarre previa manifestazione di interessi n. 101 del 15/07/2021 si è proceduto ad affidare alla CUC Area vasta – sede distaccata territoriale della Comunità Montana di Valle camonica l'espletamento della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- con atto di determina dell'area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 137 del 13 settembre 2021, a seguito del verbale di gara redatto dalla CUC Area Vasta i lavori sono stati affidati all'impresa BEMAR s.r.l., con sede in via Dei Fagiani, 5 - ROMA – P. IVA 15086941000 – a seguito di un ribasso d'asta del 10,577%. L'importo contrattuale risulta pari ad €. 235.832,71 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 51.883,20 per I.V.A. al 22% per un totale di €. 287.715,91;
- con atto di determina dell'area tecnica Servizio Assetto del Territorio n. 153 del 18 ottobre 2021, si è proceduto alla revoca dell'aggiudicazione definitiva alla ditta BEMAR s.r.l. ed allo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione definitiva alla ditta TIMA s.r.l. con sede in via Stazione, 92 – Calcinato (BS)

– P. IVA 02490120983 – a seguito di un ribasso d’asta del 10,21%. L’importo contrattuale risulta pari ad €. 236.780,07 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 52.091,62 per I.V.A. al 22% per un totale di €. 288.871,69;

- in data 08/02/2022 Rep. N. 653 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto dei lavori di riqualificazione della strada intercomunale d’accesso al comprensorio sciistico di Montecampione e di collegamento all’Alpe Rosello – Quinto stralcio – Risanamento conservativo tratti non interessati dai precedenti interventi. Registrato all’Agenzia delle entrate serie 1T – numero 11212 del 09/03/2022;
- con verbale in data 13/06/2022 venivano consegnati i lavori in argomento e veniva stabilito l’effettivo inizio degli stessi entro 10 giorni dalla data della consegna da parte del Direttore dei Lavori Ing. Luca Gheza;
- con verbale in data 08/07/2022 i lavori venivano sospesi .

**Visto** il 1 Stato di Avanzamento, a tutto il 20/09/2022, redatto dall’ing. Luca Gheza in qualità di direttore dei lavori, dal quale si evidenzia un credito verso l’impresa pari ad € 227.782,05, al netto delle ritenute di legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza e € 50.112,05 per I.V.A. al 22 % per un totale complessivo di €. 277.894,10;

**Vista** la DGR n. XI/7641 del 28/12/2022 con cui è stato deliberato di prorogare la scadenza di tutto AQST al 31/12/2024 e di disporre lo stralcio del progetto CMVC06 “Realizzazione in località Bassinale di un laghetto con funzioni paesaggistico turistico ricreativo e a servizio dell’antincendio boschivo” e del relativo impegno e la redistribuzione delle risorse del contributo regionale;

**Vista** la deliberazione della giunta Esecutiva n. 7 del 23/01/2023 con cui la Comunità Montana di Valle Canonica prende atto della delibera di Giunta Regionale n. 7641 del 28/12/2022;

**Visto** il Decreto n. 1359 del 03/02/2023 di Regione Lombardia di impegno di spesa a favore del Comune di Artogne a seguito della DGR N. XI/7641 del 28/12/2022;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 18 in data 24/02/2023 di presa d’atto della delibera di Giunta Regionale n. 7641 del 28/12/2022;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 16/03/2023 di costituzione FPV/variazione esigibilità con la quale si è provveduto alla reimputazione delle somme connesse al 3°, 4° e 5° stralcio reimputando le quote previste sull’annualità 2022 sul 2023 con contestuale variazione di esigibilità;

**Vista** la determina n. 28 del 22/03/2023 pubblicata in data 06/04/2023 ed avente ad oggetto la variazione alla determinazione n. 115 del 08/10/2020 con accertamento dell’integrazione al contributo concesso come da DGR N. 7641 del 28/12/2022 e successivo Decreto Regionale n. 1359 del 03/02/2023 di impegno di spesa a favore del Comune di Artogne a seguito della DGR N. 7641;

**Visto** il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Gheza in data 23/11/2022 da cui risulta che i lavori sono stati ultimati in pari data ;

**Preso atto** della documentazione depositata e sottoscritta dall’impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. 418 del 16/01/2023, riguardante lo stato finale dei lavori, la relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori di cui in oggetto, il certificato di regolare esecuzione ed il conteggio revisionale;

**Preso atto** della documentazione depositata e sottoscritta dall’impresa senza riserva alcuna, assunta al prot. n. GE/2023/0000418 del 16/01/2023, riguardante il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui in oggetto dal quale si evidenzia una spesa complessiva di € 232.131,96 e un importo, come risultante dal conto finale, a debito, verso l’impresa di € 4.349,91, oltre IVA al 22 % pari ad €. 956,98 per un totale complessivo di €. 5.306,89. Oltre ad un conteggio revisionale al netto del ribasso d’asta pari ad €. 108.274,71 oltre IVA al 22% pari ad €. 23.820,44 per un totale revisionale di €. 132.095,15. **Il totale complessivo dovuto a saldo all’impresa TIMA s.r.l. con sede in via Stazione, 92 a Calcinato (BS) – C.F. E P.IVA 02490120983 ammonta pertanto ad €. 137.402,04.** Si riporta quadro esplicativo delle somme :

DESCRIZIONE	IMPORTO LORDO	RIBASSO 10,21%	IMPORTO NETTO	ONERI SIC.	IMPORTO TOTALE SAL	CERTIFICATO PAGAM.
SAL N. 1 AL 20/09/2022	249.389,33 €	- 25.462,65 €	223.926,68 €	5.000,00 €	228.926,68 €	227.782,05 €
SAL FINALE AL 24/11/2022	252.959,09 €	- 25.827,13 €	227.131,96 €	5.000,00 €	232.131,96 €	
A DETRARRE QUANTO LIQUIDATO CON IL 1° SAL RESTA DA LIQUIDARE					4.349,91 €	
CONTEGGIO REVISIONALE AL 24/11/2022	120.586,60 €	- 12.311,89 €	108.274,71 €	- €	108.274,71 €	
<b>IMPORTO DEL CRE AL NETTO DI IVA</b>					<b>112.624,62 €</b>	
				IVA 22%	<b>24.777,42 €</b>	
				<b>SOMMANO</b>	<b>137.402,04 €</b>	

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), depositato in Comune e rilasciato dall'INAIL 36774043 - INPS - Cassa Edile dal quale l'impresa risulta in regola con i contributi previdenziali;

**Ritenuto** che prima di procedere al pagamento dovrà essere eseguito l'accertamento che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per l'ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 gennaio 1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 e s.m.i.;

**Verificata** la disponibilità finanziaria, oggetto di impegno con gli atti sopra citati, alla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.013 cap. 13600 "RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 5° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI", del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

**Dato atto** che si è proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (*c.d. visto di compatibilità monetaria*);

**Richiamato** il D. Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs. 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: "*Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile*";

**Dato atto** che l'esigibilità delle obbligazioni avverrà nell'anno 2023;

**Attestata** la propria competenza per effetto del decreto sindacale n. 13 del 12 Settembre 2017 di nomina della Dott.ssa Bonicelli Barbara a Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**Considerato che** la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

## D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. **di approvare** il conto finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il conteggio revisionale e l'analisi di incremento prezzi di cui in oggetto, composto dalla documentazione citata in premessa e redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto senza riserva dalla impresa, dal quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa

TIMA s.r.l. con sede in via Stazione, 92 a Calcinato (BS) – C.F. E P.IVA 02490120983, pari ad € 112.624,62, oltre IVA al 22 % pari ad €. 24.777,42 per un totale complessivo di €. 137.402,04;

3. **di procedere** alla registrazione di nuovi accertamenti aggiunti a quelli assunti con determina 28 del 22/03/2023 come di seguito:

- a. € 103.585,02 classifica D. Lgs. 118/2011 n 4020100, piano finanziario 4.02.01.02.001 cap. 2750 “CONTRIBUTO DELLA REGIONE - OPERE COMPLEMENTARI AL 5° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI”, del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023
- b. € 54.898,45 classifica D. Lgs. 118/2011 n 4020100, piano finanziario 4.02.01.02.006 cap. 3070 “CONTRIBUTO C.M.V.C. - OPERE COMPLEMENTARI AL 5° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI”, del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023

4. **Di svincolare** € l’impegno n. 276/2023 e la prenotazione 277/2023 per un importo complessivo di € 41.853,94 che tornano quindi a disposizione sul capitolo

5. **Di impegnare** e successivamente di liquidare all'impresa TIMA s.r.l. con sede in via Stazione, 92 a Calcinato (BS) – C.F. E P.IVA 02490120983, la somma di € 137.402,04 dando atto che la somma da impegnare è suddivisa tra i seguenti capitoli:

- a. € 106.873,51 sulla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.013 cap. 13600 “RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 5° STRALCIO - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI”, del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023;
- b. € 30.528,53 sulla classifica D. Lgs. 118/2011 n. 10.05.2.02, piano finanziario 2.02.01.09.013 cap. 13750 “RIQUALIFICAZIONE STRADA INTERCOMUNALE DI ACCESSO AL COMPENSORIO SCIISTICO MONTECAMPIONE E COLLEGAMENTO ALL'ALPE ROSELLO - 5° STRALCIO (ex 6° stralcio) - RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTI NON INTERESSATI DAI PRECEDENTI INTERVENTI”, del bilancio di previsione finanziaria 2023/2025, annualità 2023;

6. **di svincolare** con il presente atto la polizza Copertura Assicurativa per Danni di esecuzione, per Responsabilità Civile Terzi e Garanzia manutenzione presentata dalla ditta in sede di stipula contratto d’appalto;

7. **di trasmettere** copia del presente atto al responsabile dell'Area Finanziaria per quanto di competenza e per il pagamento della relativa fattura, fatto salvo le verifiche di cui in premessa, nel rispetto della programmazione dell'ente e delle regole di finanza pubblica;

8. **di approvare** il quadro economico finale dell’intervento che risulta essere il seguente:

	<b><u>Q.E.</u></b> <b><u>progetto</u></b>	<b><u>Q.E.</u></b> <b><u>contratto</u></b>	<b><u>Q.E.</u></b> <b><u>C.R.E.</u></b>
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (comp. sicurezza)	-	-	-
	<b>€ 263.135,73</b>		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 258.135,73	€ 258.135,73	€ 252.959,09
<b><u>A detrarre ribasso offerto in sede di gara 10,21%</u></b>		-€ 26.355,66	-€ 25.827,12
<b><u>Importo lavori al netto ribasso contrattuale</u></b>		<b>€ 231.780,07</b>	<b>€ 227.131,97</b>
Importo sicurezza non soggetto a ribasso	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<b><u>IMPORTO CONTRATTO ASEGUITO C.R.E.</u></b>		<b>€ 236.780,07</b>	<b>€ 232.131,97</b>
Incremento prezzi art. 26 DL N.50/2022			€ 120.586,60

A detrarre ribasso offerto in sede di gara 10,21%

**Importo revisionale al netto ribasso contrattuale**

**IMPORTO TOTALE LAVORI + REVISIONE PREZZI**

**Somme a Disposizione Amministrazione**

<u>Oneri fiscali (IVA 22%)</u>	€ 57.889,86	€ 52.091,62	€ 74.889,47
<u>spese tecniche progetto, DL, contabilità lavori</u>	€ 17.112,00	€ 17.112,00	€ 17.112,00
<u>Oneri previdenziali</u>	€ 684,48	€ 684,48	€ 684,48
<u>Iva su spese tecniche</u>	€ 3.915,22	€ 3.915,22	€ 3.915,22
<u>Incentivo RUP (art. 113 D.lgs. 50/2016)</u>	€ 5.262,71	€ 4.841,69	€ 4.841,69
<u>Spese CUC area vasta - CMVC - quota variabile</u>	€ 0,00	€ 1.052,54	€ 1.052,54
<u>Spese CUC area vasta - CMVC - art. 113 d.lgs. 50/16</u>		€ 421,02	€ 421,02
<u>Spese CUC area vasta - CMVC - contributo ANAC</u>		€ 225,00	€ 225,00
<u>Imprevisti ed arrotondamento</u>		€ 30.876,36	€ 0,00
<u>Importo aggiornamento prezzi</u>		€ 65.019,57	€ 0,00
<b><u>IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>	<b>€ 84.864,27</b>	<b>€ 176.239,50</b>	<b>€ 103.141,42</b>
<b><u>IMPORTO TOTALE</u></b>	<b>€ 348.000,00</b>	<b>€ 413.019,57</b>	<b>€ 443.548,10</b>

9. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 2 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo incentivi al personale") per l'importo complessivo al lordo di oneri riflessi ed irap di € 4.841,69 cui vanno aggiunti € 421,02 per CUC area vasta CMVC, per un totale complessivo di € 5.262,71;

10. **di dare e prendere atto** che – a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziare in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti, è impegnata a carico degli stanziamenti di spesa la quota prevista dal comma 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica, per l'importo complessivo di € 968,34;

11. **di accertare che alla data della presente risultano erogati i seguenti finanziamenti :**

- La **Comunità Montana di Valle Camonica** ha erogato un primo e secondo acconto pari ad un totale del 80% in data 10/02/2023 per un totale di €. 71.916,80;
- La **Regione Lombardia** ha erogato un primo ed un secondo acconto pari ad un totale del 80% in data 01/12/2022 per un totale di €. 134.566,40.

Ad oggi risultano pertanto erogati al Comune di Artogne €. 206.483,20.

12. **di dare e prendere atto** che l'importo totale del quinto stralcio a seguito dell'approvazione del CRE avvenuto con la presente determinazione ammonta a complessivi €. 443.548,10 ed è inferiore di € 176.451,90 rispetto a quello stanziato a seguito della diversa allocazione delle risorse avvenuta con DGR N. 7641 del 28/12/2022 e successivo Decreto Regionale n. 1359 del 03/02/2023. La differenza di €. 176.451,90 sarà oggetto di apposito progetto per opere complementari sempre all'interno dell'Accordo Quadro (vedasi prospetto più sopra);

13. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

14. **di introitare** al capitolo 6020000/12 P.F. 9.01.00 l'importo dell'IVA pari ad €. 24.777,42 e di provvedere a versare detto importo all'erario dello stato con le modalità previste dal decreto del M.E.F. in data 23/01/2015 di

attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split Payment) e di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al capitolo 400000/2 P.F. 99.01.7.01;

15. **di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. D. Lgs. 267/2000, e assumono esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

16. **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

17. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

Addi, 12 aprile 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Parere di Regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato ai sensi dell'articolo 147-bis, primo comma del D. Lgs. 267/00 e s.m.i. e dell'articolo 5 del Regolamento dei controlli interni

Addi, 12 aprile 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Barbara Bonicelli



Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Ai sensi degli artt. 183, 7° comma, e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della prenotazione/spesa.

CLASS. D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	IMPEGNO
1005202	2.02.01.09.013	2023- 2025	13600	106.873,51	2023/364
1005202	2.02.01.09.013	2023- 2025	13750	30.528,53	2023/365

Di seguito un riepilogo anche delle entrate

CLASS. D. Lgs. 118/2011	PIANO FINANZIARIO	B.P.	CAP	IMPORTO	ACCERTAMENTO
4020100	4.02.01.02.001	2023- 2025	2750	103.585,02	2023/97
4020100	4.02.01.02.006	2023- 2025	3070	54.898,45	2023/98

Addi, 05/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Jacopo Baraldi



*Jacopo Baraldi*

---

**Referto di pubblicazione**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo online in data odierna e per 15 giorni consecutivi

Addi, - 8 MAG 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott.ssa Barbara Bonicelli



*Barbara Bonicelli*

