



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	153
DATA	18/03/2024

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA
INTERCOMUNALE "ARTOGNE (ACQUEBUONE
MONTECAMPIONE) PIAN CAMUNO" IN COMUNE DI
ARTOGNE - ANNUALITÀ 2021 - CUP. G47H21064420003 -
CIG. DERIVATO A00B4BB58E -APPROVAZIONE
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ
FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO
PROFESSIONISTI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 409 in data 04.10.2022 di affidamento dei servizi tecnici per la Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "Artogne (Acquebuone-Montecampione) Pian Camuno" in Comune di Artogne - annualità 2021, all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria con sede in via Industrie n. 18 Seren del Grappa (BL) / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI con sede piazzetta Trombini n. 5 Tirano (SO);

RICHIAMATA la lettera commerciale n. 11414 del 07.11.2022 di affidamento servizi tecnici in di cui sopra, relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale "ARTOGNE (ACQUEBUONE-MONTECAMPIONE) PIAN CAMUNO" IN COMUNE DI ARTOGNE, annualità 2021, all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo datato aprile 2023 relativo ai lavori in oggetto, redatto dall'operatore RTP L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria / FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;

VISTA la deliberazione 119 del 05.06.2023, con la quale la Giunta esecutiva ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui sopra, che prevede una spesa complessiva di Euro 71.000,00, di cui:

- € 43.472,63 per lavori;
- € 1.604,66 per oneri per i piani di sicurezza,
- € 25.922,71 per somme a disposizione dell'amministrazione;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2143 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.05.99.99.999 UEB 1005205;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP. n. 355 in data 06.07.2023 con la quale è stato disposto il rinnovo dell'accordo quadro in oggetto, con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE E/O COSTRUZIONE VIABILITA' INTERCOMUNALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA (PROV. BS)", fatta salva la verifica della permanenza in capo agli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 84 del d.lgs 50/2016;

DATO atto che in data 14.07.2023 prot. n. 0007721 è stato sottoscritto con l'operatore economico EDILSCAVI BONOMELLI SRL, avente sede legale in SAVIORE DELL'ADAMELLO, Via Trento n. 64, il rinnovo del contratto (in caso d'uso) telematico dell'Accordo Quadro (AQ) in oggetto, per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 oltre IVA e al 7,20% di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 479 in data 07.09.2023 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "ARTOGNE (ACQUEBUONE-MONTECAMPIONE) PIAN CAMUNO" IN COMUNE DI ARTOGNE, annualità 2021, in adesione all'accordo quadro di cui sopra, alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l, con sede in Via Trento, n. 64, Saviole dell'Adamello (Bs), per un importo complessivo di € 45.077,29 (quantocinquemilasettantasette/29) al netto del ribasso offerto del 7,20% (setteeventipercento) di cui: € 43.472,63 per lavori ed € 1.604,66 di oneri della sicurezza speciali non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 495 in data 15.09.2023 di affidamento del servizio tecnico di collaudo statico opere in c.a. relativamente ai lavori di manutenzione straordinaria della strada intercomunale "Artogne (Acquebuone-Montecampione) Pian Camuno" in Comune di Artogne - annualità 2021, all'operatore economico Studio Tecnico Ing. Cesare Damiola con sede in via Guglielmo Marconi n. 59 Cividate Camuno (BS);

VISTO il contratto rep. n. 1213 in data 02.10.2023, registrato a Brescia il 03.10.2023 al n. 45608, Serie 1T;

DATO atto che la spesa derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a € 71.000,00, è finanziata per € 17.750,00 dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, per € 35.500,00 dal Comune di Artogne e per 17.750,00 dalla Comunità Montana di Valle Camonica;

ATTESO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, Patrimonio e LL.PP. n. 684 del 30.11.2023 è stato approvato il primo sal ed è stato corrisposto alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI S.r.l. un acconto pari a nette € 39.120,59 oltre all'IVA di legge;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 26.02.2024, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 04.03.2024 al n. 2697, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 45.061,31 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di collaudo statico in data 20.02.2024, depositato agli atti in data 23.02.2024 al n. prot. 2361;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 26.02.2024, assunto al protocollo dell'Ente in data 04.03.2024 al n. 2697, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 45.061,31;

DATO ATTO che è stata corrisposta all'operatore economico RTP L&S ENGINEERING S.r.l. /FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI un primo acconto sull'onorario per la progettazione e DL di € 5.442,56 e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 5.536,28 compresi contributi cassa e iva;

DATO ATTO che non è stata corrisposta allo Studio Tecnico Ing. Cesare Damiola alcuna somma quale acconto sull'onorario per il collaudo statico delle opere in c.a. inerenti i lavori in oggetto e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 761,28 compresi contributi cassa e iva;

CONSIDERATO che è stato corrisposto alla ditta Edilscavi Bonomelli SRL un primo acconto per un ammontare complessivo netto di € 39.120,59 e che pertanto il credito netto della stessa è di € 5.940,72 (€ 45.061,31 - € 39.120,59), oltre iva al 22% pari ad € 1.306,96, per un totale di € 7.247,68;

VERIFICATO che la Provincia di Brescia non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

VERIFICATO altresì che il Comune di Artogne non ha provveduto a liquidare alla Comunità Montana alcun acconto della quota parte di finanziamento;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito on line, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e

dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico “a consuntivo” dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

art.16 DPR 207		PROGETTO	CONTRATTO	CONTO FINALE/CALLAUDO
	Importo lavori lordi	46.845,510 €	46.845,510 €	€ 46.828,29
	Ribasso contrattuale 7,20%	3.372,877 €	3.372,877 €	€ 3.371,64
A)	LAVORI A BASE D'ASTA:			
a.1	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	43.472,63	43.472,63	€ 43.456,65
	importo totale lavori escluso oneri sicurezza	43.472,63	43.472,63	€ 43.456,65
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	1.604,66	1.604,66	€ 1.604,66
	Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza	45.077,29	45.077,29	€ 45.061,31
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, indagini, <u>collaudo statico</u>	2.000,00	2.000,00	€ 761,28
b.02	Spese per accertamenti, rilievo, <u>indagini</u>	0,00	0,00	€ -
b.02	Spese per assistenza archeologica agli scavi	1.500,00	1.500,00	€ -
b.03	Allacciamenti sottoservizi, ecc			
b.04	Imprevisti e arrotond.	625,32	625,32	€ -
b.05	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00	€ -
b.06				
b.07	Spese tecniche progettazione e DDLL, coordinamento sicurezza, C.A., strutture, accatastamento ecc.	10.393,53	10.393,53	€ 10.393,53
b.07	Spese tecniche per Relazione Geologica	585,31	585,31	€ 585,31
b.07	Fondo art. 113 D. Lgs. 50/2016 (commi 3,4 e 5) - 2% - progetto	901,55	901,55	€ 901,55
b.12	I.V.A 22% su opere	9.917,00	9.917,00	€ 9.913,49
b.12	Contributo ANAC-spese di gara	0,00	0,00	€ -
	Somme a disposizione per ribasso d'asta, economie, arrotondamenti			
	Sommano	€ 25.922,71	€ 25.922,71	€ 22.555,16
	TOTALE:	€ 71.000,00	€ 71.000,00	€ 67.616,47

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 3.383,53 rispetto all'importo progettuale originario (€ 71.000,00 - € 67.616,47);

3. di liquidare e pagare alla ditta EDILSCAVI BONOMELLI srl, la somma di € 7.247,68 come segue:
€ 5.940,72 per lavori oltre IVA 22% pari ad € 1.306,96 per un totale di € 7.247,68;
4. di liquidare e pagare al RTP L&S ENGINEERING S.r.l./FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI la somma di € 5.536,28 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale saldo onorario per la progettazione, redazione relazione geologica, direzione lavori e contabilità delle opere in argomento;
5. di liquidare e pagare allo Studio Tecnico Ing. Cesare Damiola la somma di € 761,28 comprensiva di contributi cassa e iva, dovuta quale totale onorario per il collaudo statico delle opere in c.a. inerenti i lavori in oggetto;
6. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 13.545,24 (€ 7.247,68 + € 5.536,28 + € 761,28) trova imputazione al cap. 2143 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.05.99.99.999;
7. di provvedere allo svincolo delle polizze fidejussorie relative al contratto;
8. di ridefinire in € 16.904,12 la quota di finanziamento a carico della Comunità Montana riscontrando un'economia di € 845,88;

9. di ridefinire in € 16.904,12 la quota di finanziamento a carico della Provincia di Brescia riscontrando un'economia di € 845,88;
10. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità agli Uffici dell'Amministrazione Provinciale preposti alla verifica tecnico-amministrativa finale, richiedendo l'erogazione della quota di contributo pari a € 16.904,12 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera e che la Provincia di Brescia non ha corrisposto alla Comunità Montana alcuna somma quale acconto;
11. di ridefinire in € 33.808,24 la quota di finanziamento a carico della Comune di Artogne riscontrando un'economia di € 1.691,76;
12. di trasmettere il presente atto unitamente ai documenti di contabilità al Comune di Artogne, richiedendo, nel contempo, l'erogazione della quota di contributo pari a € 33.808,24 considerato che l'importo complessivo del cofinanziamento è stato ridefinito proporzionalmente all'importo finale dell'opera;
13. di dare atto che la reimmissione nel possesso in favore del Comune di Artogne dell'infrastruttura viaria oggetto dei lavori in argomento si intende perfezionata con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui al presente provvedimento che sarà contestualmente notificato allo stesso e che la responsabilità per custodia dell'opera oggetto del presente intervento compete all'ente comunale titolare della demanialità stradale a cui ha giovato il presente intervento dalla data di utilizzo anticipato della strada;
14. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 153 del 18/03/2024

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERCOMUNALE "ARTOGNE (ACQUEBUONE MONTECAMPIONE) PIAN CAMUNO" IN COMUNE DI ARTOGNE - ANNUALITÀ 2021 - CUP. G47H21064420003 - CIG. DERIVATO A00B4BB58E - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE

Data Esecutività : 18/03/2024

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.
