



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica  
Responsabile: Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 26 DEL 21/03/2024**

**Oggetto :**

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ENTE/REGIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DI VESSO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J12B23004460002 – CIG A0270B4647. OPERE DI SOMMA URGENZA - L.R. 14.08.1973, N. 34.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

- VISTA la deliberazione del C.C. n. 40 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all’art. 170, comma 1, D. LGS. n. 267/2000 – Periodo 2024-2026: Approvazione”;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: “Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026: approvazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e SS.MM.II”;
- VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della G.C. n. 113 del 30/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO lo Statuto comunale;
- RILEVATO che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico di Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale n. 2/2023 del 18/01/2023 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;
- VISTO il Verbale di Somma Urgenza (art. 140 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023) redatto in data 31.10.2023 dal Tecnico Istruttore Geom. Luca Pasinetti nel quale vengono indicati i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo;
- VERIFICATO detto provvedimento si è reso necessario, a seguito delle piogge di fine ottobre le quali hanno provocato l’esonazione della valle di Vesso con ostruzione della strada comunale di Savio-re-Fabrezza, isolando delle attività economiche (Azienda agricola Shanty – Maè, Albergo Stella Alpina e Rifugio Prudenzini). Si necessita il ripristino della sezione idraulica della valle di Vesso, in quanto è presente il rischio di ulteriore scarico di materiale sulla strada e verso il reticolo idrico principale (torrente Poja-Salarno). Lungo la strada altre vallette hanno scaricato sulla strada provocando ulteriori smottamenti, anche in questi casi è necessario ripristinare il regolare deflusso delle acque e il consolidamento del versante; (segnalazione tramite il sistema regionale RASDA scheda A ID 2023.01321-A);
- PRESO ATTO che, in data 02.11.2023 è stato emesso apposito Ordine di Servizio per opere di somma urgenza, con il quale sono stati affidati alla Ditta G.E.B. Costruzioni di Bresadola Elio con sede in via G. Marconi, 45 di Cevo – Cod. Fisc. BRSLEI95L08D434A e P.I. 04025200983, i lavori di pronto intervento di somma urgenza per RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DI VESSO NEL COMUNE DI

SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J12B23004460002 – CIG A0270B4647.

- VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 09.11.2023 ad oggetto: “LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DI VESSO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J12B23004460002 – CIG A0270B4647- PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE. APPROVAZIONE ORDINE DI SERVIZIO, PERIZIA TECNICA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA” con la quale si è provveduto ad approvare l'ordine di servizio del 02.11.2023, la Perizia Tecnica e la Perizia Giustificativa inerente i lavori di somma urgenza redatte in data 03.11,2023 dalle quali risulta che l'importo dell'intervento ammonta ad € 55.207,99 di cui € 55.172,99 quale quota parte a carico della Regione Lombardia ed € 35,00, quale quota parte in capo al Comune;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 30/11/2023 ad oggetto: RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL' ART. 194, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 – LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DI VESSO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J12B23004460002 – CIG A0270B4647, con la quale è stato preso atto dell'ordine di servizio con il quale sono stati affidati i lavori alla Ditta G.E.B. Costruzioni di Bresadola Elio con sede in via G. Marconi, 45 di Cevo – Cod. Fisc. BRSLEI95L08D434A e P.I. 04025200983, ed è stata finanziata la relativa spesa;
- VISTA la richiesta di contributo per l'esecuzione di un pronto intervento per opere di somma urgenza, inviata alla Regione Lombardia sede Territoriale di Brescia con nota prot. 6233 del 13.11.2023;
- CONSIDERATO che ad oggi la Regione Lombardia non ha ancora provveduto ad emanare il decreto relativo;
- VISTO che essendo stati ultimati i lavori di cui trattasi in data 28/12/2023, il direttore dei Lavori Geom. Luca Pasinetti, ha redatto gli atti di contabilità finale;
- CONSIDERATO che in data 29/12/2023 è stata redatta la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dai quali si evidenzia che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese effettuate è pari ad € 45.223,76 + IVA al 22%;
- DATO ATTO che il direttore lavori certifica che è possibile pagare all'impresa la somma a saldo di € 45.223,76 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 55.172,99;
- VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_40132349 del 13/03/2024, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS, INAIL, e CNCE con scadenza di validità prevista per la data del 11/07/2024;
- VISTA l'attestazione della Congruità del Costo della Manodopera protocollo 202400922BS00/3 del 09/02/2024 Cassa Edile Brescia;

DATO ATTO che prima del pagamento verrà effettuato il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR 620/1973 e s.m.i.;

VISTA la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183 comma 7, del D. Lgs 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

PER QUANTO SOPRA

### DETERMINA

1) di approvare la seguente documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa ai LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO STRADA COMUNALE SAVIORE-FABREZZA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA VALLE DI VESSO NEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS) - CUP J12B23004460002 – CIG A0270B4647:

1. Certificato di consegna e inizio lavori;
2. Certificato di ultimazione dei lavori;
3. Libretto delle misure;
4. Registro di contabilità;
5. Stato finale dei lavori;
6. Relazione dei direttori dei lavori sul conto finale;
7. Certificato di regolare esecuzione;

predisposta dal Direttore Lavori Geom. Luca Pasinetti in data 29/12/2023, comportanti una spesa complessiva di lavori pari ad € 45.223,76 oltre IVA 22% prevista di legge, per un totale di € 55.172,99;

2) di dare atto che il quadro economico da certificato di regolare esecuzione risulta essere il seguente:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO TOTALE
NC.10.150.0 030.f	Nolo di pala meccanica, compreso autista, carburante, lubrificante - oltre 120 e fino a 160 HP							

	Nolo di pala meccanica per la rimozione del materiale presente in alveo della Valle di Vesso e sulla strada	10			8	80		
	SOMMANO ora					80	85,61	6.848,80
MO.MMT.010.0040.a	Escavatore tipo ragno per movimentazione materiali. Potenza 50-70 kW. Incluso Operatore, ogni altro onere.							
	Nolo di escavatore tipo ragno per rimozione sulle sponde della Valle Vesso dei massi in equilibrio instabile	10			8	80		
	SOMMANO h					80	112,80	9.024,00
NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t							
	Nolo di automezzo per trasporto del materiale svasato nei pressi delle piazzole adiacenti alla strada, trasporto mezzi e materiale	10			8	80		
	SOMMANO ora					80	87,10	6.968,00
MO.MMT.010.0010.a MO.MMT.010.0010.a	Miniescavatore. Potenza: 20-30 kW. Incluso: Operatore, carburante ed altri oneri.							
	Nolo di miniescavatore per pulizia tombotto completamente ostruito da materiale detritico	10			8	80		
	SOMMANO h					80	60,95	4.876,00
MA.00.005.0 015	Operaio comune							

	edile 1° livello							
	Operaio per aiuto ed assistenza alla pulizia del tombotto ostruito	5			8	40		
	SOMMANO ora					40	32,81	1.312,40
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per sistemazione del materiale svasato nei pressi delle piazzole adiacenti alla strada	10			8	80		
	SOMMANO ora					80	32,81	2.624,80
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Operaio per assistenza al ripristino delle opere in alveo	10			8	80		
	SOMMANO ora					80	32,81	2.624,80
N.p.1	Gabbia da assemblare per gabbioni rettangolari, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. La rete sarà tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a ... dopo 6,000 h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227)							
	Fornitura di gabbie per realizzazione di gabbioni metallici da posizionarsi al di sopra del muro esistente, in corrispondenza del vuoto presente creatosi a seguito del dilavamento del terreno sulla strada, comprensivo di scavo	3	2	1	1	6		

	e riempimento dei gabbioni							
	SOMMANO mc					6	170,00	1.020,00
MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello							
	Per assistenza al posizionamento dei gabbioni	2			8	16		
	SOMMANO ora					16	32,81	524,96
N.p.2	Sistemazione murature strada comunale e valle c.a. 30 Mq							
	SOMMANO A CORPO					1	6.900,00	6.900,00
	Riepilogo SUPER CATEGORIE							
1	LAVORI							€ 42.723,76
2	ONERI SPECIFICI SICUREZZA							€ 2.500,00
	<b>IMPORTO LAVORI COMPRESO ONERI DELLA SICUREZZA</b>							€ 45.223,76
	IVA 22%							€ 9.949,23
	<b>IMPORTO LAVORI ED ONERI COMPRESO IVA</b>							€ 55.172,99
Quota a carico del Comune per contributo di gara ANAC								€ 35,00
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>							€ 55.207,99

3) di dare atto che può essere pagata a favore della Ditta G.E.B. Costruzioni di Bresadola Elio con sede in via G. Marconi, 45 di Cevo – Cod. Fisc. BRSLEI95L08D434A e P.I. 04025200983 la somma di € 55.172,99 che trova imputazione al macroaggregato codice n 09012.02.0900 del bilancio di previsione che presenta la necessaria disponibilità;

4) Che la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione dell'assegnazione

della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

5) di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;

6) di dare atto che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;

7) di dare atto che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

8) di approvare la relazione acclarante predisposta dal responsabile del procedimento relativa ai lavori in oggetto;

9) di inviare il presente atto di determinazione alla Regione Lombardia per la richiesta dell'erogazione del saldo del contributo assegnato;

10) di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;

11) di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;

12) di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

III Responsabile Del Servizio  
F.to Dott.ssa Silvia Luisa Ballarini

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 21/03/2024

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. \_\_\_\_\_

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 25/03/2024 al 09/04/2024 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione  
F.to Ferri Manuela

Copia per albo  
Saviore dell'Adamello 25/03/2024