



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

**TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI**

<b>NUMERO GENERALE</b>	289
<b>DATA</b>	09/06/2025

**OGGETTO :**

**LAVORI DI "REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI E MALTE DI ALLETTAMENTO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN PIAZZA F. TASSARA A BRENO (BS)" CUP G74J24000180005. CIG B43F7ABAA9 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E LL.PP.

---

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 200 del 14/10/2024 ad oggetto: "INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'IMMOBILE SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN PIAZZA F. TASSARA A BRENO (BS). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI E MALTE DI ALLETTAMENTO". CUP G74J24000180005.

VISTA la propria precedente determinazione n. 570 del 23/10/2024 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico per la direzione dei lavori, coordinamento sicurezza e contabilità, all'Arch. Alberta Chiari;

RICHIAMATA la determinazione Responsabile del Servizio Tecnico Patrimonio e LL.PP. n. 623 in data 18/11/2024 con la quale si è provveduto ad affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023, alla ditta LORENZINI SRL con sede legale in Via Staffoli, 2 - 25064 GUSSAGO (BS) P.IVA/C.F.: 04007190988, i lavori di "REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI E MALTE DI ALLETTAMENTO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN PIAZZA F. TASSARA A BRENO (BS)" CUP G74J24000180005. CIG B43F7ABAA9, per un importo di € 23.169,09 al netto dell'IVA di legge (di cui € 16.800,00 quali costi della manodopera ed € 650,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) corrispondente ad un ribasso percentuale del 7,00 % sull'importo a base di gara soggetto a ribasso e che l'importo netto di contratto ammonta pertanto ad € 33.095,29 determinato sommando all'importo offerto gli oneri relativi alla sicurezza, pari ad € 9.926,20 non soggetti a ribasso;

VISTA la Lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI E

MALTE DI ALLETTAMENTO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN PIAZZA F. TASSARA A BRENO (BS)" CUP G74J24000180005. CIG B43F7ABAA9 - art. 18, comma 1, e art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023), prot. 0012906/6.2/LL.PP del 20.11.2024;

VISTA la propria precedente determinazione n. 16 del 15/01/2025 con la quale si è provveduto ad autorizzare l'impresa LORENZINI SRL con sede legale in Via Staffoli, 2 - 25064 GUSSAGO (BS) P.IVA/C.F.: 04007190988, Appaltatrice dei lavori indicati in oggetto, a subappaltare alla ditta LORENZETTI MICHELA con sede legale a Pian Camuno (BS), via Valle Roncaglia n. 34, C.F. LRNMHL92P55E333Q e P.IVA 03998610988, i lavori di realizzazione delle stratigrafie - categoria OS2A - importo presunto € 3.000,00;

VISTO che i lavori sono iniziati il 29/01/2025;

VISTA la propria precedente determinazione n. 141 del 12/03/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il primo stato d'avanzamento dei lavori e alla liquidazione del relativo certificato di pagamento;

PRESO ATTO che i lavori suddetti sono previsti all'apposito intervento dell'esercizio del bilancio in corso Cap. 2010/0 corrispondente al Piano Finanziario D.lgs 118/2011 U.2.02.01.09.999 UEB 0106202;

VISTO che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi propri;

CONSIDERATO che in data 30.03.2025 sono terminati i lavori consegnati il 29.01.2025 nel rispetto del termine previsto per la fine degli stessi fissato al 30.03.2025;

VISTI gli atti del conto finale dei lavori in data 03.06.2025, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 05.06.2025 al n. 0006378, redatti dal direttore dei lavori e firmati dall'Impresa senza riserve, che definiscono l'importo complessivo dell'intervento in nette € 33.095,29 comprensivi degli oneri della sicurezza;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 03.06.2025 assunto al protocollo dell'Ente in data 05.06.2025 al n. 0006378, da cui risulta che l'Impresa ha eseguito lavori per nette € 33.095,29;

CONSIDERATO che il credito netto della ditta è di € 14.895,29, oltre iva al 22% pari ad € 3.276,96, per un totale di € 18.172,25;

ATTESO che la ditta non ha sollevato obiezioni di sorta ed ha firmato il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la nota giunta al nostro prot. 0002831 del 06/03/2025 da parte della ditta appaltatrice LORENZINI SRL e della ditta subappaltatrice LORENZETTI MICHELA dalla quale risulta che la ditta subappaltatrice rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva relativo allo stato d'avanzamento dei lavori in oggetto, in corso di validità, dal quale risulta che l'Impresa è regolare ai fini del Durc;

DATO ATTO che è non stato corrisposto all'operatore economico Arch. Alberta Chiari con studio in Cologne (BS) Via Roma 75, C.F. CHRLRT70A60H598B, P.IVA 01980750986, iscritta all'Ordine degli Architetti di Brescia al n. 1580, alcun acconto e che pertanto il credito dello stesso operatore economico è di € 5.585,22 (di cui € 4.232,66 per prestazioni, € 169,31 per rivalsa previdenziale art.4 DL 26/3/96 4% INPS , € 176,08 contributo cassa 4% e € 1.007,17 per Iva 22%);

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità al fine dei successivi adempimenti procedurali;

#### RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

## D E T E R M I N A

1. di approvare, nei termini in esordio descritti, il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione rilasciati dal direttore dei lavori e relativi ai lavori in oggetto;
2. di dare atto che il quadro economico "a consuntivo" dei lavori in oggetto indicati espone le seguenti risultanze:

		PROGETTO	CONTRATTO	CONTO FINALE/COLLA UDO
	Importo lavori lordi	24.913,00 €	24.913,00 €	24.913,00 €
	Ribasso contrattuale 7%		1.743,91 €	1.743,91 €
<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'ASTA:</b>			
a.1	Importo totale lavori escluso ribasso di gara	24.913,00 €	23.169,09 €	23.169,09 €
	<b>importo totale lavori escluso oneri sicurezza</b>	<b>24.913,00 €</b>	<b>23.169,09 €</b>	<b>23.169,09 €</b>
a.2	Oneri per la sicurezza opere principali	9.926,20 €	9.926,20 €	9.926,20 €
	<b>Importo a base d'asta comprensivo degli oneri per la sicurezza</b>	<b>34.839,20 €</b>	<b>33.095,29 €</b>	<b>€ 33.095,29</b>
<b>B)</b>	<b>SOMMA DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>			
b.01	Spese tecniche, DDL, coordinamento sicurezza	4.225,40 €	4.225,40 €	4.225,40 €
b.02	Spese tecniche, iva e oneri previdenziali (incluso 4% INPS e 4% CNPAIA)	1.359,82 €	1.359,82 €	1.359,82 €
b.03	I.V.A 22% su opere	7.664,62 €	7.280,96 €	€ 7.280,96
b.04	Imprevisti e arrot.	51,36 €	51,36 €	€ -
b.05	Fondo art. 45 D. Lgs. 36/2023 - 2%	- €	- €	€ 696,78
b.06	Ribasso contrattuale e iva		2.127,57 €	
	Sommano	<b>13.301,20 €</b>	<b>15.045,11 €</b>	<b>€ 13.562,96</b>
	<b>TOTALE:</b>	<b>48.140,40 €</b>	<b>48.140,40 €</b>	<b>€ 46.658,25</b>

riscontrando quindi un'economia complessiva di € 1.482,15 rispetto all'importo progettuale originario (€ 48.140,40 - € 46.658,25);

3. di liquidare e pagare alla ditta LORENZINI SRL con sede legale in Via Staffoli, 2 – 25064 GUSSAGO (BS) P.IVA/C.F.: 04007190988, la somma di € 18.172,25 come segue: € 14.895,29, oltre iva al 22% pari ad € 3.276,96, per un totale di € 18.172,25;
4. di liquidare e pagare all'Arch. Alberta Chiari con studio in Cologne (BS) Via Roma 75, C.F. CHRLRT70A60H598B, P.IVA 01980750986, iscritta all'Ordine degli Architetti di Brescia al n. 1580, la somma di € € 5.585,22 (di cui € 4.232,66 per prestazioni, € 169,31 per rivalsa previdenziale art.4 DL 26/3/96 4% INPS , € 176,08 contributo cassa 4% e € 1.007,17 per Iva 22%), dovuta quale saldo onorario per la direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza delle opere in argomento;
5. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 23.757,47 (€ 18.172,25 + € 5.585,22) trova imputazione al cap. 2010/0 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.999 UEB 0106202;
6. di impegnare, la spesa relativa alla voce b.05 della colonna "conto finale/collaudato" del QE di cui al precedente punto 2 per complessivi € 696,78 inerenti le incentivazioni per funzioni tecniche art. 45 D.lgs. 36/2023, con imputazione al cap. 2010/0 del bilancio in corso

corrispondente al Piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.999 UEB 0106202;

7. di trasmettere copia della presente alla Ditta appaltatrice e alla Direzione dei Lavori;
8. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici  
**Alessandro Casalini / InfoCert S.p.A.**



# Comunità Montana di Valle Camonica

**Allegato alla Determinazione N° 289 del 09/06/2025**

<b>OGGETTO :</b>	<b>LAVORI DI "REALIZZAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SU INTONACI E MALTE DI ALLETTAMENTO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITO IN PIAZZA F. TASSARA A BRENO (BS)" CUP G74J24000180005. CIG B43F7ABAA9 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, CONTABILITÀ FINALE, LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E ONORARIO PROFESSIONISTI.</b>
------------------	--

---

## **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 09/06/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
Giuseppe Maffessoli / InfoCert S.p.A.

---