



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	97
DATA DI EMISSIONE	14/06/2025

OGGETTO :

“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO MULTIMEDIALE” - CUP: J97H21037190004 - CIG: B4D3C5FEE5, APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 47 del 28.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025/2027 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011), ed in particolare il par. 8;
- con deliberazione C.C. n. 48 del 28.12.2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 1 del 07.01.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il PEG 2025/2027;
- con deliberazione G.C. n. 25 del 28.03.2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2025/2027;
- con successive postume deliberazioni si è provveduto ad apportare al bilancio le variazioni necessarie a dare attuazione agli obiettivi programmati dall'ente, anche in relazione a fatti e norme sopravvenuti nel corso della gestione;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di

competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

- l'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina per l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
- il decreto sindacale n. 9/2025 del 31.05.2025 con il quale il sottoscritto veniva assegnata la responsabilità del Settore tecnico e Opere pubbliche strategiche;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.lgs. 267/00;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 25/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO MULTIMEDIALE” - CUP: J97H21037190004 presentato dall' dell'Ing. Pietro Brianza, legale rappresentante della società ProgettoB20 srl, e a firma dell'Ing. Marco Bigni che prevede un importo lavori di € 75.000,00, oltre a oneri fiscali, di cui:
 - € 68.500,00 per lavori soggetti a ribasso;
 - € 28.954,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso (42,270 %);
 - € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- la determinazione n. 235 del 17/12/2024, con la quale i lavori denominati “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO MULTIMEDIALE” - CUP: J97H21037190004 - CIG: B4D3C5FEE5 venivano affidati alla ditta Toninelli Pietro s.r.l. con sede in via Agro 29/A, 24020 Castione della Presolana (BG) codice fiscale e p. Iva 01631310164, con lo sconto del 1,00% rispetto all'importo a base d'asta soggetto a ribasso, garantendo l'esecuzione dei lavori per l'importo di € 67.815,50 oltre a € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge, per un totale lordo di € 90.664,30 IVA al 22% compresa;

VISTI:

- il parere vincolante di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, come semplificato dal DPR 31/2017 rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia acclarato al prot. n. 01871/2025 del 15/03/2025;
- il verbale di consegna dei Lavori in data 17 marzo 2025 con il quale sono stati consegnati i lavori, che dovevano essere compiuti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi e perciò con termine al 14 giugno 2025;
- il verbale di sospensione dei lavori, acquisito al protocollo con il n. 3155 del 02/05/2025, con il quale il Direttore dei Lavori dichiarava il rinvenimento, nel corso dei lavori sulla copertura dell'edificio, di tubazioni contaminate da amianto, circostanza che rendeva necessaria la sospensione dei lavori sino alla completa messa in sicurezza della copertura e per tutelare i lavoratori della ditta operante presso il cantiere;
- il contratto REP. INT. n.5/2025 del 26/05/2025 prot. n. 03798/2025 del 26.05.2025;

RICHIAMATA la determinazione n. 88/2025 del 26.05.2025 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di rimozione e smaltimento amianto presso il centro multimediale a Carzano all'operatore economico AT GROUP SRL - CIG: B6F2AC4C38 nel rispetto delle normative vigenti in materia di

valutazione del rischio, controllo, manutenzione e bonifica dei siti e dei prodotti contenenti amianto;

- la legge 257 del 27 marzo 1992, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto,
- il Decreto Ministeriale 06/06/1994, che definisce, tra l'altro, i metodi di bonifica dei siti;
- il D.M. 20/08/1999 che amplia le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica;
- il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*, che disciplina organicamente la normativa rimozione amianto;

DATO ATTO che è risultato imprescindibile, per consentire la prosecuzione dei lavori, intervenire preliminarmente con la bonifica del sito, ai sensi delle vigenti normative;

PRESO ATTO che dal 1° luglio 2023 è in vigore il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 31.03.2023 n. 36 e che con D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45) è stato approvato il correttivo al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36);

RAVVISATA la possibilità di deroga motivata alla liquidazione dello stato di avanzamento lavori derivante dalla necessità di sospensione delle lavorazioni per le suddette ragioni;

PRESO ATTO che in data 06/06/2025 è stata trasmessa, da parte del direttore dei lavori Ing. Marco Bigni, la seguente documentazione:

- Libretto delle misure n. 1
- Registro di contabilità n. 1
- Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/05/2025;
- Sommario registro di contabilità al SAL n. 1

depositata al protocollo comunale con il n. 04120/2025 del 07/06/2025 dalla quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati a corpo per un importo pari a € 50.846,21, in deroga rispetto di quanto stabilito dal foglio patti e condizioni, per la summenzionata motivazione;

STABILITO pertanto che è possibile liquidare il credito netto all'impresa per l'importo del SAL (pari a € 50.846,21), a cui si detrae lo 0,5% (pari a € 254,23) a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e arrotondando la cifra alle centinaia (pari a € 91,98), per un importo netto di € 50.500,00 oltre a IVA di legge al 22%;

VISTO il Certificato di pagamento n° 1 del 11/06/2025, predisposto dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Ing. Claudio Pasinetti, per un importo dei lavori da corrispondere pari ad € 50.500,00 oltre I.V.A. di legge al 22% (per € 11.110,00) per un ammontare complessivo di € 61.610,00;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i, e del DPR 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATE le disposizioni previste art. 3 della L.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;

ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3), la coerenza del presente provvedimento con il DUP, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 28.12.2024;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria in merito alla determinazione in oggetto, come allegato all'originale dell'atto;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI APPROVARE** la documentazione contabile relativa al SAL n° 1 per i lavori denominati "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CENTRO MULTIMEDIALE" - CUP: J97H21037190004 - CIG: B4D3C5FEE5, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Bigni e firmata dalla dall'impresa Toninelli Pietro s.r.l. con sede in via Agro 29/A, 24020 Castione della Presolana (BG) codice fiscale e p. Iva 01631310164 senza riserve, pervenuta in data 18/04/2025 e depositata al protocollo comunale con il n. 04120/2025 del 07/06/2025 e composta da:
 - Libretto delle misure n. 1
 - Registro di contabilità n. 1
 - Stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31/05/2025;
 - Sommario registro di contabilità al SAL n. 1allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale e dai quali si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati a misura per un importo pari a € 50.500,00 oltre a IVA di legge al 22%, in deroga rispetto di quanto stabilito dal foglio patti e condizioni, per la necessità di sospendere le lavorazioni al fine di eseguire l'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto in copertura;
3. **DI APPROVARE** il certificato di pagamento n.1 relativo ai lavori in parola, predisposto dal RUP Ing. Claudio Pasinetti per un importo dei lavori da corrispondere pari ad € 50.500,00 oltre a IVA di legge al 22% (per € 11.110,00) per un ammontare complessivo di € 61.610,00, allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
4. **DI LIQUIDARE** la somma complessiva pari ad € 50.500,00 oltre a IVA di legge al 22% (per € 11.110,00) per un ammontare complessivo di € 61.610,00, all'impresa Toninelli Pietro s.r.l. con sede in via Agro 29/A, 24020 Castione della Presolana (BG) codice fiscale e p. Iva 01631310164;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo di cui al punto precedente è imputato all'intervento 01052020805 con dizione "Sistemazione straordinaria copertura centro multimediale" annualità 2025 - coperto da FPV 2024", annualità 2025, – Bilancio 2025/2027;
6. **DI DARE ATTO** che:
 - ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG **B4D3C5FEE5**;
 - è stata verificata la regolarità contributiva, come da DURC on line INPS_45023403 con validità al 10/07/2025;

7. **DI DARE ATTO** che non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
8. **DI DARE ATTO** che il RUP è il sottoscritto Ing. Claudio Pasinetti;
9. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'O.E. affidatario;
10. **DI PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZIONE** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33/2013 “*Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;
11. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio *on line*, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

Il Responsabile
Claudio Pasinetti

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Monte Isola. L'eventuale copia del documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82