

Comune di Vione
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A SEGUITO DI DISSESTO LUNGO IL VERSANTE SINISTRO

COMMITTENTE: Comune di Vione

IMPRESA: Ditta Moranda Claudio

Contratto in data 15/06/2021 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 56 572.32

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	57 068.00
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	12 932.00
Data Inizio Lavori:	15/06/2021	Importo per la Sicurezza:	7 500.00
Giorni Utili per Ultimazione:	30	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	15/07/2021		
Data FINE LAVORI:	13/07/2021	Giorni impiegati in PIU':	—
		Giorni impiegati in MENO:	2

