



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **50/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A SEGUITO DI DISSESTO LUNGO IL VERSANTE SINISTRO (CUP I15H20000250002 - CIG 8793765C6F). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MORANDA CLAUDIO CON SEDE IN CORTENO GOLGI (BS).

L'anno duemilaventuno, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 24 LUGLIO 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A SEGUITO DI DISSESTO LUNGO IL VERSANTE SINISTRO (CUP I15H20000250002 - CIG 8793765C6F). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MORANDA CLAUDIO CON SEDE IN CORTENO GOLGI (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- a seguito delle intense precipitazioni accorse nella serata del 28 agosto 2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico;
- successivamente, nello scorso mese di maggio, a seguito delle intense erosioni operate dal torrente nell'evento alluvionale del 2020 e dello scioglimento primaverile delle nevi e del ghiaccio, si è manifestata un'instabilità di un tratto del versante sinistro della Val Vallaro con lo sviluppo di movimento della coltre detritica (evidenziati dallo sviluppo di fessure di trazione ed abbassamenti di porzioni di versante), sino al coinvolgimento delle opere di messa in sicurezza realizzate negli anni scorsi e della soprastante strada agro-silvo-pastorale di accesso alla località Paghera;
- a causa di quanto sopra si è verificato lo sradicamento e la caduta di numerose conifere nelle immediate vicinanze e all'interno dell'alveo del torrente Vallaro;

PRESO ATTO che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessario provvedere all'immediato taglio e rimozione della vegetazione d'alto fusto (schiantata o in posto) presente in alveo al fine di alleggerire il versante interessato dell'evento franoso e, altresì, ridurre al minimo il rischio di possibili ostruzioni del deflusso della corrente del torrente Vallaro in caso di piogge intense e/o prolungate (altamente probabili nel periodo estivo); un'eventuale fenomeno di ostruzione dell'alveo comporterebbe il rischio di successive esondazioni del torrente nell'area di conoide con possibile interessamento della località abitata di Vallaro e dell'intera frazione di Stadolina;

RILEVATO che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

RICHIAMATO il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 11.06.2021, relativo alle predette opere di pulizia e messa in sicurezza;

VISTO il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 15.06.2021, con il quale è stato disposto di affidare alla Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), C.F. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988, l'immediata esecuzione delle opere di pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Vallaro a seguito del dissesto lungo il versante sinistro;

PRECISATO che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi, come da nota pervenuta via PEC in data 15.06.2021 al prot. n. 1827, con la quale la Ditta Moranda Claudio ha offerto un ribasso pari al 1,00% da applicarsi all'elenco prezzi proposto;

RICHIAMATA la nota prot. n. Z1.2021.0026381 del 11.06.2021 con la quale la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia ha autorizzato lo stralcio di un primo intervento urgente di messa in sicurezza del torrente Vallaro, per un importo massimo di € 120.000,00, a valere sull'acconto del contributo già corrisposto per le opere di "Sistemazione del torrente Vallaro - 1° e 2° lotto" di cui alla D.G.R. n. XI/3671 del 13.10.2020;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.06.2021 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 23.06.2021, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 70.000,00, con il seguente quadro economico:

1) LAVORI:	
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 49.072,32
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 7.500,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 56.572,32
2) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 12.445,91
ARROTONDAMENTI E RIBASSO	€ 981,77
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 13.427,68
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 70.000,00

DATO ATTO che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 (coperto in parte da Fondo Pluriennale Vincolato) la spesa complessiva di € 70.000,00 a valere sullo stanziamento per le opere di "Sistemazione del torrente Vallaro - 1° e 2° lotto", finanziate da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. XI/3671 del 13.10.2020;

PRESO ATTO che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte della Ditta Moranda Claudio, ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati in data 15.06.2021, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

RICHIAMATA la nota in data 23.06.2021, pervenuta al prot. n. 1959 del 23.06.2021, con la quale la Ditta Moranda Claudio ha comunicato il subaffidamento, a favore della Ditta Elimast S.r.l. con sede in Via Fornaci n. 45/47 a Artogne (BS), dei voli aerei per il trasposto dei tronchi, avente un'incidenza della mano d'opera inferiore al 50% e, pertanto, non assimilabile al subappalto, in quanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 13.07.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Moranda Claudio ha eseguito lavori per un importo finale di € 56.556,06;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Moranda Claudio ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 15.07.2021 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di proprietà interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 20.07.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 56.556,06 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 23.07.2021 (numero protocollo INPS_26314151 valido fino al 22.09.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Moranda Claudio nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per la pulizia e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Vallaro a seguito di dissesto lungo il versante sinistro (CUP I15H20000250002 - CIG 8793765C6F) eseguiti dalla Ditta Moranda Claudio con sede

in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;

2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 20.07.2021;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 56.556,06 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Moranda Claudio;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Moranda Claudio, per i motivi sopra esposti, la somma di € 56.556,06 oltre IVA 22% per un totale di € 68.998,39;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 68.998,39, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 (coperto in parte da Fondo Pluriennale Vincolato);
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 69.028,39, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 49.072,32	€ 49.056,06	- € 16,26
Oneri per la sicurezza	€ 7.500,00	€ 7.500,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 56.572,32	€ 56.556,06	- € 16,26
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 12.445,91	€ 12.442,33	- € 3,58
Contributo ANAC	----	€ 30,00	+ € 30,00
Arrotondamenti e ribasso	€ 981,77	----	- € 981,77
Totale somme a disposizione	€ 13.427,68	€ 12.472,33	- € 955,35
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 70.000,00	€ 69.028,39	- € 971,61

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
110	26.06.2021	€ 26.568,30	0902202	X	2021
111	26.06.2021	€ 42.430,09	0902202	---	2021

VIONE, 24.07.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 24.07.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 321 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 27 LUG. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 27 LUG. 2021 al 11 AGO. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 27 LUG. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 27 LUG. 2021



Il Funzionario incaricato

IL MESSO PUBBLICATORE
Fabrizio Fiva