



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **51/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO DISSESTI INDOTTI DALLA TEMPESTA "VAIA" NELLE VALLI DI DUSMEZZA E VALUCLA APPARTENENTI AL R.I.M. (CUP I13H19000570006 - CIG 8691824013)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA MORANDA CLAUDIO CON SEDE IN CORTENO GOLGI (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI DI VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

L'anno duemilaventuno, addì **DUE** del mese di **AGOSTO** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 51 DEL 02 AGOSTO 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E REGIMAZIONE IDRAULICA PER RIPRISTINO DISSESTI INDOTTI DALLA TEMPESTA "VAIA" NELLE VALLI DI DUSMEZZA E VALUCLA APPARTENENTI AL R.I.M. (CUP I13H19000570006 - CIG 8691824013)". LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA MORANDA CLAUDIO CON SEDE IN CORTENO GOLGI (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALLO STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI DI VIONE (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che il giorno 29.10.2018 la tempesta denominata "Vaia" ha provocato lo sradicamento di numerose piante lungo le aste incise dei torrenti denominati "Dusmezza" e "Valucle", appartenenti al Reticolo Idrico Minore (R.I.M.);

DATO ATTO che si rende pertanto necessario attuare degli interventi urgenti al fine di mettere in sicurezza le predette aree mediante specifiche opere di difesa del suolo e di regimazione idraulica, anche ai fini della pubblica incolumità degli utenti della sottostante viabilità (strade comunali, S.P. n. 80 e S.S. n. 42);

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 71 del 10.09.2019 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la progettazione dei predetti lavori allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati di Vione (BS), al fine di poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione nel bando di Regione Lombardia denominato "Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica" di cui al Decreto del Dirigente dell'Unità organizzativa rapporti con gli enti locali e loro aggregazioni, coordinamento degli uffici territoriali regionali n. 11739 del 06.08.2019;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 12.09.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristino dissesti indotti dalla tempesta "Vaia" nelle valli di Dusmezza e Valucla appartenenti al R.I.M. (CUP I13H19000570006)" nella soluzione progettuale redatta dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 140.000,00;

DATO ATTO che in data 13.09.2019 è stata presentata domanda a valere sui fondi messi a disposizione dal predetto bando regionale "Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica";

VISTA la nota prot. n. 41113 in data 24.10.2019 con la quale Regione Lombardia ha comunicato gli esiti istruttori del sopracitato bando e dal quale risulta che il Comune di Vione è assegnatario di un contributo pari ad € 100.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, a seguito della concessione del predetto finanziamento ed effettuate le necessarie valutazioni sulle risorse disponibili a Bilancio, ha ritenuto necessario procedere, nei limiti di quanto previsto dal bando regionale, alla riduzione dell'importo complessivo dell'opera da € 140.000,00 ad € 114.000,00;

RICHIAMATA la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 96 del 05.12.2019 con la quale è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la revisione progettuale, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere allo Studio d'Ingegneria Riva e Associati di Vione (BS);

VISTO il Decreto della Comunità Montana di Valle Camonica n. 036/20 del 28.08.2020 di autorizzazione all'esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. n. 31/2008, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 12/2005;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 29.08.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristino dissesti indotti dalla tempesta "Vaia" nelle valli di Dusmezza e Valucla appartenenti al R.I.M. (CUP I13H19000570006)" nella soluzione progettuale revisionata dal soggetto incaricato Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 114.000,00 di cui € 82.103,42 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 7.000,00) ed € 31.896,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 110 in data 30.12.2020 è stata indetta la procedura di affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi a due i più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";

RICHIAMATA la nota prot. n. 270 del 23.01.2021 con la quale è stato chiesto, attraverso la piattaforma SINTEL (procedura n. 134441423), ai cinque operatori economici individuati con la predetta determinazione di indizione, di formulare entro le ore 20.00 del giorno 12.02.2021 la propria offerta per l'esecuzione delle opere di che trattasi;

VISTO il report della procedura SINTEL n. 134441423 generato in data 13.02.2021, nel quale si evidenzia che entro il suddetto termine non è stata presentata alcuna offerta valida e, pertanto, l'esperimento di gara risulta deserto;

PRESO ATTO che, in considerazione del mutato stato dei luoghi tra l'approvazione della prima versione del progetto definitivo - esecutivo e l'indizione della procedura di affidamento (con ulteriore sradicamento di piante nei due alvei incisi), la previsione progettuale di effettuare l'esbosco tramite trattoria munita di verricello e/o mediante gru a cavo tipo Blondin non risulta ad oggi tecnicamente attuabile, così come espresso dagli operatori economici invitati durante i sopralluoghi effettuati in loco;

DATO ATTO che a seguito di tali considerazioni e, al fine di poter procedere all'affidamenti dei lavori in tempi certi, è stato richiesto al progettista Studio d'Ingegneria Riva e Associati di provvedere alla revisione del progetto definitivo - esecutivo prevedendo, per l'esbosco, l'uso di elicottero e, altresì, di aggiornare tutti i relativi prezzi unitari;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 27.02.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristino dissesti indotti dalla tempesta "Vaia" nelle valli di Dusmezza e Valucia appartenenti al R.I.M. (CUP I13H19000570006)" nella soluzione progettuale revisionata dallo Studio d'Ingegneria Riva e Associati, comportante una spesa complessiva di € 114.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 75.169,49
➤ Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00
➤ Totale appalto	€ 82.169,49
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 31.830,51
➤ Totale generale	€ 114.000,00

PRESO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato), e che la stessa viene finanziata per € 100.000,00 mediante contributo regionale di cui al bando "Invito ai Comuni lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica" e per € 14.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (avanzo di amministrazione);

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 14 in data 05.03.2021 è stato indetto il secondo esperimento di gara per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, previa richiesta di preventivi a due i più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";

RICHIAMATA la nota prot. n. 774 del 09.03.2021 con la quale è stato chiesto, attraverso la piattaforma SINTEL (procedura n. 135811739), ai quattordici operatori economici individuati con la predetta determinazione di indizione, di formulare entro le ore 23.00 del giorno 22.03.2021 la propria offerta per l'esecuzione delle opere di che trattasi;

VISTO il report della procedura SINTEL n. 135811739 generato in data 23.03.2021, nel quale si evidenzia che entro il suddetto termine non è stata presentata alcuna offerta valida e, pertanto, l'esperimento di gara risulta deserto;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 15 in data 24.03.2021 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, a favore del Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";

VISTA la lettera di invito prot. n. 943 del 25.03.2021 con la quale è stato chiesto attraverso la piattaforma SINTEL (procedura n. 136396135), al Consorzio Forestale Due Parchi di formulare un ribasso percentuale, da applicarsi sui prezzi unitari posti a base di gara, per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTO il report della procedura SINTEL n. 136396135 generato in data 31.03.2021, nel quale si evidenzia che entro il termine assegnato il Consorzio Forestale Due Parchi non ha presentato alcuna offerta valida e; pertanto, l'esperimento di gara risulta deserto;

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 18 in data 01.04.2021 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, a favore della Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 28 in data 09.04.2021 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta Moranda Claudio per un importo contrattuale di € 81.417,80 oltre I.V.A. 22%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 1,000% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 74.417,80 oltre ad € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 36 in data 04.05.2021 con la quale è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori a favore della Ditta Moranda Claudio;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 20.05.2021 Rep. n. 874, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici, Successioni e Rimborsi IVA di Brescia in data 25.05.2021, Serie 1T Numero 27297;
- il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza redatto in data 14.04.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati;

CONSIDERATO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 42 del 25.05.2021 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, il primo SAL e liquidato alla Ditta Moranda Claudio il primo certificato di pagamento per l'importo di netti € 38.608,83 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 47.102,77;
- con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 58 del 06.07.2021 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2, il secondo SAL (finale) e liquidato alla Ditta Moranda Claudio il secondo certificato di pagamento per l'importo di netti € 42.367,17 oltre I.V.A. 22% per un totale complessivo di € 51.687,95;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 11.06.2021 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Moranda Claudio ha eseguito lavori per un importo finale di € 81.382,91;
- sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per l'importo complessivo di € 80.976,00;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Moranda Claudio ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010), effettuata dal 30.06.2021 al 15.07.2021, non risultano contestazioni in merito, come attestato dal Sindaco con nota in data 16.07.2021 prot. n. 2240;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati in data 20.07.2021, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 406,91 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 31.07.2021 (numero protocollo INPS_26314151 valido fino al 22.09.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Moranda Claudio nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

PRESA VISIONE della fattura elettronica n. FATTPA 1_21 del 28.07.2021 presentata dallo Studio d'Ingegneria Riva e Associati riferita alle competenze professionali per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere di che trattasi, per l'importo di € 4.743,16 oltre contributo integrativo 4%-5% e IVA 22%;

VERIFICATA a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 05.12.2019;

PRESO ATTO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la fattura elettronica presentata dallo Studio d'Ingegneria Riva e Associati, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte di Inarcassa;

RITENUTO infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 749,39 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Opere di difesa del suolo e regimazione idraulica per ripristino dissesti indotti dalla tempesta "Vaia" nelle valli di Dusmezza e Valucla appartenenti al R.I.M. (CUP I13H19000570006 - CIG 8691824013)" eseguiti dalla Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Riva Gianluigi dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati in data 20.07.2021;
- 3. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 81.382,91 da cui, deducendo i pagamenti in acconto pari ad € 80.976,00, resta il residuo credito liquidabile alla Ditta Moranda Claudio di € 406,91;
- 4. LIQUIDARE** alla Ditta Moranda Claudio, per i motivi sopra esposti, la somma di € 406,91 oltre IVA 22% per un totale di € 496,43 (rif. cod. CIG 8691824013);
- 5. LIQUIDARE** a favore dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati le competenze professionali per la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva delle opere inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 4.743,16 oltre al contributo integrativo 4%-5% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 6.026,80 (CIG Z5D2ACB4D6), previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva da parte di Inarcassa;
- 6. ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 749,39 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - attività di supporto al RUP - € 420,71 pari al 32% del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative interne (corrispondente all'80% dei fondi complessivamente destinati - rif. artt. 3 e 5 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 316,80
- oneri riflessi € 103,91 (C.P.DEL. € 75,40 - IRAP € 26,93 - INAIL € 1,58);

IMPORTO DA ACCANTONARE:

fondo per l'innovazione - € 328,68 pari al 20% dei fondi complessivamente destinati (rif. art. 3 del Regolamento) da destinarsi all'acquisto di beni, software e altre strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

- 7. DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 7.272,62, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato);
- 8. PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 112.120,14, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 75.169,49	€ 74.382,91	- € 786,58
Oneri per la sicurezza	€ 7.000,00	€ 7.000,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 82.169,49	€ 81.382,91	- € 786,58
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 22%	€ 18.077,29	€ 17.904,24	- € 173,05
Spese tecniche	€ 9.500,00	€ 9.493,16	- € 6,84
C.I. e IVA su spese tecniche	€ 2.553,60	€ 2.560,44	+ € 6,84
Incentivo per funzioni tecniche	€ 1.643,39	€ 749,39	- € 894,00
Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 26,23	----	- € 26,23
Totale somme a disposizione	€ 31.830,51	€ 30.737,23	- € 1.093,28
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 114.000,00	€ 112.120,14	- € 1.879,86

- 9. AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Moranda Claudio a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- 10. DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

11. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
12. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
230	06.12.2019	€ 496,43	0902202	X	2021
		€ 6.026,80			
		€ 749,39			

VIONE, 02.08.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 02.08.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 339 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, / 6 AGO. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal / 6 AGO. 2021 al 21 AGO. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, / 6 AGO. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, / 6 AGO. 2021



Il Funzionario incaricato
IL MESSO NOTIFICATORE

[Handwritten signature]
[Handwritten name]