



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	167
DATA	03/06/2020

OGGETTO :

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA
STRADA INTERCOMUNALE "CETO - BRAONE - NIARDO" IN
COMUNE DI BRAONE -ANNUALITA' 2016-17
CUP: G67H16001000003 CIG: 79812911B1
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 30 in data 20.12.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2020/2022;
- con deliberazione assembleare n. 31 in data 20.12.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- con Decreto del Presidente n. 1/2020 in data 03.01.2020, prot. 23, sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2020 e fino al 31.07.2020;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 13.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica

Premesso che:

-in esito alla procedura negoziata esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2. lett. c), del D. Lgs 50/2016, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico-LL.PP. n. 423 del 16.11.2019 l'appalto in oggetto veniva aggiudicato in via definitiva alla ditta R.T.I. GE.TI. costruzioni generali srl con sede in Via Pian Due Torri 55 ROMA RM 00139- Trivellazioni Italia S.r.l. con sede in Via Cerza Di Nauro, SNC 82030 CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN), (nel prosieguo "Ditta Appaltatrice") dei lavori di cui sopra, per un importo netto di € 157.431,24, compreso oneri per la sicurezza per € 5.000,00;

- con contratto n. 1114 in data 05.11.2019, registrato a Brescia in data 06.11.2019 al n. 22243/1T è stato formalizzato l'appalto di che trattasi;

- i lavori sono stati consegnati in data 03.12.2019, giusto verbale di consegna in pari data, che stabilisce il termine di ultimazione al giorno 31.03.2020;

- i lavori sono stati sospesi dal giorno 20.12.2019 al 13.01.2020;

- con propria determinazione n. 36 in data 05.02.2020 è stata liquidata alla Ditta Appaltatrice l'anticipazione del 20% dell'importo di contratto da recuperarsi progressivamente sugli stati di avanzamento lavori ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016;

- a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, a seguito di specifica richiesta, con nota in data 13.03.2020 prot. n. 0002955, il Responsabile del Procedimento ha concesso all'Impresa appaltatrice una proroga di 40 giorni per l'ultimazione dei lavori, portando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 10.05.2020;

- i lavori sono stati sospesi a seguito del DPCM 22.03.2020 per il perdurare dell'emergenza COVID-19, a partire dal 23.03.2020 e sino al 4 maggio 2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento in data 25.03.2020 ha emesso il primo Certificato di pagamento ammontante ad euro € 56.300,00 oltre all'IVA di legge;
- in data 28.05.2020, l'ing. Andrea Baccari della ditta appaltatrice, richiedeva al Rup indicazioni circa la possibile ripresa dei lavori in data 04.05.2020, alla quale replicava il Rup invitando il legale rappresentante a rapportarsi con la DL per il disbrigo delle incombenze propedeutiche alla ripresa dei lavori;
- All'esito dell'apertura dei cantieri edili (in data 04.05.2020 in riferimento al DPCM 26.04.2020) la Direzione Lavori ha assunto una serie di interlocuzioni con la ditta appaltatrice finalizzate alla ripresa dei lavori;
- in data 06.05.2020 la Ditta Appaltatrice ha comunicato la propria richiesta di maggiori oneri per la ripresa dei lavori allegando la maggior onerosità dovuta al rispetto del protocollo di cui all'allegato VII di cui al DPCM 26.04.2020, nonché preannunciato una serie di maggiori oneri dovuto all'aumento delle spese generali, ai costi di vitto e alloggio del personale in trasferta, diminuita produttività ecc;
- in data 15.05.2020 la Stazione Appaltante ha riconosciuto la causa di forma maggiore per gli oneri inerenti al protocollo di cui all'allegato VII del DPCM 26.04.2020 dichiarandosi disposta a riconoscere il 50% degli extra costi da calcolare con le modalità di cui al DPR 207/2010 e DM 49/2018, mentre in relazione alle ulteriori pretese, fermi i presupposti della "causa di forza maggiore" da valutarsi ove fosse emerso che le metodologie operative adottate in attuazione ai nuovi protocolli anti-contagio fossero foriere di una sensibile perdita di produttività in relazione alle specifiche lavorazioni previste in contratto;

RICHIAMATA la nota della Ditta Appaltatrice in data 18.05.2020 (acclarata al protocollo dell'Ente in data 19 maggio 2020 al n. 0004520) con la quale la stessa ha richiesto la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016;

VISTA la nota n. prot. 0004675 del 21.05.2020 con la quale il Responsabile del Procedimento ha attivato l'avvio del procedimento per l'accoglimento della risoluzione del contratto rep. 1114 ricorrendo la fattispecie invocata di cui al comma 2 art. 107 D.lgs 50/2016, richiedendo nel contempo alla Direzione Lavori la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice all'attualità non ha ancora provveduto alla ripetizione dell'acconto erogato con determina n 36 in data 05.02.2020, integrata con determina 53 del 11.02.2020, per l'importo di € 21.508,76 (€

17.630,13 per lavori + € 3.878,63 per IVA 22%) corrispondente alla parte dei lavori che non saranno eseguiti;

RICHIAMATA la nota in data 20.05.2020 (protocollo n. 0004577), con la quale il Direttore Lavori, ha richiesto alla Ditta Appaltatrice l'apprestamento delle attività necessarie alla messa in sicurezza del cantiere propedeutiche allo smobilitamento dello stesso;

VISTA la nota in data 22.05.2020 (protocollo n. 4745), con la quale il Direttore Lavori ordina all'Impresa l'immediato interrimento degli scavi con materiale accumulato in loco;

DATO ATTO che con nota in data 22.05.2020 (protocollo n. 4717) la Ditta Appaltatrice ha preso atto dell'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

VERIFICATO ALTRESI':

- 1) che la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla ripetizione dell'acconto erogato con determina n. 36 in data 05.02.2020, integrata con determina 53 del 11.02.2020;
- 2) che la direzione lavori dovrà provvedere alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti;
- 3) che il collaudatore nominato all'uopo, nella persona dell'ing. Damiola Cesare, dovrà provvedere alla redazione della relazione di verifica strutturale parziale sulle opere eseguite;
- 4) dato atto che l'avviso ai creditori è in corso di pubblicazione (scadenza 06.06.2020);

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente

provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di accogliere la richiesta avanzata dalla ditta appaltatrice in merito alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 107 comma 2 del Dlgs 50/2016;
2. di procedere alla risoluzione contratto n. 1114 in data 05.11.2019, registrato a Brescia in data 06.11.2019 al n. 22243/1T con effetto dalla data di esecutività del presente atto;
3. di dare atto che a seguito della risoluzione concorsuale si dovrà procedere ai seguenti adempimenti:
 1. verifica della messa in sicurezza del cantiere preventivamente alla sua smobilitazione;
 2. collaudo statico parziale delle opere sin qui realizzate;
 3. redazione dello stato di consistenza e proposta di liquidazione delle eventuali risultanze creditorie parte ex appaltatrice;
 4. verifica ripetizione dell'acconto erogato con determina n 36 in data 05.02.2020, integrata con determina 53 del 11.02.2020 corrispondente alla parte dei lavori non eseguiti;
 5. approvazione risultanze collaudo statico parziale, risultanze avviso ai creditori, approvazione stato di consistenza ed eventuale liquidazioni partite creditorie ex appaltatore;
 6. svincolo polizze all'esito del positivo riscontro dei punti precedenti;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 167 del 03/06/2020

OGGETTO :	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE "CETO – BRAONE – NIARDO" IN COMUNE DI BRAONE –ANNUALITA' 2016-17 CUP: G67H16001000003 CIG: 79812911B1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 04/06/2020

Il Responsabile del Servizio

Mario Sala / INFOCERT SPA
