

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA **Determinazione n. 658 del 17/07/2024**

OGGETTO: Approvazione SAL n.4 dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine - DL n.34/2020 convertito in Legge n.77/2020: Piano di Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19 - DGR n.XI/3479/2020 All.5B.

CUP C47H20001890001

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto n.38/2024: “Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2024” veniva riapprovato il piano degli investimenti esercizio 2024;
- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 “Monitoraggio ed aggiornamento del Piano” prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, sono stati emanati da parte del Governo una serie di Decreti Legge, successivamente convertiti in Legge;
- i commi 1-2-3-4 dell'art.2 del DL n.34/2020 convertito nella Legge n.77/2020: “Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19”, prevedevano una serie di interventi per il rafforzamento e potenziamento dei Pronto Soccorso, delle Terapie Intensive e delle semi intensive delle strutture ospedaliere italiane;
- con decreti numero: 3264/2020, 3331/2020, 3479/2020, la Giunta Regionale recepiva le indicazioni derivanti dai commi sopra richiamati e definiva un “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020”;
- con DGR n.XI/3479/2020, allegato 5B, venivano autorizzate le opere di “Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico” per l'unità semi-intensiva di tipo A, Stroke Unit, dell'ospedale di Esine per un importo complessivo pari a € 1.306.700,00, di cui € 650.000,00 per lavori, € 485.000,00 per apparecchiature e € 171.700,00 per IVA di legge;
- con decreto n.722/2020 veniva preso atto degli stanziamenti a favore dell'ASST della Valcamonica nell'ambito del “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL 34/2020”;
- con decreto n.767/2020 si procedeva, per le motivazioni ivi indicate e qui da intendersi integralmente riportate, richiamate e trascritte ad affidare, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, la redazione della progettazione degli interventi di “Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico” presso l'Ospedale di Esine, dei locali adibiti a Stroke Unit, autorizzati dall'Allegato 5 B alla DGR XI/3479/2020;
- nel corso della redazione del progetto definitivo si riscontrava la necessità di incrementare la quota finanziata per l'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico” per la Stroke Unit, dell'ospedale di Esine. Rilevata la presenza di economie nell'ambito dell'approvvigionamento di attrezzature nel medesimo intervento e nell'intervento denominato “Adeguamento locale OBI requisiti di TI - Adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, videosorveglianza, assistenze) - Adeguamento tecnologico”, si è provveduto a presentare formale istanza di rimodulazione dei quadri economici;
- con DGR n.XI/5850/2022 “Piano di riordino della rete ospedaliera: attuazione dell'art.2 del DL n.34/2020 - DGR n.XI/3264/2020, DGR n.XI/4468/202 - Secondo riallineamento del Piano”, Regione Lombardia accoglieva la proposta di rimodulazione presentata da codesta ASST, approvando nell'allegato A, per l'esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico” per la Stroke Unit,

dell'Ospedale di Esine, un importo complessivo pari a € 1.490.399,99, di cui € 900.000,00 per lavori, € 410.163,93 per apparecchiature e € 180.236,06 per IVA di legge;

- con decreto n.58/2022 veniva approvato il progetto definitivo per le opere in oggetto;

- con Decreto del Ministero della Salute n.MDS/DGPROGS/48 del 30.3.2022, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti con il n.1124 in data 22.4.2022, è stato approvato il secondo riallineamento del Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020, così come approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.XI/5850/2022;

- con decreto n.361/2022 si prendeva atto della DGR n.XI/5850/2022 e del Decreto del Ministero della Salute n.MDS/DGPROGS/48 per il riallineamento dei quadri economici di cui al DL n.34/2020;

- con decreto n.842/2022 veniva approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto e veniva autorizzato il RUP Geom. Francesco Minolfi all'emissione dell'Ordine di Acquisto - ODA per l'esecuzione dei lavori in oggetto, nell'ambito del sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalto integrato, nei confronti dell'impresa aggiudicataria Valori scarl Consorzio Stabile;

- in data 6.3.2023 si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Valori scarl Consorzio Stabile dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, per un importo complessivo di € 754.432,57 (oneri della sicurezza compresi, IVA di legge esclusa), il quale veniva registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Breno al n.158/3 il 9.3.2023, repertorio n.5/23;

- il RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA comunicava per le vie brevi al RUP di aver individuato come Direttore Lavori l'Ing. Roberto Capra e come Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Sonia Baldelli;

- in data 18.4.2023 si procedeva alla consegna dei "Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

- con decreto n.314/2023 si autorizzava l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.35, co.18, del D.Lgs n.50/2016 e smi;

- con determina n.706/2023 veniva collocato a riposo, per raggiunto limite ordinamentale con diritto a pensione, il RUP Geom. Francesco Minolfi;

- con decreto n.564/2023, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine l'Ing. Marco Bottazzi, Dirigente del STP dell'ASST della Valcamonica;

- con decreto n.769/2023 veniva formalizzato l'impegno di spesa relativo ai servizi di progettazione, Direzione Lavori e CSE, affidato al raggruppamento di professionisti costituito da: Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA, per un importo pari ad € 36.716,50 oltre a CNPAIALP e IVA di legge;

- con decreti n.769/2023, n.791/2023 e n.168/2024 venivano approvati atti di contabilità inerenti lo Stato di Avanzamento Lavori n.1, n.2 e n.3 e si procedeva alla liquidazione delle relative competenze alla Valori scarl Consorzio Stabile;

VISTI:

- gli atti di contabilità inerenti il 4° SAL dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 21.6.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Roberto Capra trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.17415/24 il 8.7.2024 composti da:

- Libretto delle misure n.4 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.4 (composto da n.2 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.4 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 21.6.2024 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite comprensive di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta è pari a € 683.117,07, oltre ad IVA al 10%;

- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 21.6.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 104.398,08) dell'importo complessivo di € 194.149,81, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 17.649,98;

RITENUTO di corrispondere al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA un importo complessivo pari a € 12.212,48 (di cui € 385,01 per CNPAIALP 4% e € 2.202,25 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016;

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2024 mediante finanziamento alla DGR n.XI/3479/2020 All.5 B moduli di semi intensiva;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell'istruttoria;

ACQUISITA altresì l'attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di atti di contabilità inerenti il 4° SAL dei lavori di “Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico” dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine, eseguiti alla data del 21.6.2024, prodotti dal Direttore Lavori, Ing. Roberto Capra trasmessi con nota registrata al prot. ASST al n.17415/24 il 8.7.2024 composti da:

- Libretto delle misure n.4 (composto da n.2 pagine);
- Registro di contabilità n.4 (composto da n.2 pagine);

- Sommario Registro di Contabilità al SAL n.4 (composto da n.3 pagine);
- Stato di Avanzamento Lavori n.4 a tutto il 21.6.2024 (composto da n.3 pagine), dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite comprensive di oneri della sicurezza, al netto del ribasso d'asta è pari a € 683.117,07, oltre ad IVA al 10%;
- Certificato di pagamento n.2 (composto da n.1 pagina) redatto in data 21.6.2024 dal quale risulta che si può procedere al pagamento (al netto del recupero di parte dell'anticipazione già erogata per un importo di € 104.398,08) dell'importo complessivo di € 194.149,81, comprensivo di oneri della sicurezza e IVA al 10% per un importo di € 17.649,98;

2 - di liquidare alla Valori scarl Consorzio Stabile l'importo di € 176.499,83 comprensivi di oneri per la sicurezza oltre ad IVA al 10% per € 17.649,98, per complessivi € 194.149,81 corrispondente al SAL n.4 dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

3 - di liquidare al RTP Proger SpA, Inar srl e Manens-Tifs SpA un importo complessivo pari a € 12.212,48 (di cui € 385,01 per CNPAIALP 4% e € 2.202,25 per IVA 22%), corrispondente al SAL n.4 dell'incarico per la direzione lavori e CSE in fase di esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione per miglioramento, ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a Stroke Unit presso l'Ospedale di Esine;

4 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 206.362,29 (di cui € 385,01 per CNPAIALP al 4%, € 2.202,25 per IVA al 22% e € 17.649,98 per IVA al 10%);

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE DELLA SC
GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
(Ing. Marco Bottazzi)

OGGETTO: APPROVAZIONE SAL N.4 DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE PER MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO” DEI LOCALI ADIBITI A STROKE UNIT PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE - DECRETO LEGGE N.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020: PIANO DI RIORDINO DELLA RETE OSPEDALIERA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 - DGR N.XI/3479/2020 ALL.5B. CUP C47H20001890001

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 17/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 206.362,29 (di cui € 385,01 per CNPAIALP al 4%, € 2.202,25 per IVA al 22% e € 17.649,98 per IVA al 10%) annotata nel Bilancio 2024, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2024	SAL n.4 DL e CSE Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."	0208000426 FORN.C/ANT. DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Legge n.77/2020, art.2, comma 9	DGR3479_5B	€ 12.212,48	€ 0,00	€ 12.212,48	
2024	SAL n.4 Lavori di "Ristrutturazione per miglioramento ed ampliamento ed adeguamento tecnologico" dei locali adibiti a stroke Unit dell' Ospedale di Esine."	0208000426 FORN.C/ANT. DGR X/3479 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA 2002000090 CONTR.C/CAP. DGR 3479/2020 ALL.5B ADEG.TERAPIA SEMINTENSIVA	3300000 Gestione emergenza da COVID - 19	Legge n.77/2020, art.2, comma 9	DGR3479_5B	€ 194.149,81	€ 0,00	€ 194.149,81	
		TOTALE				€ 206.362,29	€ 0,00	€ 206.362,29	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 16.7.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ASST VALCAMONICA
via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

LIBRETTO DELLE MISURE – LAVORI A CORPO
Corrispondente al SAL n.4

LIBRETTO DELLE MISURE

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA

LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Data della misura	% Negativi	% Positivi
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI					
03	02.01	Demolizioni e rimozioni	21/06/24		0,58%
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	21/06/24		70,82%
09	02.07	Serramenti e infissi	21/06/24		100,00%
11	02.09	Varie	21/06/24		49,10%
12	02.10	Assistenze murarie	21/06/24		90,85%

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Data della misura	% Negativi	% Positivi
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI					
13	03.01	200 Conduttori	21/06/24		28,93%
14	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	21/06/24		89,03%
16	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	21/06/24		81,48%
18	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	21/06/24		89,23%
19	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	21/06/24		62,23%
20	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	21/06/24		73,86%
21	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	21/06/24		46,29%
22	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	21/06/24		28,98%
23	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	21/06/24		80,00%
24	03.12	218 Chiamata infermiera	21/06/24		48,64%
25	03.13	219 Impianto orologi	21/06/24		20,00%
26	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	21/06/24		32,68%
27	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	21/06/24		28,73%

Esine, 21.06.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA
via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

REGISTRO DI CONTABILITA' – LAVORI A CORPO
Corrispondente al SAL n.4

REGISTRO DI CONTABILITA'

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA
 LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001
 IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Libretto n°	Pagina n°	Data della misura	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI								
03	02.01	Demolizioni e rimozioni	3	2	6/3/24	0,58%	€ 12.440,61	€ 69,75
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	3	2	6/3/24	70,82%	€ 47282,89	€ 24.398,09
09	02.07	Serramenti e infissi	3	2	6/3/24	100,00%	€ 83.751,13	€ 83.751,13
11	02.09	Varie	3	2	6/3/24	49,10%	€ 4704,73	€ 839,99
12	02.10	Assistenze murarie	3	2	6/3/24	90,85%	€ 30808,83	€ 26.351,97
TOTALE CATEGORIA EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI						47,85%	€ 282.999,10	€ 135.410,93

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	Libretto n°	Pagina n°	Data della misura	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI								
13	03.01	200 Conduttori	3	2	6/3/24	28,93%	€ 45.413,11	€ 12.280,91
14	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	3	2	6/3/24	89,03%	€ 12.890,61	€ 11.476,51
16	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	3	2	6/3/24	81,48%	€ 28.988,13	€ 23.619,53
18	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	3	2	6/3/24	89,23%	€ 1.820,54	€ 1.624,47
19	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	3	2	6/3/24	62,23%	€ 27.415,99	€ 17.060,97
20	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	3	2	6/3/24	42,17%	€ 32.949,79	€ 13.893,86
21	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	3	2	6/3/24	46,29%	€ 1.537,81	€ 711,85
22	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	3	2	6/3/24	28,98%	€ 9364,04	€ 2713,70
23	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	3	2	6/3/24	80,00%	€ 884,10	€ 707,28
24	03.12	218 Chiamata infermiera	3	2	6/3/24	48,64%	€ 11.365,97	€ 5.528,41
25	03.13	219 Impianto orologi	3	2	6/3/24	20,00%	€ 2.826,86	€ 565,37
26	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	3	2	6/3/24	32,68%	€ 28460,20	€ 9300,79
27	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	3	2	6/3/24	28,73%	€ 2.579,96	€ 741,22
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI						27,28%	€ 367.336,59	€ 100.224,87

TOTALE LAVORI A CORPO							€ 235.635,80
------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Esine, 21.06.2024

Il Direttore dei Lavori
 Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA
via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA' – LAVORI A CORPO
Corrispondente al SAL n.4

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA

LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO				
01	01.01	Opere in carpenteria metallica	2	100,00%	€ 11.056,15	€ 11.056,15
02	01.02	Impermeabilizzazioni	2	100,00%	€ 1.046,60	€ 1.046,60
TOTALE CATEGORIA COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO				100,00%	€ 12.102,75	€ 12.102,75

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI				
3	02.01	Demolizioni e rimozioni	1	96,15%	€ 12.440,61	€ 11.961,49
			2	0,02%	€ 12.440,61	€ 2,72
			3	3,83%	€ 12.440,61	€ 476,40
4	02.02	Sottofondi	2	100,00%	€ 3.153,08	€ 3.153,08
5	02.03	Pareti e contropareti in cartongesso	1	41,76%	€ 60.375,31	€ 25.215,19
			2	58,24%	€ 60.375,31	€ 35.160,12
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	2	6,69%	€ 47.282,89	€ 3.164,17
			3	40,41%	€ 60.375,31	€ 24.398,09
			4	36,95%	€ 47.282,89	€ 17.469,57
07	02.05	Placcaggio solai	1	100,00%	€ 15.930,00	€ 15.930,00
08	02.06	Controsoffitti e velette	2	87,61%	€ 24.552,52	€ 21.510,84
			4	12,39%	€ 24.552,52	€ 3.041,68
09	02.07	Serramenti e infissi	3	100,00%	€ 83.751,13	€ 40.930,37
			4	100,00%	€ 83.751,13	€ 42.820,76
11	02.09	Varie	2	18,50%	€ 4.704,73	€ 870,61
			3	17,85%	€ 4.704,73	€ 839,99
			4	63,64%	€ 4.704,73	€ 2.994,13
12	02.10	Assistenze murarie	1	8,62%	€ 30.808,83	€ 2.655,22
			3	85,53%	€ 30.808,83	€ 26.351,97
			4	5,85%	€ 30.808,83	€ 1.801,64
TOTALE CATEGORIA EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI				99,20%	€ 282.999,10	€ 280.748,04

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI				
13	03.01	200 Conduttori	3	34,13%	€ 45.413,11	€ 15.501,24
14	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	3	89,03%	€ 12.890,61	€ 11.477,05
14	03.03	202 Quadri elettrici	3	0,00%	€ 125.143,32	€ 0,00
16	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	3	81,99%	€ 28.988,13	€ 23.766,19
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	3	20,00%	€ 35.696,16	€ 7.139,24
18	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	3	98,97%	€ 1.820,54	€ 1.801,81

19	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	3		62,23%	€ 27.415,99	€ 17.061,47
20	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	3		28,89%	€ 32.949,79	€ 9.519,46
21	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	3		45,41%	€ 1.537,81	€ 698,38
22	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	3		22,63%	€ 9.364,04	€ 2.118,63
23	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	3		80,00%	€ 884,10	€ 707,28
24	03.12	218 Chiamata infermiera	3		30,00%	€ 11.365,97	€ 3.409,33
25	03.13	219 Impianto orologi	3		25,00%	€ 2.826,86	€ 706,72
26	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	3		21,03%	€ 28.460,20	€ 5.983,85
27	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	3		28,73%	€ 2.579,96	€ 741,33
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI					27,40%	€ 367.336,59	€ 100.631,98

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.		% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					
28	04.01	Impianto termofluidico	2		14,79%	€ 105.567,11	€ 15.615,85
			4		84,45%	€ 105.567,11	€ 89.149,80
29	04.02	Impianto aeraulico	1		27,82%	€ 231.028,84	€ 64.283,45
			2		62,89%	€ 231.028,84	€ 145.290,27
			4		7,84%	€ 231.028,84	€ 18.116,53
30	04.03	Regolazione automatica e supervisione	2		74,45%	€ 39.198,75	€ 29.182,71
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					96,23%	€ 375.794,70	€ 361.638,61

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	SAL n.		% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTO IDRICO SANITARIO					
31	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	1		30,30%	€ 24.551,48	€ 7.439,16
			2		39,58%	€ 24.551,48	€ 9.716,77
			4		29,25%	€ 24.551,48	€ 7.180,26
32	05.02	Impianto antincendio	2		88,96%	€ 1.744,71	€ 1.552,11
33	05.03	Impianto gas medicali	1		48,13%	€ 33.900,41	€ 16.315,48
			2		6,22%	€ 33.900,41	€ 2.109,68
TOTALE CATEGORIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO					73,61%	€ 60.196,60	€ 44.313,46

TOTALE LAVORI A CORPO							€ 799.434,84
						IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 26.577,77
						IMPORTO TOTALE SAL 1 COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 826.012,61

Esine, 06.03.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA
via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI – LAVORI A CORPO
Corrispondente al SAL n.4

STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

STAZIONE APPALTANTE: ASST VALCAMONICA

LAVORI: P.O. OSPEDALE DI ESINE REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT (CUP): C47H20001890001

IMPRESA: VALORI S.C.A.R.L. Consorzio Stabile

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			
01	01.01	Opere in carpenteria metallica	100,00%	€ 11.056,15	€ 11.056,15
02	01.02	Impermeabilizzazioni	100,00%	€ 1.046,60	€ 1.046,60
TOTALE CATEGORIA COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO			100,00%	€ 12.102,75	€ 12.102,75

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI			
03	02.01	Demolizioni e rimozioni	100,00%	€ 12.440,61	€ 12.440,61
04	02.02	Sottofondi	100,00%	€ 3.153,08	€ 3.153,08
05	02.03	Parapetti e controparapetti in cartongesso	100,00%	€ 60.375,31	€ 60.375,31
06	02.04	Pavimenti, rivestimenti e tinteggiature	80,00%	€ 47.282,89	€ 45.031,83
07	02.05	Placcaggio solai	100,00%	€ 15.930,00	€ 15.930,00
08	02.06	Controsoffitti e velette	100,00%	€ 24.552,52	€ 24.552,52
09	02.07	Serramenti e infissi	100,00%	€ 83.751,13	€ 83.751,13
10	02.09	Varie	100,00%	€ 4704,73	€ 4704,73
11	02.10	Assistenze Murarie	100,00%	€ 30808,83	€ 30808,83
TOTALE CATEGORIA EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI			99,20%	€ 282.999,10	€ 280.748,04

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
		IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI			
12	03.01	200 Conduttori	28,93%	€ 45.413,11	€ 15.501,24
13	03.02	201 Cavidotti e pozzetti	89,03%	€ 12.890,61	€ 11.477,05
14	03.03	202 Quadri elettrici	89,03%	€ 125.143,32	€ 0,00
15	03.04	208 Impianti di forza motrice e distribuzione secondaria	81,48%	€ 28.988,13	€ 23.766,19
16	03.05	209 Apparecchi illuminanti	81,48%	€ 35.696,16	€ 7.139,24
17	03.06	210 Impianti di terra, di equipotenzializzazione e di protezione contro scariche atmosferiche	89,23%	€ 1.820,54	€ 1.801,81
18	03.07	211 Impianto di cablaggio strutturato	62,23%	€ 27.415,99	€ 17.061,47
19	03.08	212 Impianto di rivelazione incendi	73,86%	€ 32.949,79	€ 9.519,46
20	03.09	213 Impianto di diffusione sonora	46,29%	€ 1.537,81	€ 698,38
21	03.10	215 Impianti di controllo accessi e videocitofonico	28,98%	€ 9364,04	€ 2118,63
22	03.11	216 Impianto di videosorveglianza TVCC	80,00%	€ 884,10	€ 707,28
23	03.12	218 Chiamata infermiera	48,64%	€ 11.365,97	€ 3.409,33

24	03.13	219 Impianto orologi	20,00%	€ 2.826,86	€ 706,72
25	03.14	221 Impianto di supervisione e controllo centralizzato	32,68%	€ 28.460,20	€ 5.983,85
26	03.15	222 Opere varie impianti elettrici e speciali	28,73%	€ 2.579,96	€ 741,33
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI			27,40%	€ 367.336,59	€ 100.631,98

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO					
27	04.01	Impianto termofluidico	38,04%	€ 105.567,11	€ 104.765,65
28	04.02	Impianto aeraulico	90,94%	€ 231.028,84	€ 227.690,25
29	04.03	Regolazione automatica e supervisione	53,57%	€ 39.198,75	€ 29.182,71
TOTALE CATEGORIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO			96,23%	€ 375.794,70	€ 361.638,61

Num. Ord. Computo	Tariffa computo	Descrizione	% SAL	Importo Appalto	Importo Eseguito
IMPIANTO IDRICO SANITARIO					
30	05.01	Impianto idricosanitario e scarichi	5863,00%	€ 24.551,48	€ 24.336,19
31	05.02	Impianto antincendio	86,63%	€ 1.744,71	€ 1.552,11
32	05.03	Impianto gas medicali	5438,00%	€ 33.900,41	€ 18.425,16
TOTALE CATEGORIA IMPIANTO IDRICO SANITARIO			73,61%	€ 60.196,60	€ 44.313,46

TOTALE LAVORI A CORPO		€ 1.098.429,74	€ 799.434,84
TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO			€ 683.117,07
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 38.412,84	€ 26.577,77
IMPORTO TOTALE SAL 4 COMPRESIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA			€ 709.694,84

Esine, 21.06.2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Roberto Capra



ASST VALCAMONICA
via Nissolina n.2 – 25043 Breno (BS)

Lavori di

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE, ACCORDO QUADRO, LOTTO GEOGRAFICO
LOMBARDIA, CIG 8444567523,
SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2, AREA TERRITORIALE BRESCIA 1

P.O. OSPEDALE DI ESINE
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVA STROKE-UNIT CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):
C47H20001890001

Impresa aggiudicataria

VALORI S.C.A.R.L. – Consorzio Stabile
Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma
p.iva e c.f. 08066951008

Contratto d'appalto

Contratto d'appalto del 06 marzo 2023
registrato a Breno in data 09/03/2023 con il n.158

CERTIFICATO PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N.3 DI EURO € 193.371,55

Corrispondente al certificato di pagamento del SAL n.4

