



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **65/24**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemilaventiquattro, addì **DIECI** del mese di **DICEMBRE** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TOMASI STEFANO - Sindaco	X	
- STERLI LUIGI - Vice Sindaco	X	
- TESTINI MAURO - Assessore		X
<b>TOTALI</b>	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 10 DICEMBRE 2024

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA BETON ASFALTI S.R.L. CON SEDE IN CIS (TN). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

**CONSIDERATO** che, a completamento degli interventi eseguiti negli anni 2020, 2021 e 2022, si intende realizzare le opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè, consistenti nel rifacimento di alcuni tratti del manto stradale ammalorato, mediante asportazione e posa di un nuovo conglomerato bituminoso, al fine di migliorare la viabilità e la sicurezza della circolazione stradale;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 17 in data 26.03.2024 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001)" il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Vione assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

**CONSIDERATO** che, in quanto trattasi di interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, può essere omesso il primo livello di progettazione (progetto di fattibilità tecnico-economica) a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso;

**VISTA** la propria deliberazione n. 18 in data 28.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 149.000,00 come da seguente quadro economico:

> Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 118.044,44
> Oneri per la sicurezza	€ 1.511,80
> Totale appalto	€ 119.556,24
> Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 29.443,76
> Totale generale	€ 149.000,00

**CONSIDERATO** che, con verbale in data 28.03.2024 sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Riva Fabrizio, si è proceduto alla preventiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO** che, al fine di finanziare le predette opere, in data 28.03.2024 è stata presentata istanza a valere sul fondo denominato "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni" (annualità 2023) di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 57 del 02.05.2024, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa al riparto del sopracitato fondo ed è stato concesso al Comune di Vione il contributo di € 149.000,00 per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026, e che la stessa viene finanziata mediante contributo ministeriale di cui all'art. 19, comma 1, del D.L. n. 104/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/2023 (Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni);

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 52 in data 02.08.2024 con la quale è stato dato avvio all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, tramite la piattaforma informatica di Regione Lombardia ARIA - SINTEL, certificata ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 59 in data 05.09.2024 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto delle opere in oggetto alla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), la quale ha offerto un ribasso del 4,100% corrispondente all'importo di € 113.204,62 oltre ad € 1.511,80 per oneri della sicurezza, per un importo di contratto pari ad € 114.716,42 oltre IVA 22%;
- il relativo contratto di appalto stipulato in data 26.09.2024 Rep. n. 757 degli atti soggetti a registrazione in caso d'uso;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 04.10.2024 dal Direttore dei Lavori;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 25.10.2024 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva dell'avviso ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale emerge che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 112.334,22;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Beton Asfalti S.r.l. ha sottoscritto lo stato finale senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 16 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023) il Direttore dei Lavori con nota in data 04.12.2024 ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, in data 04.12.2024, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 112.334,22 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTI:**

- il DURC on line acquisito in data 10.12.2024 (numero protocollo INPS\_43104238 valido fino al 18.02.2025), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Beton Asfalti S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;
- l'Attestazione di congruità con esito positivo rilasciata dalla Cassa Edile di Brescia (prot. n. 202407162BS00/3 in data 09.12.2024) di cui al D.M. n. 143 del 25.06.2021, concernente il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**RITENUTO** inoltre di dover liquidare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78";
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè (CUP I15F24000320001 - CIG B2D8698E70)" eseguiti dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. con sede in Zona Industriale n. 1 a Cis (TN), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 112.334,22 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Beton Asfalti S.r.l.;
3. **LIQUIDARE** alla Ditta Beton Asfalti S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 112.334,22 oltre IVA 22% per un totale di € 137.047,75 (rif. CIG B2D8698E70);
4. **LIQUIDARE** gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, determinato in complessivi € 1.418,61 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 06.04.2024 e come da proposta del Responsabile Unico del Progetto, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - Responsabile Unico del Progetto - € 1.418,61 pari al 74,16% della somma destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'Allegato I.10 al D.Lgs. n. 36/2023 (corrispondente all'80% dell'incentivo alle funzioni tecniche - rif. artt. 2 e 10 del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 1.068,23
- oneri riflessi € 350,38 (C.P.DEL. € 254,24 - IRAP € 90,80 - INAIL € 5,34);

5. **DARE ATTO** che la quota del 20% dell'incentivo alle funzioni tecniche, incrementata della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o affidate a personale esterno (rif. art. 7 del Regolamento), da destinarsi per le finalità di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, non deve essere accantonata per espressa disposizione di Legge, in quanto l'opera in oggetto risulta interamente finanziata mediante contributo a destinazione vincolata;
6. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 138.466,36, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente Bilancio di Previsione 2024/2026 - Gestione competenza;
7. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 138.501,36 come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 118.044,44	€ 110.822,42	- € 7.222,02
Oneri per la sicurezza	€ 1.511,80	€ 1.511,80	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 119.556,24</b>	<b>€ 112.334,22</b>	<b>- € 7.222,02</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 26.302,37	€ 24.713,53	- € 1.588,84
Incentivi alle funzioni tecniche	€ 2.391,12	€ 1.418,61	- € 972,51
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	----
Imprevisti e arrotondamenti	€ 715,27	----	- € 715,27
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 29.443,76</b>	<b>€ 26.167,14</b>	<b>- € 3.276,62</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 149.000,00</b>	<b>€ 138.501,36</b>	<b>- € 10.498,64</b>

8. **AUTORIZZARE** il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo a svincolare la cauzione definitiva presentata dalla Ditta Beton Asfalti S.r.l. a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
215	05.09.2024	€ 137.047,75	1005202	---	2024
216	05.09.2024	€ 1.418,61			

**VIONE, 10.12.2024**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 10.12.2024**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 9 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 21 GEN. 2025



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21 GEN. 2025 al - 5 FEB. 2025;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 21 GEN. 2025



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 21 GEN. 2025



**Il Funzionario incaricato**

IL MESSAGGERO  
F. CAFORIO