



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.	71
DATA DI EMISSIONE	20/04/2021

ORIGINALE

OGGETTO :

EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE E INSTALLAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL BORGO DI MENZINO CUP J93G20000000001 - CIG Z652DF8DBC - APPROVAZIONE STATO FINALE, LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 06.03.2021 è stato approvato il D.U.P. 2021/2023 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011), ed in particolare il paragrafo 8;
- con deliberazione C.C. 9 del 06.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi.;
- con deliberazione G.C. n. 28 del 08.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG integrato col piano della performance;

RICHIAMATI:

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 169, comma 1, del D.lgs 267/2000 che recita "La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della

- gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- l'art.5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi contenente la disciplina l'esercizio della funzione dirigenziale ivi compresa l'assunzione di atti e provvedimenti, tra i quali rientrano a pieno titolo le determinazioni;
 - il decreto sindacale n. 17/2019 del 30.12.2019 con il quale venivano nominati i titolari di posizione organizzativa;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. 267/00;

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 67 del 18.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- che con determinazione n. 132 del 31.08.2021 del Responsabile dell'Area Tecnica, è stata affidata all'impresa Imeb srl con sede in Fiorano al Serio (Bg) via Pietro Bombardieri n° 27, l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo netto pari a € 33.858,00 + € 800,00= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 34.658,00= oltre all'I.V.A. (di cui € 18.423,49 assoggettati ad IVA 10% e € 15.434,51 assoggettati a IVA 22%);
- che con determinazione n. 198 del 24.11.2020 del Responsabile dell'Area Tecnica, è stata liquidata all'impresa l'anticipazione prevista dall'art. 35 comma 18, per un importo complessivo pari a € 6.932,00 (comprensivo di IVA 10% ed interessi legali);

VISTA la relazione di variante presentata dal Per.Ind. Guerini Graziano in data 10.02.2021 prot. 1089 ed allegata alla presente;

APPURATO che nel termine previsto i lavori sono giunti a conclusione e che il Direttore dei Lavori Per.Ind. Guerini Graziano ha presentato in data 13.04.2021 prot. 2630 il certificato di pagamento n.1 unico, il libretto delle misure, il registro contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori;

CONSIDERATO che dal certificato di pagamento n.1 finale risulta un credito a favore dell'impresa per le opere realizzate pari a complessivi € 34.182,00 iva compresa;

RICHIAMATO l'articolo 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

Per le motivazioni suesposte

DETERMINA

- 1. DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI APPROVARE** il certificato di pagamento n. 1 unico, il libretto delle misure, il registro contabilità, il sommario del registro di contabilità, lo stato finale dei lavori, il certificato di

regolare esecuzione e relazione del direttore dei lavori, come da documentazione acclarata al protocollo al numero 2630 del 13.04.2021 alla quale si rinvia;

3. **DI DARE ATTO** che i lavori si sono conclusi nelle seguenti risultanze complessive di € 49.930,30 di cui:

- a) € 35.764,65 per lavori (compresi € 800,00 per oneri sicurezza)
- b) € 1.952,40 per Iva 10% di € 19.523,96
- c) € 3.396,95 per Iva 22% di € 15.440,69
- d) € 6.000,00 per spese tecniche progettazione, D.L. e aggiornamento catastale
- d) € 1.686,00 Iva e contributi su spese tecniche
- e) € 430,30 allaccio energia elettrica
- e) € 700,00 Incentivo art.113 c. 2 D.Lgs. 50/2016

Tot. € 49.930,30= Importo Complessivo di spesa

Importo complessivo di spesa € 49.930,30 con un risparmio pari a € 69,70 rispetto all'importo di progetto di € 50.000,00.

4. **DI PRENDERE ATTO** che in base allo stato finale risulta un credito residuale a favore dell'impresa Imeb srl con sede in Fiorano al Serio (Bg) via Pietro Bombardieri n° 27, pari a complessivi € 34.182,00 iva compresa;

5. **DI LIQUIDARE** a saldo di ogni avere alla ditta in premessa la somma lorda complessiva di € 34.182,00 (iva compresa);

6. **DI PRECISARE** che le competenze per responsabile del procedimento effettuate dall' Ufficio Tecnico per un importo pari ad € 560,00 (80% di € 700,00) verranno liquidate con successivo atto del Segretario Comunale; inoltre l'importo di € 140,00 (20% di € 700,00) dovrà essere a disposizione per il fondo per la progettazione e innovazione come previsto dalla normativa vigente;

7. **DI PUNTUALIZZARE che:**

- all'affidamento all'interno del quale rientra il presente provvedimento è stato assegnato, ai sensi dell'art.3 L.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari" il C.I.G. n. Z652DF8DBC;
- alla liquidazione delle fatture si provvederà previa verifica della regolarità della fornitura e del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nonché degli altri presupposti di legge e che il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario su C/C dedicato alle commesse pubbliche;
- la spesa trova copertura all'intervento 10052.02.0907 con dizione "spese per efficientamento energetico e sviluppo territoriale" del bilancio 2021/2023 – annualità 2021;

8. **DI PUBBLICARE** la presente determinazione sul sito web istituzionale dell'ente nell'apposita sezione della Amministrazione Trasparente;

9. **DI PRECISARE**, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, modificata dalla Legge 11/02/2005, n. 15, sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e reputi di essere direttamente leso dallo stesso, può proporre ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della presente determinazione

all'albo pretorio on line, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d. lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo).

La Responsabile
Tania Arch. Macetti

Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE

IMPEGNO	ESERC.	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
368	2020	10052.02.0907	SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE	42.314,00

Osservazioni :

Data visto di regolarità
Contabile – Esecutività : 20/04/2021

Il Responsabile del Servizio Risorse
Archetti Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal al

Il Messo Comunale
