



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

## PROVINCIA DI BRESCIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE  COPIA  SERVIZIO FINANZIARIO

#### N. 061 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Lavori di completamento opere di urbanizzazioni e di manutenzione straordinaria, relativi a strade, parcheggi e piste ciclopedonali in conglomerato bituminoso - anno 2020 (CUP H17H20000840006 - CIG 8408671ECF)**  
**Approvazione primo stato d'avanzamento lavori e liquidazione dei relativi certificati di pagamento.**

L'anno **2021** il giorno **tre** del mese di **giugno**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

**CONSIDERATO** che alcune vie del territorio comunale, realizzate con pavimentazioni in asfalto versano in stato di degrado e/o necessitano di completamento a seguito dell'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione avvenute negli anni scorsi;

**ATTESO** che sia nel capoluogo sia nelle frazioni sono state individuate diverse strade in tali condizioni;

**VISTO** il progetto dei lavori di completamento opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria, relativi a strade, parcheggi e piste ciclopedonali in conglomerato bituminoso - anno 2020, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29.07.2020, comportante una spesa complessiva di €. 110.000,00 di cui €. 94.014,82 per lavori a base d'asta ed €. 15.985,18 per somme a disposizione dell'Amministrazione, depositato agli atti del Servizio;

**VISTO e RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

**RICHIAMATA** la propria determinazione a contrarre n. 73 del 05.08.2020 con la quale si era:

- indetta gara d'appalto ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di completamento opere di urbanizzazioni e di manutenzione straordinaria, relativi a strade, parcheggi e piste ciclopedonali in conglomerato bituminoso - anno 2020";
- approvata la documentazione necessaria all'espletamento della gara (lettera di invito alla procedura e allegati alla procedura) predisposta dal Servizio Tecnologico e depositata in atti;

**VISTA** la procedura aperta attuata mediante la piattaforma Sintel (ID 127965764) con la quale si invitavano tutte le ditte interessate a presentare propria offerta, espressa come massimo ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, entro le ore 18:00 del 07.09.2020;

**RICHIAMATA** la propria Determinazione n° 90 in data 17.09.2020 di approvazione del Report di Gara ed aggiudicazione in via definitiva dei lavori all'operatore economico Giudici S.p.A. con sede in Rogno (BG) Via Rondinera, 17 C.F. e P.IVA. 00226710168, che ha presentato la migliore offerta, con un ribasso del 7,77%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di € 86.756,49, (incluso oneri per la sicurezza per € 600,00) oltre all'I.V.A. di legge;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'appalto il nuovo quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009)

(Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici) - (Art. 30 Regolamento di Contabilità)

La presente viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it)

Ponte di Legno, .....

N. \_\_\_\_\_ REG.

#### COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Descrizione	Progetto	Contratto
<b>A) Per lavori incluso oneri per la sicurezza:</b>		
A1) A misura completamento opere di urbanizzazione	€ 69.458,82	€ 64.085,18
A2) A misura lavori di manutenzione straordinaria	€ 24.556,00	€ 22.671,31
Sommano	<b>€ 94.014,82</b>	<b>€ 86.756,49</b>
<b>B) di cui oneri per la sicurezza:</b>		
B1) A corpo	€ 600,00	€ 600,00
Sommano	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>
<b>C) somme a disposizione:</b>		
C1) Imprevisti e contributo ANAC	€ 1.756,68	€ 1.756,68
C2) Fondo di cui all'art. 113 c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 1.504,24	€ 1.504,24
C3) Accantonamento art. 113 c. 4 D.lgs. 50/2016	€ 376,06	€ 376,06
C4) IVA 22% su A2)	€ 5.402,32	€ 4.987,69
C5) IVA 10% su A1)	€ 6.945,88	€ 6.408,52
C6) Somme a disposizione per ribasso d'asta	€ -	€ 8.210,33
Sommano	<b>€ 15.985,18</b>	<b>€ 23.243,52</b>
<b>TOTALE:</b>	<b>€ 110.000,00</b>	<b>€ 110.000,00</b>

**CONSIDERATO** che in data 22.10.2020 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;

**RICHIAMATA** la sospensione dei lavori in data 21.11.2020 a causa in particolare del clima rigido invernale che impedisce la regolare esecuzione delle opere;

**ESAMINATI** i documenti, redatti dalla D.L. in data 10.05.2021, relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 10.05.2021 da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo netto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 15.905,87 oltre I.V.A.;

**VISTI** i Certificati di Pagamento a firma del Responsabile del Procedimento:

- n° 1 in data 10.05.2021 da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta appaltatrice risulta pari ad **€. 12.500,00 escluso I.V.A. 10%** (lavori di completamento opere di urbanizzazione) al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;
- n° 2 in data 10.05.2021 da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta appaltatrice risulta pari ad **€. 3.200,00 escluso I.V.A. 22%** (lavori di manutenzione straordinaria) al netto delle ritenute per gli infortuni e degli arrotondamenti;

**VISTA** la regolarità contributiva attestata dal DURC della Ditta appaltatrice - n. INAIL\_26124932 (data richiesta 13.02.2021 scadenza validità 13.06.2021) agli atti dell'ufficio;

**DATO ATTO** che:

- l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;
- la presente è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

**ESPRESSO** il proprio parere sulla regolarità tecnica;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica;
- il decreto n. 68 del 02.01.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecasonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata - Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al Primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.05.2021 nonché i relativi certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento inerente i "Lavori di completamento opere di urbanizzazioni e di manutenzione straordinaria, relativi a strade, parcheggi e piste ciclopedonali in conglomerato bituminoso - anno 2020 (CUP H17H20000840006 - CIG 8408671ECF)" di cui al progetto esecutivo specificato in premessa, eseguiti dalla ditta Giudici S.p.A. con sede in Rogno (BG) Via Rondinera, 17 C.F. e P.IVA. 00226710168 per un importo di netti €. 15.905,87 oltre I.V.A. a norma di legge;
- 2) **LIQUIDARE** i certificati di pagamento
  - n. 1 in data 10.05.2021 per un importo netto di **€. 12.500,00** oltre I.V.A. 10% e pari a complessivi **€. 13.750,00**;
  - n. 2 in data 10.05.2021 per un importo netto di **€. 3.200,00** oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi **€. 3.904,00**;
- 3) **DARE ATTO** che la somma complessiva per la realizzazione dell'opera, risulta impegnata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29.07.2020;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet [www.pontedilegno.gov.it](http://www.pontedilegno.gov.it);

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Geom. Denis Faustinelli)