



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **10/19**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLUCLE A SEGUITO CALAMITA' DEL 28 OTTOBRE 2018 (CUP I12H18000310002 - CIG Z98261C147). LIQUIDAZIONE LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOL. ZAINA GILBERTO DELLO STUDIO ASSOCIATO GEO.TE.C. CON SEDE IN DARFO BOARIO TERME (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemiladiciannove, addì **DUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- ROSSINI ATTILIO – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 02 FEBBRAIO 2019

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLUCLE A SEGUITO CALAMITA' DEL 28 OTTOBRE 2018 (CUP I12H18000310002 - CIG Z98261C147). LIQUIDAZIONE LAVORI AL CONSORZIO FORESTALE DUE PARCHI CON SEDE IN VIONE (BS). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL GEOL. ZAINA GILBERTO DELLO STUDIO ASSOCIATO GEO.TE.C. CON SEDE IN DARFO BOARIO TERME (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il giorno 28.10.2018, a seguito dell'allerta meteo con conseguenti copiosissime precipitazioni e forte vento, si è verificato un movimento franoso di circa 3000 mc che, partendo dalla località Casaccia e provocando il parziale cedimento della strada VASP per Margine di Vione, scendendo lungo l'alveo inciso del torrente Vallucle interessava le sottostanti strada VASP per Dusmezza, strada VASP per le Vallucle (ciclovía Karolingia), Strada Provinciale n. 80, Strada Statale n. 42 e strada comunale di Via Adamello, determinando per le VASP la chiusura e, per le S.P. n. 80 - S.S. n. 42, l'interruzione temporanea del traffico veicolare; inoltre il forte vento, che in talune zone ha assunto la connotazione di una vera e propria tromba d'aria, ha provocato lo schianto di numerose piante di alto fusto (abeti e larici) presenti ai bordi dell'alveo;
- che in data 20.11.2018 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo;
- si è accertato che, a seguito degli eventi sopra descritti, l'alveo del torrente Vallucle risulta, in più tratti, occluso dal materiale franato e dalle alberature schiantate che, in occasione di futuri eventi meteorici anche di media entità, potrebbero impedire il corretto deflusso dell'acqua con possibili fenomeni di trasposto di materiale solido ed esondazione, sia lungo le soprelencate strade che nelle aree urbane presenti a valle del corso d'acqua;

**PRESO ATTO** che tale circostanza determinava grave pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rendeva necessaria l'immediata esecuzione delle opere di ripristino e messa in sicurezza dell'alveo del torrente Vallucle, nonché all'esecuzione del relativo servizio di supporto al RUP;

**RILEVATO** che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

**DATO ATTO**, altresì, che relativamente ai predetti eventi meteorologici eccezionali, con delibera del Consiglio dei Ministri in data 08 novembre 2018, è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza (ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1) nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano; per la Regione Lombardia il riferimento temporale degli eventi va dal 27 al 30 ottobre 2018;

**RICHIAMATO** il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 20.11.2018, relativo alle predette opere di ripristino;

**VISTO** il successivo ordine di esecuzione dei lavori e dei servizi di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 04.12.2018, con il quale è stato disposto:

- di affidare al Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02340630983, l'immediata esecuzione delle opere di ripristino della sezione idraulica del torrente Vallucle;
- di affidare al Geol. Zaina Gilberto dello Studio Associato Geo.Te.C. con sede in Via Albera n. 3 a Darfo Boario Terme (BS), C.F. e P.I. 01638470987, il servizio di supporto al RUP nell'ambito delle predette opere;

**PRECISATO** che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di esecuzione, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi, come di seguito specificato:

- con nota pervenuta via PEC in data 04.12.2018 al prot. n. 3225, il Consorzio Forestale Due Parchi ha offerto un ribasso pari al 2,00% da applicarsi all'elenco prezzi proposto;
- con nota pervenuta via mail in data 04.12.2018 al prot. n. 3214, il Geol. Zaina Gilberto dello Studio Associato Geo.Te.C. ha confermato in complessivi € 1.800,00, oneri fiscali compresi, il compenso concordato per il servizio di supporto al RUP;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 19.12.2018 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 12.12.2018, relativa ai lavori e servizi in oggetto per un importo complessivo di € 50.000,00, con il seguente quadro economico:

<b>1) LAVORI:</b>	
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 36.260,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.000,00
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 37.260,00</b>
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE:</b>	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 8.197,20
SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P.	€ 1.800,00
IMPREVISTI E RIBASSO	€ 2.742,80
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 12.740,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 50.000,00</b>



**DATO ATTO** che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere al Capitolo 0902202 del Bilancio di Previsione 2018/2020 la spesa complessiva di € 50.000,00, la quale risulta finanziata mediante contributo concesso da Regione Lombardia;

**PRESO ATTO** che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte del Consorzio Forestale Due Parchi e del Geol. Zaina Gilberto dello Studio Associato Geo.Te.C., ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 04.12.2018, come risulta dal relativo ordine di esecuzione dei lavori e dei servizi di somma urgenza;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 21.12.2018 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che il Consorzio Forestale Due Parchi ha eseguito lavori per un importo finale di € 37.260,00;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 09.01.2019, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 37.260,00 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 01.02.2019 (numero protocollo INAIL\_13642101), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva del Consorzio Forestale Due Parchi nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**PRESA VISIONE** della nota proforma presentata dal tecnico incaricato Geol. Zaina Gilberto dello Studio Associato Geo.Te.C. riferita alle competenze professionali per il servizio di supporto al RUP nell'ambito dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 1.446,48 oltre contributo integrativo 2% e IVA 22%;

**ACQUISITO** in data 01.02.2019 l'attestazione di regolarità contributiva (emessa dall'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 05.12.2018 prot. n. 29226 CRCPA), dalla quale si evidenzia la regolarità della posizione contributiva del Geol. Zaina Gilberto;

**VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:

- la regolarità della prestazione;
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite con il disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 04.12.2018;

**PRESO ATTO** pertanto di dover procedere alla liquidazione delle competenze professionali sopra specificate secondo la nota proforma presentata dal Geol. Zaina Gilberto;

**RITENUTO** infine dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 247,00 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2019 avente per oggetto "Ricognizione delle posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili dei Servizi e dei titolari delle posizioni organizzative. Anno 2019";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

## DELIBERA

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per il ripristino della sezione idraulica del Torrente Valluce a seguito calamità del 28 ottobre 2018 (CUP I12H18000310002 - CIG Z98261C147) eseguiti dal Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 09.01.2019;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 37.260,00 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile al Consorzio Forestale Due Parchi;
4. **LIQUIDARE** al Consorzio Forestale Due Parchi, per i motivi sopra esposti, la somma di € 37.260,00 oltre IVA 22% per un totale di € 45.457,20;
5. **LIQUIDARE** a favore del tecnico incaricato Geol. Zaina Gilberto dello Studio Associato Geo.Te.C. le competenze professionali per il servizio di supporto al RUP nell'ambito dei lavori inerenti il presente atto deliberativo ed ammontanti ad € 1.446,48 oltre al contributo integrativo 2% e IVA 22%, per un totale complessivo di € 1.800,00;
6. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 247,00 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

### IMPORTO DA LIQUIDARE:

Geom. Riva Fabrizio - collaboratore RUP - € 95,00 pari al 25% dell'1,00% dell'importo a base d'asta (rif. art. 2.3, comma 5, del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 63,83  
 - oneri riflessi € 31,17 (C.P.DEL. € 22,61 - IRAP € 8,08 - INAIL € 0,48);

### IMPORTO DA ACCANTONARE:

€ 152,00 pari al 20% del fondo incentivi per funzioni tecniche (stabilito nel 2,00% dell'importo a base d'asta - rif. art. 1.3, comma 1, del Regolamento) da destinarsi all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 47.504,20, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0902202 del corrente Bilancio di Previsione 2019/2021 - Gestione residui passivi;
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 47.504,20, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 37.000,00	€ 36.260,00	- € 740,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.000,00	€ 1.000,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 38.000,00</b>	<b>€ 37.260,00</b>	<b>- € 740,00</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 8.360,00	€ 8.197,20	- € 162,80
Spese tecniche (C.I. e IVA compresi)	€ 2.800,00	€ 1.800,00	- € 1.000,00
Fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	----	€ 247,00	+ € 247,00
Imprevisti	€ 840,00	----	- € 840,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 12.000,00</b>	<b>€ 10.244,20</b>	<b>- € 1.755,80</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 47.504,20</b>	<b>- € 2.495,80</b>

9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

153, c  
 esister  
 vincola  
 comm.

I

VION

regol

VION



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
235	19.12.2018	€ 45.457,20	0902202	---	2018
		€ 1.800,00			
		€ 247,00			

**VIONE, 02.02.2019**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**

F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 02.02.2019**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**

F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 131 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, - 2 APR. 2019



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal - 2 APR. 2019 al 17 APR. 2019;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, - 2 APR. 2019



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addì, - 2 APR. 2019



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*(Luigella Coati)*