

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Denis Faustinelli)



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

ORIGINALE COPIA SERVIZIO FINANZIARIO

N. 035 Registro Servizio Tecnologico

OGGETTO: **Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici sul versante a ridosso del Reticolo Idrico Minore nel bacino del torrente Vallazza. CUP H13H19000710006 – CIG 8412077989**

Approvazione primo stato d'avanzamento lavori e liquidazione del relativo certificato di pagamento.

L'anno **2021** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO

CONSIDERATO che:

- nelle giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio comunale è stato interessato da violenti fenomeni meteorologici quali nubifragi (cloudburst) e raffiche discendenti (downburst) con importanti smottamenti dei versanti e distruzione di diverse porzioni del patrimonio boschivo;
- lungo il reticolo minore (RIM) denominato "Rio Vallazza" al Passo Tonale si sono verificati numerosi smottamenti dei versanti laterali di alimentazione del bacino idraulico;
- detti eventi sono stati segnalati alla struttura Regionale di Protezione Civile mediante scheda RASDA n°21417 del 05.11.2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 pubblicata sulla G.U. Del 15 novembre 2018 (Serie Generale n. 266) è stato dichiarato lo stato di emergenza anche per la Regione Lombardia relativamente agli eventi del periodo 27- 30 ottobre 2018;
- la successiva Ordinanza del C.D.P.C. n. 558 "Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti alle eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia - Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018", ha nominato quale Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi sopra richiamati il Direttore Generale della DG Territorio e Protezione Civile;
- con comunicazione in data 28.11.2018 prot. 7488 l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, al fine di permettere al Commissario Delegato di dar seguito alla predisposizione del piano e della ricognizione dei fabbisogni ai sensi degli artt. 1 e 3 dell'Ordinanza n. 558, richiedeva di provvedere alla trasmissione di ulteriori documentazione;
- si provvedeva alla trasmissione dell'allegato D relativamente alle opere urgenti, volte alla riduzione del rischio residuo di cui alla lettera d) comma 2, art.25, D.lgs. 1/2018, individuando la necessità di intervenire immediatamente e massivamente alla messa in sicurezza e consolidamento di tutto il bacino idraulico del Rio Vallazza;

RILEVATO che l'area del bacino idraulico del Rio Vallazza ha mostrato evoluzioni peggiorative dovute all'effetto del disgelo e dei temporali estivi (nuove colate detritiche superficiali e profonde);

RAVVISATO che è preminente, rispetto a qualsiasi altro interesse, la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità: poiché a valle sono presenti attività turistico-ricettive, attività legate alla pastorizia, molteplici edifici sparsi (prime e seconde case), nonché servizi pubblici fondamentali, quali: la strada statale 42 del Tonale e della Mendola, la Cabinovia Ponte di Legno – Tonale di trasporto pubblico locale, le due linee elettriche interrato di alta tensione di collegamento tra le Regioni Lombardia e Trentino-Alto Adige, le linee telefoniche ed elettriche di media tensione a servizio dell'intero centro abitato del Passo Tonale (nei territori comunali di Ponte di Legno e Vermiglio) oltre alle reti tecnologiche di acquedotto e smaltimento dei reflui;

ATTESO che:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009) - (Art. 42 - comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e degli Uffici)
(Art. 30 Regolamento di Contabilità)

Il presente verbale viene pubblicato da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet <http://www.pontedilegno.gov.it>.

Ponte di Legno, _____

N. _____ REG.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO DELEGATO

- in data 14.03.2019 prot. 1732 il Comune di Ponte di Legno ha richiesto alla Regione Lombardia di inserire le opere succitate quali prioritarie nella programmazione della spesa post emergenza, chiedendo quindi il finanziamento per l'annualità 2019;
- con nota del 27.03.2019 prot. 2018 il Commissario Delegato comunicava l'assegnazione di alcune risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30.12.2018, n. 145 – Allegato A), Piano degli interventi ammessi a finanziamento in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia dal 27 al 30 ottobre 2018 relativamente ai due interventi principali richiesti;
- altri interventi minori, incluso il presente, non sono stati oggetto di immediato finanziamento in quanto aventi una priorità minore, ma ritenuti comunque indispensabili, al completamento della messa in sicurezza complessiva del bacino del Rio Vallazza;

ATTESO che, essendo le opere in oggetto, di interesse anche per la salvaguardia dell'impianto funiviario denominato "Bleis" - in quanto un pilone di sostegno si trova nell'area interessata dal dissesto - di proprietà della Società Carosello – Tonale S.p.a. con sede in Via Circonvallazione, 25 – 38029 Vermiglio (TN) – C.F. e P.IVA. 01175130226, la medesima si è detta disponibile a partecipare alla spesa, versando a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera in oggetto, la residua eccedente il contributo e sino a concorrere alla spesa massima stimata;

CONSIDERATO che la Società Carosello – Tonale S.p.a. si è resa disponibile a contribuire alla spesa per la differenza tra il costo complessivo dell'opera ed il contributo di Regione Lombardia succitato;

VISTA quindi la bozza di convenzione accordo tra il Comune di Ponte di Legno e la Società Carosello – Tonale S.p.a.;

ACCERTATO che l'Amministrazione Comunale, alla luce di quanto richiamato in premessa, dell'evidente stato di degrado dell'alveo e delle sponde del Torrente Rio Vallazza, ha ritenuto di procedere alla messa in sicurezza ed alla riqualificazione dell'intera area, al fine di ridurre il rischio di ulteriori smottamenti ed a salvaguardia della pubblica incolumità nonché delle infrastrutture pubbliche sottostanti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 29.07.2020 con la quale veniva approvato il progetto dei lavori di sistemazione di dissesti idrogeologici sul versante a ridosso del rio Vallazza inserito nel reticolo idrico minore e comportante una spesa complessiva di €. 110.000,00 di cui €. 79.487,60 per lavori a base d'asta ed €. 31.512,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione, depositato agli atti del Servizio;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:

- n° 77 in data 13.08.2020 con la quale si è determinato di appaltare i lavori mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 95 comma 4, 97 comma 2 e art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'importo a base d'asta;
- n° 92 in data 17.09.2020 con la quale è stato approvato il Report di Gara ed aggiudicati i lavori alla ditta F.Ili Trentini Srl, con sede in Corteno Golgi (BS), che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 10,591%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 71.272,24, comprensivo di oneri per la sicurezza di € 1.918,38, oltre a IVA di legge;

CONSIDERATO che:

- con nota in data 23.09.2020 prot. 5549 il si autorizzava la D.L. alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- in data 01.10.2020 è stata effettuata la consegna lavori in via d'urgenza sotto riserve di legge;
- i lavori sono stati sospesi dal 24.10.2020 al 09.11.2020 a causa delle impreviste circostanze di condizioni meteorologiche avverse con nevicate anticipate che impediscono il normale svolgimento dei lavori;

VISTO il contratto n° 1357 in data 04.11.2020 registrato telematicamente in data 05.11.2020 serie 1T Numero: 46567 dell'importo di € 71.272,24 in favore della ditta F.Ili Trentini s.r.l. con sede in Corteno Golgi (BS);

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione n. 22 del 24.02.2021 di approvazione della perizia suppletiva di variante ed i relativi elaborati, avente il seguente quadro economico di raffronto tra contratto e perizia di variante:

OPERE	CONTRATTO	COMPRESO VARIANTI	VARIAZIONE
A) Per lavori a seguito di gara d'appalto:			
	€ 71.272,24	€ 77.335,60	€ 6.063,36
Sommano	€ 71.272,24	€ 77.335,60	€ 6.063,36
B) di cui oneri per la sicurezza:			
	€ 1.918,38	€ 1.918,38	€ -
Sommano	€ 1.918,38	€ 1.918,38	€ -
C) somme a disposizione:			
C1) Imprevisti e contributo AVCP	€ 723,39	€ 723,39	€ -
C2) Fondo art. 113 D.lgs 50/2016	€ 1.589,75	€ 1.589,75	€ -
C3) Spese tecniche	€ 11.712,00	€ 12.902,30	€ 1.190,30
C4) I.V.A 22% su A)	€ 15.679,89	€ 17.013,83	€ 1.333,94
C5) somme a disposizione per ribasso	€ 10.022,73	€ 1.435,13	-€ 8.587,60
Sommano	€ 39.727,76	€ 33.664,40	-€ 6.063,36
TOTALE:	€ 111.000,00	€ 111.000,00	

CONSTATATO che i lavori sono stati nuovamente sospesi il 02.12.2020 come da verbale di sospensione lavori redatto in pari data;

VISTI ed ESAMINATI i documenti relativi al primo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 25.03.2021, trasmessi digitalmente in data 27.03.2021 – prot. 2008, da cui risulta che le opere realizzate raggiungono un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di €. 76.255,54;

CONSIDERATO che la succitata documentazione sottoscritta digitalmente dall'impresa in data 25.03.2021 senza riserve, dal Direttore Lavori in data 25.03.2021 e dal Responsabile del Procedimento in data 27.03.2021, si compone dei seguenti atti:

- primo stato d'avanzamento lavori a tutto il 25.03.2021;
- primo libretto delle misure a tutto il 25.03.2021;
- primo registro contabilità a tutto il 25.03.2021;
- certificato di Pagamento n° 1 in data 25.03.2021

VISTO quindi il certificato di Pagamento n° 1 da cui risulta che l'importo da liquidare in favore della ditta F.Ili Trentini s.r.l. con sede in Corteno Golgi (BS) risulta pari ad €. 75.000,00 oltre I.V.A. al 22%, al netto delle ritenute per gli infortuni, del recupero dell'anticipazione e degli arrotondamenti pari ad €. 91.500,00 I.V.A. inclusa;

VISTO il DURC emesso da INAIL richiesto in data 07.03.2021 prot. INAIL_26481748 che risulta regolare per la ditta F.LLI TRENTINI S.R.L. e valido sino 05.07.2021;

DATO ATTO che l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTI E RICHIAMATI:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2016;
- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.12.2019 e sottoscritta dalla Conferenza dei Sindaci dei comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica in data 02.01.2020;
- l'art.1 comma 3 della convenzione precitata con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica;
- il decreto n. 68 del 02.01.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione delle funzioni di responsabile del Servizio Tecnologico dell'area tecnica associata – Distretto nord al sottoscritto geom. Denis Faustinelli;
- il decreto n. 76 del 29.10.2020 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica, di attribuzione "ad interim" delle funzioni di responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù nella persona del dott. Fabio Gregorini;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20.01.2021 di ricognizione delle condizioni organizzative;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2021 di assegnazione del P.E.G. provvisorio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 17.03.2021 di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17.03.2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. definitivo per l'esercizio finanziario 2021 e sono state attribuite ai responsabili di servizio le relative risorse;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa di:

- 1) **APPROVARE** i documenti di contabilità relativi al Primo Stato d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25.03.2021, nonché il relativo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento inerente gli Interventi di sistemazione dei dissesti idrogeologici sul versante a ridosso del Reticolo Idrico Minore nel bacino del torrente Vallazza CUP H13H19000710006 – CIG 8412077989, eseguiti dalla ditta **F.Ili Trentini s.r.l.** con sede in via degli Artigiani, 25 – Corteno Golgi (BS) per un importo di netti €. 76.255,54 oltre I.V.A. a norma di legge;
- 2) **LIQUIDARE** il certificato di pagamento n. 1, per un importo netto di **€. 75.000,00** oltre I.V.A. 22% e pari a complessivi **€. 91.500,00**;
- 3) **DARE ATTO** che la somma complessiva per la realizzazione dell'opera, risulta impegnata con Deliberazione di Giunta comunale n. 58 in data 29.07.2020;
- 4) **INVIARE** ai sensi dell'art. 32 co. 1 della Legge 69 del 18.06.2009 e s.m.i., la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.pontedilegno.gov.it;

Dare altresì atto ai sensi dell'Art. 3 della Legge n°241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'atto di pubblicazione all'albo pretorio.