
**PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO, RESTAURO E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DEL
COMUNE DI CEDEGOLO (BS).**

Comune di Cedegolo, Piazza Roma n.1, 25051 Cedegolo (BS)

TAVOLA N.

3.2

SCALA

-

DATA

FEBBRAIO 2025

**-ALLEGATO A-
-DIAGRAMMA DI GANTT-**

ARCHIVIO

P.E. 107/21



📍 Via IV Novembre, 60
25040 Malonno (BS)

☎ +39 0364 657012

📞 +39 347 9074891

✉ info@studiotecnicosalveti.it



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	05/12/2022	05/12/2022
Rimozione di finiture eseguita a mano						
Rimozione di porte interne	1	E	1	1	06/12/2022	06/12/2022
Rimozione di pavimenti e rivestimenti	1	E	7	10	07/12/2022	16/12/2022
Rimozione di porte esterne	1	E	8	11	20/12/2022	30/12/2022
Rimozione di impianti	1	E	1	1	20/12/2022	20/12/2022
Rimozione di impianti elettrici	1	E	5	8	05/12/2022	12/12/2022
Rimozione di serramenti esterni	1	E	1	1	05/12/2022	05/12/2022
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	1	E	4	5	05/12/2022	09/12/2022
Rimozione di pavimento in materie plastiche	1	E	2	2	05/12/2022	06/12/2022
Rimozione di massetto	1	E	4	5	05/12/2022	09/12/2022
Finiture interne						
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	4	4	02/01/2023	05/01/2023
Isolamenti termici e acustici						
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	1	E	12	17	05/12/2022	21/12/2022
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali	1	E	11	16	05/12/2022	20/12/2022
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	1	E	8	11	05/12/2022	15/12/2022
Pareti divisorie, controsoffittature						
Realizzazione di murature in blocchi di calcestruzzo cellulare	1	E	4	5	05/12/2022	09/12/2022
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	16	24	05/12/2022	28/12/2022
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	E	3	3	28/12/2022	30/12/2022
Impianti						
Manutenzione dell'impianto elettrico esistente	1	E	7	10	02/01/2023	11/01/2023
Comando elettrico per apertura serramenti e tende esterne	1	E	6	9	03/01/2023	11/01/2023
Manutenzione bocchette di riscaldamento poste nel controsoffitto	1	E	4	4	10/01/2023	13/01/2023
Installazione di corpi illuminanti	1	E	5	7	11/01/2023	17/01/2023
Installazione di corpi illuminanti da esterno su parete	1	E	3	5	13/01/2023	17/01/2023
Installazione 2 split elettrici interni a corrente	1	E	2	2	16/01/2023	17/01/2023
Pavimenti e rivestimenti						
Posa di isolamento	1	E	5	5	16/01/2023	20/01/2023
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	20/01/2023	20/01/2023
Posa di pavimenti per interni	1	E	10	12	23/01/2023	03/02/2023
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	2	2	01/02/2023	02/02/2023
Posa di pavimenti per esterni in pietra	1	E	2	2	02/02/2023	03/02/2023
Posa di pannello multistrato marino ignifugo	1	E	3	3	06/02/2023	08/02/2023
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1	E	5	7	26/01/2023	01/02/2023
Posa in opera di serramenti e ringhiere						
Posa di controtelai per serramenti interni	1	E	2	2	01/02/2023	02/02/2023
Posa di porte interne	1	E	1	1	02/02/2023	02/02/2023
Posa di porte esterne	1	E	1	1	02/02/2023	02/02/2023
Montaggio di serramenti esterni	1	E	7	11	03/02/2023	13/02/2023
Montaggio di tende da sole esterne	1	E	5	7	10/02/2023	16/02/2023

Tinteggiature						
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	2	2	16/02/2023	17/02/2023
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	8	10	20/02/2023	01/03/2023
Smobilizzo del cantiere						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	6	8	24/02/2023	03/03/2023
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	02/03/2023	03/03/2023

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

