



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **58/20**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I17H20000850002 - CIG 83581958B4). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA COATTI IMPRESIT S.R.L. CON SEDE IN VIONE (BS).**

L'anno duemilaventi, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 10.00 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 24 OTTOBRE 2020

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' (CUP I17H20000850002 - CIG 83581958B4). LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA COATTI IMPRESIT S.R.L. CON SEDE IN VIONE (BS).**

\*\*\*\*\*

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- che il giorno 25.06.2020, a seguito di un fortissimo temporale avvenuto alle ore 16.00 e ad altri due temporali accorsi nelle ore successive, i quali hanno scaricato un'eccezionale quantità di acqua in breve tempo, si è verificato il franamento, per una lunghezza di circa 15 ml, della scarpata esistente tra la soprastante strada comunale Vione - Canè e il sottostante Torrente Valle di Mulini, con conseguente svuotamento di parte del terreno sotto la carreggiata;
- che in data 26.06.2020 si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata in data 26.06.2020 n. 23538;
- si è riscontrato che, a seguito degli eventi sopra descritti, risulta necessario provvedere all'immediato ripristino della viabilità, in quanto la strada comunale Vione - Canè costituisce l'unica arteria di collegamento tra il capoluogo e la frazione Canè;

**PRESO ATTO** che tale circostanza determina grave pericolo per la pubblica incolumità;

**CONSIDERATO** che, sussistendo le circostanze di somma urgenza, si rende necessaria l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata della strada comunale Vione - Canè;

**RILEVATO** che, nel caso specifico, si è ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si evidenziano tutti i caratteri della somma urgenza;

**RICHIAMATO** il verbale di accertamento somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.06.2020, relativo alle predette opere di ripristino;

**VISTO** il successivo ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 26.06.2020, con il quale è stato disposto di affidare alla Ditta Coatti Impresit S.r.l. con sede in Via Trieste n. 41 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02886430988, l'immediata esecuzione delle opere di messa in sicurezza e ripristino della carreggiata della strada comunale Vione - Canè;

**PRECISATO** che, preventivamente all'emissione del predetto ordine di servizio, si è provveduto alla consensuale definizione dei corrispettivi, come da nota pervenuta in data 26.06.2020, con la quale la Ditta Coatti Impresit S.r.l. ha offerto un ribasso pari al 2,20% da applicarsi all'elenco prezzi proposto;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 11.07.2020 con la quale è stata approvata la perizia giustificativa, redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo in data 04.07.2020, relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 100.000,00, con il seguente quadro economico:

1) LAVORI:	
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO	€ 77.090,34
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.889,81
<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>	<b>€ 79.980,15</b>
2) SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA SUI LAVORI (22%)	€ 17.595,63
ARROTONDAMENTI E RIBASSO	€ 2.424,22
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 20.019,85</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

**VISTA**, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13.07.2020 di riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 191, comma 3, e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., della legittimità del debito fuori bilancio conseguente alla realizzazione dei lavori di somma urgenza in oggetto;

**DATO ATTO** che con la predetta deliberazione si è inoltre provveduto ad assumere al Capitolo 1005202 del corrente del Bilancio di Previsione 2020/2022 la spesa complessiva di € 100.000,00, la quale risulta finanziata da Regione Lombardia mediante i fondi previsti per le opere di pronto intervento di cui all'art. 3 della L.R. n. 1/2000, attivate dai Comuni ai sensi della D.G.R. n. 1779/2019;

**PRESO ATTO** che agli atti del Servizio Tecnico e Manutentivo è depositata la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di legittimazione a contrarre (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) da parte della Ditta Coatti Impresit S.r.l., ai sensi dell'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che i lavori sono stati consegnati in data 26.06.2020, come risulta dal relativo ordine di servizio dei lavori di somma urgenza;

**RICHIAMATA** la nota in data 07.07.2020, pervenuta al prot. n. 1870 del 08.07.2020, con la quale la Ditta Coatti Impresit S.r.l. ha comunicato il subaffidamento, a favore della Ditta Costruzioni Eredi Del Marco S.r.l. con sede in Via Valgella n. 95 a Tegliò (SO), dei lavori di realizzazione micropali e tiranti di ancoraggio per un importo totale di € 18.000,00 (di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza), avente un'incidenza della mano d'opera

inferiore al 50% e, pertanto, non assimilabile al subappalto, in quanto al di sotto dei limiti previsti dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 29.08.2020 entro il tempo contrattuale concesso, considerato il periodo di sospensione dal 05.08.2020 al 23.08.2020 per l'impossibilità temporanea ad eseguire i lavori in sicurezza, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta Coatti Impresit S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 79.947,65;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta Coatti Impresit S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 10.09.2020 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di proprietà interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- in data 17.10.2020 è stato emesso dal tecnico incaricato Ing. Testini Matteo il Certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato realizzate nell'ambito dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 25.09.2020, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 79.947,65 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 23.10.2020 (numero protocollo INPS\_21874128 valido fino al 04.11.2020), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta Coatti Impresit S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

## D E L I B E R A

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale degli interventi di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per la messa in sicurezza ed il ripristino della carreggiata della strada comunale Vione - Canè (CUP I17H20000850002 - CIG 83581958B4) eseguiti dalla Ditta Coatti Impresit S.r.l. con sede in Via Trieste n. 41 a Vione (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro in data 25.09.2020;

3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 79.947,65 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta Coatti Impresit S.r.l.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta Coatti Impresit S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 79.947,65 oltre IVA 22% per un totale di € 97.536,13;
5. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 97.536,13, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1005202 del corrente del Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione competenza;
6. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 97.536,13, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 77.090,34	€ 77.057,84	- € 32,50
Oneri per la sicurezza	€ 2.889,81	€ 2.889,81	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 79.980,15</b>	<b>€ 79.947,65</b>	<b>- € 32,50</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 22%	€ 17.595,63	€ 17.588,48	- € 7,15
Arrotondamenti e ribasso	€ 2.424,22	----	- € 2.424,22
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 20.019,85</b>	<b>€ 17.588,48</b>	<b>- € 2.431,37</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 97.536,13</b>	<b>- € 2.463,87</b>

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
167	13.07.2020	€ 97.536,13	1005202	---	2020

**VIONE, 24.10.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 24.10.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. 328 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n.    , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 24 OTT. 2020



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24 OTT. 2020 al 8 NOV. 2020;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 24 OTT. 2020



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 24 OTT. 2020



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

*[Handwritten signature]*