

Decreto n. 543 del 07/09/2023

OGGETTO: Approvazione del SAL finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione del compenso incentivante art.113 del D.Lgs n.50/2016 relativamente ai lavori di “Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia, pneumologia PO Esine”. DGR XI/4386/2021: “Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l’esercizio finanziario 2021. Allegato 1 - Indistinti”.

CUP C42C23000030002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2023, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.153/2023: "Riapprovazione del Bilancio Preventivo Economico 2023" viene approvato il piano degli investimenti esercizio 2023;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed - aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con decreto n.162/2023 venivano affidati una serie di interventi nell'ambito della DGR XI/4386/2021: "Determinazioni in ordine al Programma di Investimento per l'esercizio finanziario 2021. Allegato 1 - Indistinti";

- tra gli interventi sopra richiamati venivano aggiudicati, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, alla Massa-Stei srl, i lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia, pneumologia PO Esine";

VISTI gli atti di contabilità inerenti lo Stato finale dei lavori in oggetto, prodotti dal Direttore dei Lavori e trasmessi al RUP, di seguito elencati:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.51 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.30 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità (composto da n.11 pagine);
- Stato Finale dei Lavori, dal quale si evince che l'ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d'asta è di € 52.990,90, oltre ad € 1.114,68 per oneri della sicurezza IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 10.8.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 59.516,14, di cui € 5.410,56 per IVA al 10%;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al RUP;

EVIDENZIATO che al fine della presentazione della CILA presso il comune di Esine sono stati versati € 50,00 a titolo di diritti di segreteria;

VISTO il Quadro Tecnico Economico Finale dell'intervento così riepilogabile:

Importo lavori a base d'asta	Aggiudicazione
Lavori	€ 52.990,90
Oneri per la sicurezza	€ 1.114,68
Totale lavori	€ 54.105,58
Somme a disposizione dell'amministrazione	
Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 960,00
Iva lavori	€ 5.410,56
Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 50,00
Totale Somme a disposizione	€ 6.420,56
Totale Intervento	€ 60.526,14

PRESO ATTO dell'approvazione degli atti di contabilità da parte del RUP;

PRESO ATTO che il costo totale dell'intervento in oggetto è pari ad € 60.526,14;

VISTA la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016;



EVIDENZIATO che con decreto n.689/2021 veniva approvato il “Regolamento per la costituzione e corresponsione del fondo incentivante per le funzioni tecniche previsto dall’art.113 del D.Lgs n.50/2016”, mediante il quale sono state determinate le modalità di accantonamento e suddivisione del fondo stesso;

EVIDENZIATO che le risorse utilizzate per la liquidazione del fondo per i lavori in oggetto derivano da finanziamenti a destinazione vincolata e quindi esclusi dall’accantonamento del 20%, come previsto dal co.4 dell’art.113 del D.Lgs n.50/2016;

EVIDENZIATO che gli acquisti di cui al presente provvedimento rientrano nel Piano Investimenti 2023 mediante finanziamento con DGR XI/4386/2021;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
- l’attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio dell’esercizio 2023;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto dell’approvazione da parte del RUP, degli atti di contabilità inerenti lo Stato finale dei lavori in oggetto, prodotti dal Direttore dei Lavori e trasmessi al RUP, di seguito elencati:

- Libretto delle misure n.1 (composto da n.51 pagine);
- Registro di contabilità n.1 (composto da n.30 pagine);
- Sommario Registro di Contabilità (composto da n.11 pagine);
- Stato Finale dei Lavori, dal quale si evince che l’ammontare delle opere eseguite, al netto del ribasso d’asta è di € 52.990,90, oltre ad € 1.114,68 per oneri della sicurezza IVA esclusa;
- Certificato di pagamento n.1 redatto in data 10.8.2023 dal quale risulta che si può procedere al pagamento della somma di € 59.516,14, di cui € 5.410,56 per IVA al 10%; che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2 - di prendere atto dell’approvazione, da parte del RUP, del Certificato di Regolare Esecuzione, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

3 - di prendere atto del seguente Quadro Tecnico Economico Finale dell’intervento dei lavori di “Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia, pneumologia PO Esine”:

Importo lavori a base d’asta	Aggiudicazione
Lavori	€ 52.990,90
Oneri per la sicurezza	€ 1.114,68
Totale lavori	€ 54.105,58
Somme a disposizione dell’amministrazione	
Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016	€ 960,00
IVA lavori	€ 5.410,56



Spese per denunce, pratiche, VVF, agibilità	€ 50,00
Totale Somme a disposizione	€ 6.420,56
Totale Intervento	€ 60.526,14

4 - di liquidare, per quanto esplicitato in premessa, le competenze relative al compenso incentivante art.113 del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo di € 960,00, come dettagliatamente esposto nei prospetti allegati al presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

5 - che il costo derivante dal presente è pari ad € 1.010,00 di cui € 960,00 per compenso incentivante art. 113, co.2, D.Lgs 50/2016 e € 50,00 per costi relativi a diritti di segreteria, è finanziato con DGR XI/4386/2021;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SAL FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ART.113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA,PNEUMOLOGIA PO ESINE”. DGR XI/4386/2021: “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. ALLEGATO 1 – INDISTINTI”. CUP C42C23000030002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 31/08/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 31/08/2023

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore della SC "Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.010,00, annotata nel Bilancio 2023, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (IVA inclusa)	Bilancio Territoriale (IVA inclusa)	Totale (IVA inclusa)	Annotazioni
2023	Fondo incentivi tecnici lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia, pneumologia PO Esine"	0201000300 FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA 2002000394 CONTR.C/CAP.DGR XI/4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3170100 SC Chirurgia Generale Esine	DGR n. XI/4386/2021	DGR_4386	€ 960,00	€ 0,00	€ 960,00	
2023	Diritti di segreteria lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia, pneumologia PO Esine"	0201000300 FABBRICATI SPECIFICI PER ATTIVITA' SANITARIA 2002000394 CONTR.C/CAP.DGR XI/4386/2021 ALL.1 INDISTINTI	3170100 SC Chirurgia Generale Esine	DGR n. XI/4386/2021	DGR_4386	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	
		TOTALE				€ 1.010,00	€ 0,00	€ 1.010,00	

Trova riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione Ospedale esclusivamente nella quota di ammortamento (conto 6201000300 Amm.to fabbricati specifici x attività sanitarie) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 01.9.2023

IL DIRETTORE DELLA SC
Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA

IMPRESA:

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MINOLFI Geom. Francesco

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORIA CORPO							
	DEMOLIZIONI (SpCat 1)							
1 / 1 1C.01.080.0 010.c 24/09/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno BAGNO CLINICO DOCCIA		3,200 1,100	3,200 3,200		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
2 / 2 NC.90.030. 0100.g 24/09/2021	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa PER OGNI KM IN PIU	10,000	13,760			137,600		
	SOMMANO m²					137,600		
3 / 3 1C.27.100.0 010.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi PANNELLI CONTROSOFFITTO	13,760			0,050	0,688		
	SOMMANO t					0,688		
4 / 4 1C.01.040.0 020.c 24/09/2021	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³ FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE VASCA FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE DOCCIA FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO		2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO dm³					32,000		
5 / 5 1C.01.070.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisoriale e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	SOMMANO m ²					0,000		
6 / 6 1C.01.040.0 120.e 24/09/2021	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI	3,000			1,000	3,000		
	SOMMANO m					3,000		
7 / 7 1C.27.050.0 100.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti DEMOLIZIONI-PERFORAZIONI *(par.ug.=40/10/10)*(H/peso=2400,000/1000) VARIE	0,400			2,400	0,960 0,540		
	SOMMANO t					1,500		
8 / 8 1C.01.120.0 010.c 24/09/2021	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI DOCCIA RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 3,200 1,100		2,200 2,200 2,200 2,200	14,080 14,080 14,080 4,840		
	SOMMANO m ²					47,080		
9 / 9 1C.01.100.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
10 / 10 1C.27.050.0 100.k 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi pvc rivestimento pvc pavimento tubi tubi di scarico in ghisa VARIE	47,080 13,760		3,000 3,000	0,003 0,003	0,424 0,124 0,200 0,200 0,052		
	SOMMANO t					1,000		
11 / 11	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
1C.01.170.0 010 24/09/2021	delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. VASCA DOCCIA LAVANDINO					1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
12 / 12 1C.01.170.0 020.b 24/09/2021	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. LAVANDINO DOCCIA VASCA					2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
13 / 13 1C.01.180.0 030.a 24/09/2021	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista LANVANDINO VASCA DOCCIA	2,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000			20,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					40,000		
14 / 15 1C.01.180.0 010.b 24/09/2021	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE	1,000 1,000	20,000 20,000			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000		
15 / 54 1C.01.080.0 010.c 24/09/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	A RIPORTARE					10,240		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					10,240		
	EX DOCCIA		1,100	3,200		3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
16 / 55 NC.90.030. 0100.g 24/09/2021	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa PER OGNI KM IN PIU	10,000	13,760			137,600		
	SOMMANO m ²					137,600		
17 / 56 IC.27.100.0 010.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi PANNELLI CONTROSOFFITTO	13,760			0,050	0,688		
	SOMMANO t					0,688		
18 / 57 IC.01.040.0 020.c 24/09/2021	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³ FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE VASCA FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE DOCCIA FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO		2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000	8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO dm ³					24,000		
19 / 58 IC.01.040.0 120.e 24/09/2021	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisorie, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI	3,000			1,000	3,000		
	SOMMANO m					3,000		
20 / 59 IC.27.050.0 100.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti DEMOLIZIONI-PERFORAZIONI *(par.ug.=40/10/10)*(H/peso=2400,000/1000) VARIE	0,400			2,400	0,960 0,540		
	SOMMANO t					1,500		
21 / 60 IC.01.120.0 010.c 24/09/2021	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili							
	RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO	2,000	3,200		2,200	14,080		
	RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO	2,000	3,200		2,200	14,080		
	RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	2,000	3,200		2,200	14,080		
	RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	1,000	1,100		2,200	2,420		
	SOMMANO m ²					44,660		
22 / 61 1C.01.100.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)							
	PAVIMENTO BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	PAVIMENTO DOCCIA		3,200	1,100		3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
23 / 63 1C.01.170.0 010 24/09/2021	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.							
	DOCCIA					1,000		
	LAVANDINO					1,000		
	SOMMANO cad					2,000		
24 / 64 1C.01.170.0 020.b 24/09/2021	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisorie di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.							
	LAVANDINO					1,000		
	DOCCIA					1,000		
	VASCA					1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
25 / 65 1C.01.180.0 030.a 24/09/2021	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfiacco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista							
	LAVANDINO	1,000	10,000			10,000		
	VASCA	1,000	10,000			10,000		
	DOCCIA	1,000	10,000			10,000		
	SOMMANO m					30,000		
26 / 67 1C.01.180.0 010.b 24/09/2021	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfiacci. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrata, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE	1,000	15,000			15,000		
		1,000	15,000			15,000		
	SOMMANO m					30,000		
27 / 105 1C.01.080.0 010.c 24/09/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno BAGNO CLINICO DOCCIA			3,200 1,100	3,200 3,200	10,240 3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
28 / 106 NC.90.030. 0100.g 24/09/2021	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa PER OGNI KM IN PIU	10,000	13,760			137,600		
	SOMMANO m ²					137,600		
29 / 107 1C.27.100.0 010.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi PANNELLI CONTROSOFFITTO	13,760			0,050	0,688		
	SOMMANO t					0,688		
30 / 108 1C.01.040.0 020.c 24/09/2021	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³ FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE VASCA FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE DOCCIA FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO			2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000	8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO dm ³					24,000		
31 / 109 1C.01.070.0 010.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/09/2021	provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	SOMMANO m ²					0,000		
32 / 110 1C.01.040.0 120.e 24/09/2021	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI	3,000			1,000	3,000		
	SOMMANO m					3,000		
33 / 111 1C.27.050.0 100.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti DEMOLIZIONI-PERFORAZIONI *(par.ug.=40/10/10)*(H/peso=2400,000/1000) VARIE	0,400			2,400	0,960 0,540		
	SOMMANO t					1,500		
34 / 112 1C.01.120.0 010.c 24/09/2021	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI DOCCIA RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	2,000 2,000 2,000 1,000	3,200 3,200 3,200 1,100		2,200 2,200 2,200 2,200	14,080 14,080 14,080 2,420		
	SOMMANO m ²					44,660		
35 / 113 1C.01.100.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
36 / 114 1C.27.050.0 100.k 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi pvc rivestimento pvc pavimento tubi tubi di scarico in ghisa	47,080 13,760		3,000 3,000	0,003 0,003	0,424 0,124 0,200 0,200		
	A R I P O R T A R E					0,948		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					0,948		
	VARIE					0,052		
	SOMMANO t					1,000		
37 / 115 1C.01.170.0 010 24/09/2021	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. DOCCIA LAVANDINO					1,000 2,000		
	SOMMANO cad					3,000		
38 / 116 1C.01.170.0 020.b 24/09/2021	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. LAVANDINO DOCCIA VASCA					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
39 / 117 1C.01.180.0 030.a 24/09/2021	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista LANVANDINO VASCA DOCCIA	2,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000			20,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					40,000		
40 / 119 1C.01.180.0 010.b 24/09/2021	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE	1,000 1,000	20,000 20,000			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000		
41 / 158 1C.01.080.0 010.c 24/09/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno BAGNO CLINICO DOCCIA		3,200 1,100	3,200 3,200		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
42 / 159 NC.90.030. 0100.g 24/09/2021	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa PER OGNI KM IN PIU	10,000	13,760			137,600		
	SOMMANO m²					137,600		
43 / 160 1C.27.100.0 010.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi PANNELLI CONTROSOFFITTO	13,760			0,050	0,688		
	SOMMANO t					0,688		
44 / 161 1C.01.040.0 020.c 24/09/2021	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³ FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE VASCA FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE DOCCIA FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO		2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO dm³					32,000		
45 / 162 1C.01.070.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	SOMMANO m²					0,000		
46 / 163 1C.01.040.0 120.e 24/09/2021	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI	3,000			1,000	3,000		
	A RIPORTARE					3,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					3,000		
	SOMMANO m					3,000		
47 / 164 1C.27.050.0 100.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti DEMOLIZIONI-PERFORAZIONI *(par.ug.=40/10/10)*(H/peso=2400,000/1000) VARIE	0,400			2,400	0,960 0,540		
	SOMMANO t					1,500		
48 / 165 1C.01.120.0 010.c 24/09/2021	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI DOCCIA RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 3,200 1,100		2,200 2,200 2,200 2,200	14,080 14,080 14,080 4,840		
	SOMMANO m²					47,080		
49 / 166 1C.01.100.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
50 / 167 1C.27.050.0 100.k 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi pvc rivestimento pvc pavimento tubi tubi di scarico in ghisa VARIE	47,080 13,760		3,000 3,000	0,003 0,003	0,424 0,124 0,200 0,200 0,052		
	SOMMANO t					1,000		
51 / 168 1C.01.170.0 010 24/09/2021	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. VASCA DOCCIA LAVANDINO					1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
52 / 169	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
1C.01.170.0 020.b 24/09/2021	sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. LAVANDINO DOCCIA VASCA					2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
53 / 170 1C.01.180.0 030.a 24/09/2021	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfiacco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista LANVANDINO VASCA DOCCIA	2,000 1,000 1,000	10,000 10,000 10,000			20,000 10,000 10,000		
	SOMMANO m					40,000		
54 / 172 1C.01.180.0 010.b 24/09/2021	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ecc., l'apertura di tracce, la demolizione dei rinfianchi. Compresi i tagli, le intercettazioni dei fluidi, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfiacco, escluso scavo NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE NEL CONTROSOFFITTO OD IN KRIPTA SCARICO PRINCIPALE	1,000 1,000	20,000 20,000			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000		
55 / 211 1C.01.080.0 010.c 24/09/2021	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o tratatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: - in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno BAGNO CLINICO DOCCIA		3,200 1,100	3,200 3,200		10,240 3,520		
	SOMMANO m ²					13,760		
56 / 212 NC.90.030. 0100.g 24/09/2021	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa PER OGNI KM IN PIU	10,000	13,760			137,600		
	A RIPORTARE					137,600		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					137,600		
	SOMMANO m ²					137,600		
57 / 213 1C.27.100.0 010.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi PANNELLI CONTROSOFFITTO	13,760			0,050	0,688		
	SOMMANO t					0,688		
58 / 214 1C.01.040.0 020.c 24/09/2021	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con mazza e scalpello e con l'impiego di utensili a sola rotazione e a bassa velocità. Sono compresi la sagomatura del vano, la pulizia e la formazione del piano di posa; l'allontanamento delle macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro. Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³ FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE VASCA FORMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE DOCCIA FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO FROMAZIONE DI FORO PER DISMISSIONE LAVANDINO		2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	2,000 2,000 2,000 2,000	8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO dm ³					32,000		
59 / 215 1C.01.070.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili							
	SOMMANO m ²					0,000		
60 / 216 1C.01.040.0 120.e 24/09/2021	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm PASSAGGIO NUOVE TUBAZIONI	3,000			1,000	3,000		
	SOMMANO m					3,000		
61 / 217 1C.27.050.0 100.d 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti DEMOLIZIONI-PERFORAZIONI *(par.ug.=40/10/10)*(H/peso=2400,000/1000) VARIE	0,400			2,400	0,960 0,540		
	SOMMANO t					1,500		
62 / 218	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con							
	A RIPIORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1C.01.120.0 010.c 24/09/2021	relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI BAGNO CLINICO RIVESTIMENTO MURI DOCCIA RIVESTIMENTO MURI DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 3,200 1,100		2,200 2,200 2,200 2,200	14,080 14,080 14,080 4,840		
	SOMMANO m²					47,080		
63 / 219 1C.01.100.0 010.b 24/09/2021	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
64 / 220 1C.27.050.0 100.k 24/09/2021	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi pvc rivestimento pvc pavimento tubi tubi di scarico in ghisa VARIE	47,080 13,760		3,000 3,000	0,003 0,003	0,424 0,124 0,200 0,200 0,052		
	SOMMANO t					1,000		
65 / 221 1C.01.170.0 010 24/09/2021	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. VASCA DOCCIA LAVANDINO					1,000 1,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000		
66 / 222 1C.01.170.0 020.b 24/09/2021	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. LAVANDINO DOCCIA VASCA					2,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000		
67 / 223 1C.01.180.0	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	OPERE EDILI (SpCat 2)							
69 / 14 1C.01.700.0 010.c 24/09/2021	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² NUOVA DOCCIA	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO m					8,000		
70 / 19 P011 24/09/2021	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. NUOVA DOCCIA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
71 / 28 1C.18.450.0 000 24/09/2021	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
	SOMMANO					0,000		
72 / 29 1C.18.450.0 035.a 24/09/2021	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m ² , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanica PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO (20X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 50% DEL PREZZO *(par.ug.=80/5-13,76)	2,240	3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520 1,120		
	SOMMANO m ²				0,500	14,880		
73 / 30 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520 0,500		
	SOMMANO m2				0,500	14,260		
74 / 31 1C.08.710.0 010.c 24/09/2021	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
75 / 32 1C.08.710.0 020 24/09/2021	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
76 / 33 1C.08.710.0 030 24/09/2021	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
77 / 34 1C.07.710.0 000 24/09/2021	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
	SOMMANO					0,000		
78 / 35 1C.18.650.0 130.b 24/09/2021	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA PAVIMENTO DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 1,100 3,200			6,400 6,400 2,200 6,400		
	SOMMANO m					21,400		
79 / 36 1C.06.570.0 010.b 24/09/2021	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	adeguato e profilo superiore orrizzontale stonato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale							
	SOMMANO m²					0,000		
80 / 37 1C.06.550.0 050 24/09/2021	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: BAGNO BAGNO A DEDURRE FINESTRA A DEDURRE PORTA DOCCIA DOCCIA A DEDURRE PORTA	2,000 2,000 -2,000 -1,000 2,000 2,000 -1,000	3,200 3,200 1,200 0,800 3,200 1,100 0,800		3,000 3,000 1,500 2,100 3,000 3,000 2,100	19,200 19,200 3,600 1,680 19,200 6,600 1,680		
	Sommano positivi e negativi m²					64,200	6,960	
	SOMMANO m²					57,240		
81 / 38 1C.19.100.0 020 24/09/2021	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm RIVESTIMENTO BAGNO RIVESTIMENTO BAGNO RIVERTIMENTO EX DOCCIA RIVESTIMENTO EX DOCCIA SFRIDO ROTOLO (30X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 60% DEL PREZZO	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 3,200 1,100	2,000 2,000 2,000 2,000		12,800 12,800 12,800 4,400		
	SOMMANO m²					42,800		
82 / 39 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON					42,800		
	SOMMANO m2					42,800		
83 / 40 1C.20.050.0 020.c 24/09/2021	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato,con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
84 / 41 1C.24.140.0	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
010.a 24/09/2021	pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) BAGNO CLINICO BAGNO CLINICO EX DOCCIA EX DOCCIA	2,000 2,000 2,000 1,000	3,200 3,200 3,200 1,100		1,000 1,000 1,000 1,000	6,400 6,400 6,400 1,100		
	SOMMANO m ²					20,300		
85 / 44 1C.13.400.0 170 27/01/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. BAGNO CLINICO MAPELASTIC PARETE VERSO DOCCIA MAPELASTIC		3,200 3,200	3,200 2,000		10,240 6,400		
	SOMMANO m ²					16,640		
86 / 45 1U.07.180.0 010.a 27/01/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
87 / 46 0001000 27/01/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRESIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
88 / 47 0001001 27/01/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL PERIMETRO DELLA STANZA (0 MM) FINO AD ARRIVARE A 50 MM VERSO IL CENTRO. LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE SOLAMENTE A MEZZO DI ABRASIONE, E' DA ESCLUDERE LA DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA		3,200	3,200		10,240		
	SOMMANO m2					10,240		
89 / 264 1000103 30/01/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 FINESTRE					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000		
90 / 62 1C.27.050.0 100.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/09/2021	pericolosi pvc rivestimento pvc pavimento tubi tubi di scarico in ghisa VARIE	44,660 13,760		3,000 3,000	0,003 0,003	0,402 0,124 0,200 0,174		
	SOMMANO t					0,900		
91 / 66 1C.01.700.0 010.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da							
24/09/2021	101 fino a 150 cm ² NUOVA DOCCIA	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO m					8,000		
92 / 71 P011	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI.							
24/09/2021	NUOVA DOCCIA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
93 / 80 1C.18.450.0 000	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
24/09/2021						0,000		
	SOMMANO					0,000		
94 / 81 1C.18.450.0 035.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m ² , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale							
24/09/2021	poliuretanic PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO (20X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 50% DEL PREZZO *(par.ug.=80/5-13,76)		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m ²	2,240			0,500	1,120		
						14,880		
95 / 82 P015	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520 0,500		
	A R I P O R T A R E					14,260		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					14,260		
	SOMMANO m2					14,260		
96 / 83 1C.08.710.0 010.c 24/09/2021	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
97 / 84 1C.08.710.0 020 24/09/2021	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
98 / 85 1C.08.710.0 030 24/09/2021	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
99 / 86 1C.07.710.0 000 24/09/2021	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
	SOMMANO					0,000		
100 / 87 1C.18.650.0 130.b 24/09/2021	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA PAVIMENTO DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 1,100 3,200			6,400 6,400 2,200 6,400		
	SOMMANO m					21,400		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
101 / 88 1C.06.550.0 050 24/09/2021	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: BAGNO BAGNO A DEDURRE FINESTRA A DEDURRE PORTA DOCCIA DOCCIA A DEDURRE PORTA	2,000 2,000 -2,000 -1,000 2,000 2,000 -1,000	3,200 3,200 1,200 0,800 3,200 1,100 0,800		3,000 3,000 1,500 2,100 3,000 3,000 2,100	19,200 19,200 3,600 1,680 19,200 6,600 1,680		
	Sommano positivi e negativi m²					64,200	6,960	
	SOMMANO m²					57,240		
102 / 89 1C.19.100.0 020 24/09/2021	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm RIVESTIMENTO BAGNO RIVESTIMENTO BAGNO RIVESTIMENTO EX DOCCIA RIVESTIMENTO EX DOCCIA SFRIDO ROTOLO (30X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 60% DEL PREZZO	2,000 2,000 2,000 2,000 5,200	3,200 3,200 3,200 1,100	2,000 2,000 2,000		12,800 12,800 12,800 4,400 2,600		
	SOMMANO m²					45,400		
103 / 90 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON					45,400		
	SOMMANO m2					45,400		
104 / 91 1C.20.050.0 020.c 24/09/2021	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
105 / 92 1C.24.140.0 010.a 24/09/2021	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) BAGNO CLINICO BAGNO CLINICO EX DOCCIA EX DOCCIA	2,000 2,000 2,000 1,000	3,200 3,200 3,200 1,100		1,000 1,000 1,000 1,000	6,400 6,400 6,400 1,100		
	SOMMANO m²					20,300		
106 / 95	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere,							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1C.13.400.0 170 27/01/2023	formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. BAGNO CLINICO MAPELASTIC PARETE VERSO DOCCIA MAPELASTIC		3,200 3,200	3,200 2,000		10,240 6,400		
	SOMMANO m ²					16,640		
107 / 96 1U.07.180.0 010.a 27/01/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
108 / 97 0001000 27/01/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRESIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/ MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
109 / 98 0001001 27/01/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL PERIMETRO DELLA STANZA (0 MM) FINO AD ARRIVARE A 50 MM VERSO IL CENTRO. LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE SOLAMENTE A MEZZO DI ABRASIONE, E' DA ESCLUDERE LA DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA		3,200	3,200		10,240		
	SOMMANO m ²					10,240		
110 / 118 1C.01.700.0 010.c 24/09/2021	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² NUOVA DOCCIA	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO m					8,000		
111 / 123 P011 24/09/2021	Ripristino di fori, breccie ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. NUOVA DOCCIA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
112 / 132 1C.18.450.0 000	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/09/2021	al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
	SOMMANO					0,000		
113 / 133 1C.18.450.0 035.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanic PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	PAVIMENTO DOCCIA		3,200	1,100		3,520		
	SFRIDO ROTOLO (20X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 50% DEL PREZZO *(par.ug.=80/5-13,76)	2,240			0,500	1,120		
	SOMMANO m²					14,880		
114 / 134 P015	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	PAVIMENTO DOCCIA		3,200	1,100		3,520		
	SFRIDO ROTOLO				0,500	0,500		
	SOMMANO m2					14,260		
115 / 135 1C.08.710.0 010.c	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	PAVIMENTO DOCCIA		3,200	1,100		3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
116 / 136 1C.08.710.0 020	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO		3,200	3,200		10,240		
	PAVIMENTO DOCCIA		3,200	1,100		3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
117 / 137 1C.08.710.0 030	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
118 / 138 1C.07.710.0 000	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
24/09/2021	SOMMANO					0,000		
119 / 139 1C.18.650.0 130.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC PAVIMENTO BAGNO CLINICO	2,000	3,200			6,400		
24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA PAVIMENTO DOCCIA	2,000 2,000 2,000	3,200 1,100 3,200			6,400 2,200 6,400		
	SOMMANO m					21,400		
120 / 140 1C.06.570.0 010.b	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale							
24/09/2021	SOMMANO m²					0,000		
121 / 141 1C.06.550.0 050	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:							
24/09/2021	BAGNO	2,000	3,200		3,000	19,200		
	BAGNO	2,000	3,200		3,000	19,200		
	A DEDURRE FINESTRA	-2,000	1,200		1,500		3,600	
	A DEDURRE PORTA	-1,000	0,800		2,100		1,680	
	DOCCIA	2,000	3,200		3,000	19,200		
	DOCCIA	2,000	1,100		3,000	6,600		
	A DEDURRE PORTA	-1,000	0,800		2,100		1,680	
	Sommano positivi e negativi m²					64,200	6,960	
	A R I P O R T A R E					57,240		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					57,240		
	SOMMANO m²					57,240		
122 / 142 1C.19.100.0 020 24/09/2021	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm RIVESTIMENTO BAGNO RIVESTIMENTO BAGNO RIVERTIMENTO EX DOCCIA RIVESTIMENTO EX DOCCIA SFRIDO ROTOLO (30X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 60% DEL PREZZO	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 3,200 1,100	2,000 2,000 2,000 2,000		12,800 12,800 12,800 4,400		
	SOMMANO m²					42,800		
123 / 143 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON					42,800		
	SOMMANO m2					42,800		
124 / 144 1C.20.050.0 020.c 24/09/2021	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA		3,200 3,200	3,200 1,100		10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
125 / 145 1C.24.140.0 010.a 24/09/2021	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) BAGNO CLINICO BAGNO CLINICO EX DOCCIA EX DOCCIA	2,000 2,000 2,000 1,000	3,200 3,200 3,200 1,100		1,000 1,000 1,000 1,000	6,400 6,400 6,400 1,100		
	SOMMANO m²					20,300		
126 / 148 1C.13.400.0 170 27/01/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. BAGNO CLINICO MAPELASTIC PARETE VERSO DOCCIA MAPELASTIC		3,200 3,200	3,200 2,000		10,240 6,400		
	SOMMANO m²					16,640		
127 / 149	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1U.07.180.0 010.a 27/01/2023	SOMMANO cad					1,000		
128 / 150 0001000 27/01/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/ MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo					1,000		
129 / 151 0001001 27/01/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL PERIMETRO DELLA STANZA (0 MM) FINO AD ARRIVARE A 50 MM VERSO IL CENTRO. LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE SOLAMENTE A MEZZO DI ABRASIONE, E' DA ESCLUDERE LA DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m2		3,200	3,200		10,240		
130 / 265 1000103 30/01/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 FINESTRE SOMMANO cadauno					2,000		
131 / 171 1C.01.700.0 010.c 24/09/2021	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² NUOVA DOCCIA SOMMANO m	2,000	4,000			8,000		
132 / 176 P011 24/09/2021	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. NUOVA DOCCIA SOMMANO a corpo					1,000		
133 / 185 1C.18.450.0 000 24/09/2021	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	SOMMANO					0,000		
134 / 186 1C.18.450.0 035.a 24/09/2021	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretanic PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO (20X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 50% DEL PREZZO *(par.ug.=80/5-13,76)	2,240				10,240 3,520 1,120		
	SOMMANO m²					14,880		
135 / 187 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO					10,240 3,520 0,500		
	SOMMANO m2					14,260		
136 / 188 1C.08.710.0 010.c 24/09/2021	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA					10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
137 / 189 1C.08.710.0 020 24/09/2021	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA					10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
138 / 190 1C.08.710.0 030 24/09/2021	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA					10,240 3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
139 / 191 1C.07.710.0 000 24/09/2021	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
	SOMMANO					0,000		
140 / 192 1C.18.650.0 130.b 24/09/2021	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA PAVIMENTO DOCCIA	2,000 2,000 2,000 2,000	3,200 3,200 1,100 3,200			6,400 6,400 2,200 6,400		
	SOMMANO m					21,400		
141 / 193 1C.06.570.0 010.b 24/09/2021	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/ parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale							
	SOMMANO m ²					0,000		
142 / 194 1C.06.550.0 050 24/09/2021	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: BAGNO BAGNO A DEDURRE FINESTRA A DEDURRE PORTA DOCCIA DOCCIA A DEDURRE PORTA	2,000 2,000 -2,000 -1,000 2,000 2,000 -1,000	3,200 3,200 1,200 0,800 3,200 1,100 0,800		3,000 3,000 1,500 2,100 3,000 3,000 2,100	19,200 19,200 1,680 19,200 6,600 1,680		3,600 1,680 1,680
	Sommano positivi e negativi m ²					64,200	6,960	
	SOMMANO m ²					57,240		
143 / 195 1C.19.100.0	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
020 24/09/2021	la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm RIVESTIMENTO BAGNO RIVESTIMENTO BAGNO RIVERTIMENTO EX DOCCIA RIVESTIMENTO EX DOCCIA SFRIDO ROTOLO (30X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 60% DEL PREZZO							
	SOMMANO m²	2,000	3,200	2,000		12,800		
		2,000	3,200	2,000		12,800		
		2,000	3,200	2,000		12,800		
		2,000	1,100	2,000		4,400		
	SOMMANO m²					42,800		
144 / 196 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON							
	SOMMANO m2					42,800		
						42,800		
145 / 197 1C.20.050.0 020.c 24/09/2021	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA							
	SOMMANO m²		3,200	3,200		10,240		
			3,200	1,100		3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
146 / 198 1C.24.140.0 010.a 24/09/2021	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²) BAGNO CLINICO BAGNO CLINICO EX DOCCIA EX DOCCIA							
	SOMMANO m²	2,000	3,200		1,000	6,400		
		2,000	3,200		1,000	6,400		
		2,000	3,200		1,000	6,400		
		1,000	1,100		1,000	1,100		
	SOMMANO m²					20,300		
147 / 201 1C.13.400.0 170 27/01/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. BAGNO CLINICO MAPELASTIC PARETE VERSO DOCCIA MAPELASTIC							
	SOMMANO m²		3,200	3,200		10,240		
			3,200	2,000		6,400		
	SOMMANO m²					16,640		
148 / 202 1U.07.180.0 010.a 27/01/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
149 / 203	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO							
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
0001000 27/01/2023	ESISTENTE COMPRESIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
150 / 204 0001001 27/01/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL PERIMETRO DELLA STANZA (0 MM) FINO AD ARRIVARE A 50 MM VERSO IL CENTRO. LE LAVORAZIONI DOVRANNO AVVENIRE SOLAMENTE A MEZZO DI ABRASIONE, E' DA ESCLUDERE LA DEMOLIZIONE CON MEZZI MECCANICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA		3,200	3,200		10,240		
	SOMMANO m2					10,240		
151 / 266 1000103 30/01/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 FINESTRE					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000		
152 / 224 1C.01.700.0 010.c 24/09/2021	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² NUOVA DOCCIA	2,000	4,000			8,000		
	SOMMANO m					8,000		
153 / 229 P011 24/09/2021	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. NUOVA DOCCIA					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
154 / 238 1C.18.450.0 000 24/09/2021	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il riferimento ad "idoneo massetto" intende specificare che il massetto dev'essere planare, compatto, non friabile e con l'umidità residua sotto il 2%. Questo è ovviamente scontato nelle nuove costruzioni, mentre nel caso di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
	SOMMANO					0,000		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
155 / 239 1C.18.450.0 035.a 24/09/2021	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura superficiale poliuretana PUR, posato con adesivo, compresa la normale rasatura di idoneo massetto e le assistenze murarie; classe di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO (20X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 50% DEL PREZZO *(par.ug.=80/5-13,76)							
	SOMMANO m²	2,240			0,500	1,120		
						14,880		
156 / 240 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA SFRIDO ROTOLO							
	SOMMANO m2		3,200	3,200	0,500	10,240		
			3,200	1,100		3,520		
						0,500		
						14,260		
157 / 241 1C.08.710.0 010.c 24/09/2021	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio; la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di cemento, steso a colmatatura delle lacune; il maggiore onere di mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA							
	SOMMANO m²		3,200	3,200		10,240		
			3,200	1,100		3,520		
						13,760		
158 / 242 1C.08.710.0 020 24/09/2021	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA							
	SOMMANO m²		3,200	3,200		10,240		
			3,200	1,100		3,520		
						13,760		
159 / 243 1C.08.710.0 030 24/09/2021	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. PAVIMENTO BAGNO CLINICO PAVIMENTO DOCCIA							
	SOMMANO m²		3,200	3,200		10,240		
			3,200	1,100		3,520		
						13,760		
160 / 244 1C.07.710.0 000 24/09/2021	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con molta attenzione tecnica, in modo di garantire alla fine delle lavorazioni superfici uniformi assimilabili a quelle nuove, per la cui finitura dovranno essere previsti ulteriori							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	interventi solo di opere da verniciatore e non ulteriori rasature e stuccature. In particolare, finiture di rappezzi a civile potranno di norma essere applicate solo su superfici a civile nuove, mai interessate da tinteggiature o verniciature o altri interventi di finitura che ne hanno modificato la struttura. Su superfici già interessate da tinteggiature, spesso ripetute, sarà opportuno di norma applicare finiture a stucco o rasature di tipo liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
	SOMMANO					0,000		
161 / 245 1C.18.650.0	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC							
130.b 24/09/2021	PAVIMENTO BAGNO CLINICO	2,000	3,200			6,400		
	PAVIMENTO BAGNO CLINICO	2,000	3,200			6,400		
	PAVIMENTO DOCCIA	2,000	1,100			2,200		
	PAVIMENTO DOCCIA	2,000	3,200			6,400		
	SOMMANO m					21,400		
162 / 246 1C.06.570.0	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resistenti all'acqua, all'umidità, al vapore, agli agenti chimici aggressivi, ai graffi ed urti; colori secondo tabella colori del produttore; completi di accessori di fissaggio in alluminio verniciato con resine epossidiche, bordature con profili verticali tubolari di diametro adeguato e profilo superiore orizzontale stondato a formare una intelaiatura rigida e robusta, piedini con rosetta di copertura in acciaio inox h 150 mm., porta/e di larghezza variabile, con cerniere in acciaio inox, pomolo in nylon con segnalatore libero/occupato e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale							
010.b 24/09/2021								
	SOMMANO m²					0,000		
163 / 247 1C.06.550.0	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:							
050 24/09/2021	BAGNO	2,000	3,200		3,000	19,200		
	BAGNO	2,000	3,200		3,000	19,200		
	A DEDURRE FINESTRA	-2,000	1,200		1,500		3,600	
	A DEDURRE PORTA	-1,000	0,800		2,100		1,680	
	DOCCIA	2,000	3,200		3,000	19,200		
	DOCCIA	2,000	1,100		3,000	6,600		
	A DEDURRE PORTA	-1,000	0,800		2,100		1,680	
	Sommano positivi e negativi m²					64,200	6,960	
	SOMMANO m²					57,240		
164 / 248 1C.19.100.0	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm							
020 24/09/2021	RIVESTIMENTO BAGNO	2,000	3,200	2,000		12,800		
	RIVESTIMENTO BAGNO	2,000	3,200	2,000		12,800		
	RIVERTIMENTO EX DOCCIA	2,000	3,200	2,000		12,800		
	RIVESTIMENTO EX DOCCIA	2,000	1,100	2,000		4,400		
	A RIPORTARE					42,800		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					42,800		
	SFRIDO ROTOLO (30X2) DA CONSEGNARE ALLA STAZIONE APPALTANTE, SI CONSIDERA IL VALORE DELA FORNITURA PARI AL 60% DEL PREZZO					42,800		
	SOMMANO m²							
165 / 249 P015 24/09/2021	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON					42,800		
	SOMMANO m2					42,800		
166 / 250 1C.20.050.0 020.c 24/09/2021	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti							
	SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA		3,200	3,200		10,240		
	SOLO SOSTITUZIONE PANNELLO E PULIZIA ACCURATA DELLA STRUTTURA		3,200	1,100		3,520		
	SOMMANO m²					13,760		
167 / 251 1C.24.140.0 010.a 24/09/2021	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)							
	BAGNO CLINICO	2,000	3,200		1,000	6,400		
	BAGNO CLINICO	2,000	3,200		1,000	6,400		
	EX DOCCIA	2,000	3,200		1,000	6,400		
	EX DOCCIA	1,000	1,100		1,000	1,100		
	SOMMANO m²					20,300		
168 / 254 1C.13.400.0 170 27/01/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con interposta armatura in tessuto non tessuto di poliestere leggero. Viene applicata direttamente al supporto, che deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie.							
	BAGNO CLINICO MAPELASTIC		3,200	3,200		10,240		
	PARETE VERSO DOCCIA MAPELASTIC		3,200	2,000		6,400		
	SOMMANO m²					16,640		
169 / 255 1U.07.180.0 010.a 27/01/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
170 / 256 0001000 27/01/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/ MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	IMPIANTI IDRAULICI (SpCat 3)							
173 / 16 1M.11.050. 0020.f 27/01/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
174 / 17 1M.11.200. 0010.a 24/09/2021	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria DOCCIA					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
175 / 18 1M.14.060. 0050.c 24/09/2021	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm tubazione DOCCIA varie	2,000	5,000			10,000 5,000		
	SOMMANO m					15,000		
176 / 42 1M.11.080. 0010.e 08/10/2021	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
177 / 43 1M.11.100. 0050.k 08/10/2021	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SPECCHIO BAGNO SOMMANO cad					0,000		
178 / 48 1M.11.080. 0050.d 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm ZONA DOCCIA SOMMANO cad					2,000		
179 / 49 1M.11.080. 0050.c 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm VARIE SOMMANO cad					2,000		
180 / 50 1M.11.100. 0050.l 27/01/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad					1,000		
181 / 51 1M.10.030. 0020.j 27/01/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne TIPO GLOBAL VETTA 1800/550 SOMMANO kw					0,915		
182 / 52 1M.11.080. 0110 27/01/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SEDILE DA TASSELLARE A MURO CON PIEDINI SOMMANO cad					1,000		
183 / 53 1000102 27/01/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo					1,000		
184 / 68 1M.11.050. 0020.f 27/01/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili,							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
185 / 69 1M.11.200. 0010.a 24/09/2021	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria DOCCIA					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
186 / 70 1M.14.060. 0050.c 24/09/2021	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm tubazione DOCCIA varie	2,000	5,000			10,000 5,000		
	SOMMANO m					15,000		
187 / 93 1M.11.080. 0010.e 08/10/2021	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
188 / 94 1M.11.100. 0050.k 08/10/2021	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SPECCHIO BAGNO					0,000		
	SOMMANO cad					0,000		
189 / 99 1M.11.080. 0050.d 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm ZONA DOCCIA					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
190 / 100 1M.11.080. 0050.c 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm VARIE					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
191 / 101 1M.11.100. 0050.1 27/01/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
192 / 102 1M.10.030. 0020.j 27/01/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne TIPO GLOBAL VETTA 1800/550					0,915		
	SOMMANO kw					0,915		
193 / 103 1M.11.080. 0110 27/01/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SEBILE DA TASSELLARE A MURO CON PIEDINI					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
194 / 104 1000102 27/01/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
195 / 120 1M.11.050. 0020.f 27/01/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
196 / 121 1M.11.200.	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
0010.a 24/09/2021	listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria DOCCIA					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
197 / 122 1M.14.060. 0050.c 24/09/2021	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm tubazione DOCCIA varie	2,000	5,000			10,000 5,000		
	SOMMANO m					15,000		
198 / 146 1M.11.080. 0010.e 08/10/2021	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
199 / 147 1M.11.100. 0050.k 08/10/2021	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SPECCHIO BAGNO					0,000		
	SOMMANO cad					0,000		
200 / 152 1M.11.080. 0050.d 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm ZONA DOCCIA					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
201 / 153 1M.11.080. 0050.c 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm VARIE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
202 / 154	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
1M.11.100. 0050.1 27/01/2023	plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
203 / 155 1M.10.030. 0020.j 27/01/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne TIPO GLOBAL VETTA 1800/550 SOMMANO kw					0,915		
						0,915		
204 / 156 1M.11.080. 0110 27/01/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SEBILE DA TASSELLARE A MURO CON PIEDINI SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
205 / 157 1000102 27/01/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000		
206 / 173 1M.11.050. 0020.f 27/01/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno. SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
207 / 174 1M.11.200. 0010.a 24/09/2021	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni:							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria DOCCIA					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
208 / 175 1M.14.060. 0050.c 24/09/2021	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm tubazione DOCCIA varie	2,000	5,000			10,000 5,000		
	SOMMANO m					15,000		
209 / 199 1M.11.080. 0010.e 08/10/2021	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
210 / 200 1M.11.100. 0050.k 08/10/2021	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SPECCHIO BAGNO					0,000		
	SOMMANO cad					0,000		
211 / 205 1M.11.080. 0050.d 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm ZONA DOCCIA					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
212 / 206 1M.11.080. 0050.c 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm VARIE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
213 / 207 1M.11.100. 0050.l 27/01/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
214 / 208 1M.10.030. 0020.j 27/01/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	TIPO GLOBAL VETTA 1800/550					0,915		
	SOMMANO kw					0,915		
215 / 209 1M.11.080. 0110 27/01/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SEDILE DA TASSELLARE A MURO CON PIEDINI					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
216 / 210 1000102 27/01/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000		
217 / 226 1M.11.050. 0020.f 27/01/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Scatola per l'incasso a tenuta stagna e a profondità regolabile, raccordi con rubinetti d'arresto incorporati, placca cromata 215 mm, valvole di non ritorno, limitatore di portata da 8 l/min. Possibilità di limitare la massima temperatura dell'acqua calda in uscita. Pulsante e cartuccia intercambiabili, resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Disponibile in versione antibloccaggio con il quale l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante. Volantino cromato. Soffione fisso in ottone cromato, antivandalo, anticalcare, anti-impiccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
218 / 227 1M.11.200. 0010.a 24/09/2021	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: - valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; - tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; - guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria DOCCIA					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
219 / 228 1M.14.060. 0050.c 24/09/2021	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm tubazione DOCCIA varie	2,000	5,000			10,000 5,000		
	SOMMANO m					15,000		
220 / 252 1M.11.080. 0010.e 08/10/2021	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
221 / 253 1M.11.100. 0050.k 08/10/2021	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SPECCHIO BAGNO					0,000		
	SOMMANO cad					0,000		
222 / 258 1M.11.080. 0050.d 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm ZONA DOCCIA					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
223 / 259 1M.11.080. 0050.c 27/01/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm VARIE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
224 / 260 1M.11.100. 0050.l 27/01/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
225 / 261 1M.10.030. 0020.j 27/01/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale secondo UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne TIPO GLOBAL VETTA 1800/550					0,915		
	SOMMANO kw					0,915		
226 / 262 1M.11.080. 0110 27/01/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SEBILE DA TASSELLARE A MURO CON PIEDINI					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
227 / 263	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	IMPIANTI ELETTRICI (SpCat 4)							
228 / 20 1E.03.030.0 300.c 24/09/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A da posizionarsi nel QBT piu' vicino					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
229 / 21 1E.02.040.0 263.b 24/09/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² PRESE INTERNE PULSANTI DORSALE PRINCIPALE LUCI	2,000 3,000 6,000	5,000 5,000 5,000			10,000 15,000 20,000 30,000		
	SOMMANO m					75,000		
230 / 22 1E.02.030.0 060.a 24/09/2021	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm		10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000		
231 / 23 ME.05.020. 0010.i 24/09/2021	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso LUCI					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
232 / 24 ME.05.010. 0040.a 24/09/2021	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V PRESE ELETTRICHE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
233 / 25 ME.05.020. 0100.b 24/09/2021	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti PRESE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
234 / 26 ME.05.020. 0080.b 24/09/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
235 / 27	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
ME.06.020. 0410.e 24/09/2021	in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm BAGNO EX DOCCIA					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
236 / 72 1E.03.030.0 300.c 24/09/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A da posizionarsi nel QBT piu' vicino					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
237 / 73 1E.02.040.0 263.b 24/09/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² PRESE INTERNE PULSANTI DORSALE PRINCIPALE LUCI	2,000 3,000 3,000	5,000 5,000 20,000 5,000			10,000 15,000 20,000 15,000		
	SOMMANO m					60,000		
238 / 74 1E.02.030.0 060.a 24/09/2021	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm		10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000		
239 / 75 ME.05.020. 0010.i 24/09/2021	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso LUCI					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
240 / 76 ME.05.010. 0040.a 24/09/2021	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V PRESE ELETTRICHE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
241 / 77 ME.05.020. 0100.b 24/09/2021	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti PRESE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
242 / 78 ME.05.020. 0080.b 24/09/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SOMMANO cad					5,000 5,000		
243 / 79 ME.06.020. 0410.e 24/09/2021	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm BAGNO EX DOCCIA SOMMANO cad					2,000 1,000 3,000		
244 / 124 1E.03.030.0 300.c 24/09/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A da posizionarsi nel QBT piu' vicino SOMMANO cad					1,000 1,000		
245 / 125 1E.02.040.0 263.b 24/09/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² PRESE INTERNE PULSANTI DORSALE PRINCIPALE LUCI SOMMANO m	2,000 3,000 6,000	5,000 5,000 5,000			10,000 15,000 20,000 30,000 75,000		
246 / 126 1E.02.030.0 060.a 24/09/2021	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm SOMMANO m		10,000			10,000 10,000		
247 / 127 ME.05.020. 0010.i 24/09/2021	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso LUCI SOMMANO cad					3,000 3,000		
248 / 128 ME.05.010. 0040.a 24/09/2021	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V PRESE ELETTRICHE					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
249 / 129 ME.05.020. 0100.b 24/09/2021	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti PRESE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
250 / 130 ME.05.020. 0080.b 24/09/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
251 / 131 ME.06.020. 0410.e 24/09/2021	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m ²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm BAGNO EX DOCCIA					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
252 / 177 1E.03.030.0 300.c 24/09/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A da posizionarsi nel QBT piu' vicino					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
253 / 178 1E.02.040.0 263.b 24/09/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ² PRESE INTERNE PULSANTI DORSALE PRINCIPALE LUCI	2,000 3,000 6,000	5,000 5,000 20,000 5,000			10,000 15,000 20,000 30,000		
	SOMMANO m					75,000		
254 / 179 1E.02.030.0 060.a 24/09/2021	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguento a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm		10,000			10,000		
	SOMMANO m					10,000		
255 / 180 ME.05.020. 0010.i	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
24/09/2021	LUCI					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
256 / 181 ME.05.010. 0040.a 24/09/2021	Pres a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V PRESE ELETTRICHE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
257 / 182 ME.05.020. 0100.b 24/09/2021	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti PRESE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
258 / 183 ME.05.020. 0080.b 24/09/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
259 / 184 ME.06.020. 0410.e 24/09/2021	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm BAGNO EX DOCCIA					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
260 / 230 1E.03.030.0 300.c 24/09/2021	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A da posizionarsi nel QBT piu' vicino					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
261 / 231 1E.02.040.0 263.b 24/09/2021	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm² PRESE INTERNE PULSANTI DORSALE PRINCIPALE LUCI	2,000 3,000 6,000	5,000 5,000 20,000 5,000			10,000 15,000 20,000 30,000		
	SOMMANO m					75,000		
262 / 232 1E.02.030.0 060.a	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo.							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
24/09/2021	Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm SOMMANO m		10,000			10,000		
263 / 233 ME.05.020. 0010.i 24/09/2021	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso LUCI					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
264 / 234 ME.05.010. 0040.a 24/09/2021	Presse a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V PRESE ELETTRICHE					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
265 / 235 ME.05.020. 0100.b 24/09/2021	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti PRESE					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
266 / 236 ME.05.020. 0080.b 24/09/2021	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti					5,000		
	SOMMANO cad					5,000		
267 / 237 ME.06.020. 0410.e 24/09/2021	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore parti elettriche in lamiera d'acciaio verniciata a fuoco, ottica in alluminio ad alveoli parabolici ad elevato rendimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m ²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm BAGNO EX DOCCIA					2,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	ESINE, 10/08/2023 L'Impresa MASSA STEI Il Direttore dei Lavori GAZZOLI Geom. Gian Mario ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							



REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 30 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MINOLFI Geom. Francesco

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
R I P O R T O									
LAVORI A CORPO (euro 54'105,579 - 100%)									
1 1C.01.080.00 10.c 10/08/2023	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi (tralicci, tralicci, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	SOMMANO m ² aliquote	1	2	13,760	8,315 (0,015%)	114,414 (0,211%)		
2 NC.90.030.0 100.g 10/08/2023	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa	SOMMANO m ² aliquote	1	2	137,600	0,252 (0,000%)	34,675 (0,064%)		
3 1C.27.100.00 10.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	SOMMANO t aliquote	1	2	0,688	134,823 (0,249%)	92,758 (0,171%)		
4 1C.01.040.00 20.c 10/08/2023	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con malta ... in situ sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³	SOMMANO dm ³ aliquote	1	2	32,000	6,749 (0,012%)	215,968 (0,399%)		
5 1C.01.070.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	SOMMANO m ² aliquote	1	2	0,000	10,592 (0,020%)	0,000 (0,000%)		
6 1C.01.040.01 20.e 10/08/2023	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture ... isonali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm	SOMMANO m aliquote	1	3	3,000	68,833 (0,127%)	206,499 (0,382%)		
7 1C.27.050.01 00.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti	SOMMANO t aliquote	1	3	1,500	17,080 (0,032%)	25,620 (0,047%)		
8 1C.01.120.00 10.c 10/08/2023	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito di impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	SOMMANO m ² aliquote	1	3	47,080	4,149 (0,008%)	195,335 (0,361%)		
9	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisoriale								
A R I P O R T A R E								885,269	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						885,269	
1C.01.100.00 10.b 10/08/2023	di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) SOMMANO m ² aliquote	1	3	13,760		5,066 (0,009%)	69,708 (0,129%)	
10 1C.27.050.01 00.k 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi SOMMANO t aliquote	1	3	1,000		165,870 (0,307%)	165,870 (0,307%)	
11 1C.01.170.00 10 10/08/2023	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO cad aliquote	1	3	4,000		22,309 (0,041%)	89,236 (0,165%)	
12 1C.01.170.00 20.b 10/08/2023	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. SOMMANO cad aliquote	1	4	4,000		66,575 (0,123%)	266,300 (0,492%)	
13 1C.01.180.00 30.a 10/08/2023	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista SOMMANO m aliquote	1	4	40,000		1,539 (0,003%)	61,560 (0,114%)	
14 1C.01.700.00 10.c 10/08/2023	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² SOMMANO m aliquote	1	16	8,000		8,729 (0,016%)	69,832 (0,129%)	
15 1C.01.180.00 10.b 10/08/2023	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo SOMMANO m aliquote	1	4	40,000		5,381 (0,010%)	215,240 (0,398%)	
16 1M.11.050.0 020.f 10/08/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno. SOMMANO cad aliquote	1	36	1,000		508,506 (0,940%)	508,506 (0,940%)	
17 1M.11.200.0 010.a 10/08/2023	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni:							
	A R I P O R T A R E						2'331,521	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						2'331,521	
	- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad aliquote	1	36	1,000		142,877 (0,264%)	142,877 (0,264%)	
18 1M.14.060.0 050.c 10/08/2023	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm SOMMANO m aliquote	1	36	15,000		7,217 (0,013%)	108,255 (0,200%)	
19 P011 10/08/2023	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. SOMMANO a corpo aliquote	1	16	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
20 1E.03.030.03 00.c 10/08/2023	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad aliquote	1	46	1,000		64,478 (0,119%)	64,478 (0,119%)	
21 1E.02.040.02 63.b 10/08/2023	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ² SOMMANO m aliquote	1	46	75,000		4,688 (0,009%)	351,600 (0,650%)	
22 1E.02.030.00 60.a 10/08/2023	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm SOMMANO m aliquote	1	46	10,000		12,833 (0,024%)	128,330 (0,237%)	
23 ME.05.020.0 010.i 10/08/2023	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cad aliquote	1	46	3,000		3,267 (0,006%)	9,801 (0,018%)	
24 ME.05.010.0 040.a 10/08/2023	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V SOMMANO cad aliquote	1	46	2,000		7,748 (0,014%)	15,496 (0,029%)	
25 ME.05.020.0 100.b 10/08/2023	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	46	3,000		2,052 (0,004%)	6,156 (0,011%)	
26 ME.05.020.0 080.b 10/08/2023	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	46	5,000		5,111 (0,009%)	25,555 (0,047%)	
27 ME.06.020.0 410.e 10/08/2023	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m ²), cablata e rifasata, del							
	A R I P O R T A R E						3'274,059	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						3'274,059	
28	tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm SOMMANO cad aliquote	1	46	3,000		77,184 (0,143%)	231,552 (0,428%)	
1C.18.450.00 10/08/2023	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.							
	SOMMANO aliquote	1	16	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
29	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61							
1C.18.450.00 35.a 10/08/2023	SOMMANO m2 aliquote	1	16	14,880		34,187 (0,063%)	508,703 (0,940%)	
30	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE							
P015 10/08/2023	SOMMANO m2 aliquote	1	16	14,260		33,296 (0,062%)	474,801 (0,878%)	
31	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie							
1C.08.710.00 10.c 10/08/2023	SOMMANO m2 aliquote	1	16	13,760		4,643 (0,009%)	63,888 (0,118%)	
32	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone							
1C.08.710.00 20 10/08/2023	SOMMANO m2 aliquote	1	17	13,760		2,547 (0,005%)	35,047 (0,065%)	
33	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente.							
1C.08.710.00 30 10/08/2023	SOMMANO m2 aliquote	1	17	13,760		3,969 (0,007%)	54,613 (0,101%)	
34	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.							
1C.07.710.00 00 10/08/2023	SOMMANO aliquote	1	17	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
35	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC							
1C.18.650.01 30.b 10/08/2023	SOMMANO m aliquote	1	17	21,400		18,673 (0,035%)	399,602 (0,739%)	
36	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale							
1C.06.570.00 10.b 10/08/2023	SOMMANO m2	1	17	0,000		139,134	0,000	
	A R I P O R T A R E						5'042,265	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						5'042,265	
37 1C.06.550.00 50 10/08/2023	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	18	57,240		19,888 (0,037%)	1'138,389 (2,104%)	
38 1C.19.100.00 20 10/08/2023	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	18	42,800		23,541 (0,044%)	1'007,555 (1,862%)	
39 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	18	42,800		15,748 (0,029%)	674,014 (1,246%)	
40 1C.20.050.00 20.c 10/08/2023	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	18	13,760		33,683 (0,062%)	463,478 (0,857%)	
41 1C.24.140.00 10.a 10/08/2023	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	18	20,300		5,669 (0,010%)	115,081 (0,213%)	
42 1M.11.080.0 010.e 10/08/2023	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	36	1,000		24,954 (0,046%)	24,954 (0,046%)	
43 1M.11.100.0 050.k 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	37	0,000		94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)	
44 1C.13.400.01 70 10/08/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	19	16,640		28,428 (0,053%)	473,042 (0,874%)	
45 1U.07.180.00 10.a 10/08/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	19	1,000		31,604 (0,058%)	31,604 (0,058%)	
46 0001000 10/08/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1	19	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
	A R I P O R T A R E						9'060,372	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						9'060,372	
47 0001001 10/08/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m2 aliquote	1	19	10,240		35,996 (0,067%)	368,599 (0,681%)	
48 1M.11.080.0 050.d 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SOMMANO cad aliquote	1	37	2,000		89,891 (0,166%)	179,782 (0,332%)	
49 1M.11.080.0 050.c 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm SOMMANO cad aliquote	1	37	2,000		76,950 (0,142%)	153,900 (0,284%)	
50 1M.11.100.0 050.1 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad aliquote	1	37	1,000		90,080 (0,166%)	90,080 (0,166%)	
51 1M.10.030.0 020.j 10/08/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di radiatori UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne SOMMANO kw aliquote	1	37	0,915		251,108 (0,464%)	229,764 (0,425%)	
52 1M.11.080.0 110 10/08/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SOMMANO cad aliquote	1	37	1,000		386,057 (0,714%)	386,057 (0,714%)	
53 1000102 10/08/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo aliquote	1	37	1,000		134,985 (0,249%)	134,985 (0,249%)	
54 1C.01.080.00 10.c 10/08/2023	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisoriale e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi (materiali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SOMMANO m2 aliquote	1	4	13,760		8,315 (0,015%)	114,414 (0,211%)	
55 NC.90.030.0 100.g 10/08/2023	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa SOMMANO m2 aliquote	1	5	137,600		0,252 (0,000%)	34,675 (0,064%)	
56 1C.27.100.00 10.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi							
	A R I P O R T A R E						10'752,628	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						10'752,628	
57	1C.01.040.00 20.c 10/08/2023	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	5	0,688		134,823 (0,249%)	92,758 (0,171%)
	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³	SOMMANO dm ³ <i>aliquote</i>	1	5	24,000		6,749 (0,012%)	161,976 (0,299%)
58	1C.01.040.01 20.e 10/08/2023	SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	5	3,000		68,833 (0,127%)	206,499 (0,382%)
	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	5	1,500		17,080 (0,032%)	25,620 (0,047%)
59	1C.27.050.01 00.d 10/08/2023	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	5	44,660		4,149 (0,008%)	185,294 (0,342%)
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	6	13,760		5,066 (0,009%)	69,708 (0,129%)
60	1C.01.120.00 10.c 10/08/2023	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	6	2,000		22,309 (0,041%)	44,618 (0,082%)
61	1C.01.100.00 10.b 10/08/2023	SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	6	3,000		66,575 (0,123%)	199,725 (0,369%)
	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
62	1C.27.050.01 00.k 10/08/2023	SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	6	3,000		66,575 (0,123%)	199,725 (0,369%)
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
63	1C.01.170.00 10 10/08/2023	SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	6	3,000		66,575 (0,123%)	199,725 (0,369%)
	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	6	3,000		66,575 (0,123%)	199,725 (0,369%)
64	1C.01.170.00 20.b 10/08/2023	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
65	1C.01.180.00	SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	19	0,900		165,870 (0,307%)	149,283 (0,276%)
	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate,							
	A R I P O R T A R E						11'888,109	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						11'888,109	
30.a 10/08/2023	appese, incluso demolizione del rinfiacco, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista SOMMANO m aliquote	1	6	30,000		1,539 (0,003%)	46,170 (0,085%)	
66 1C.01.700.00 10.c 10/08/2023	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ² SOMMANO m aliquote	1	20	8,000		8,729 (0,016%)	69,832 (0,129%)	
67 1C.01.180.00 10.b 10/08/2023	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfiacco, escluso scavo SOMMANO m aliquote	1	6	30,000		5,381 (0,010%)	161,430 (0,298%)	
68 1M.11.050.0 020.f 10/08/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno. SOMMANO cad aliquote	1	37	1,000		508,506 (0,940%)	508,506 (0,940%)	
69 1M.11.200.0 010.a 10/08/2023	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad aliquote	1	38	1,000		142,877 (0,264%)	142,877 (0,264%)	
70 1M.14.060.0 050.c 10/08/2023	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm SOMMANO m aliquote	1	38	15,000		7,217 (0,013%)	108,255 (0,200%)	
71 P011 10/08/2023	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. SOMMANO a corpo aliquote	1	20	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
72 1E.03.030.03 00.c 10/08/2023	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad aliquote	1	47	1,000		64,478 (0,119%)	64,478 (0,119%)	
73 1E.02.040.02 63.b	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ²							
	A R I P O R T A R E						13'079,647	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						13'079,647	
10/08/2023	SOMMANO m aliquote	1	47	60,000		4,688 (0,009%)	281,280 (0,520%)	
74 1E.02.030.00 60.a 10/08/2023	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm	SOMMANO m aliquote	1	47	10,000	12,833 (0,024%)	128,330 (0,237%)	
75 ME.05.020.0 010.i 10/08/2023	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso	SOMMANO cad aliquote	1	47	3,000	3,267 (0,006%)	9,801 (0,018%)	
76 ME.05.010.0 040.a 10/08/2023	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V	SOMMANO cad aliquote	1	47	2,000	7,748 (0,014%)	15,496 (0,029%)	
77 ME.05.020.0 100.b 10/08/2023	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti	SOMMANO cad aliquote	1	47	3,000	2,052 (0,004%)	6,156 (0,011%)	
78 ME.05.020.0 080.b 10/08/2023	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti	SOMMANO cad aliquote	1	48	5,000	5,111 (0,009%)	25,555 (0,047%)	
79 ME.06.020.0 410.e 10/08/2023	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm	SOMMANO cad aliquote	1	48	3,000	77,184 (0,143%)	231,552 (0,428%)	
80 1C.18.450.00 00 10/08/2023	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.	SOMMANO aliquote	1	20	0,000	0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
81 1C.18.450.00 35.a 10/08/2023	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61	SOMMANO m² aliquote	1	20	14,880	34,187 (0,063%)	508,703 (0,940%)	
82 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE	SOMMANO m2 aliquote	1	20	14,260	33,296 (0,062%)	474,801 (0,878%)	
83 1C.08.710.00 10.c 10/08/2023	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie							
	A R I P O R T A R E						14'761,321	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						14'761,321	
84 1C.08.710.00 20 10/08/2023	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	21	13,760		4,643 (0,009%)	63,888 (0,118%)
		SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	21	13,760		2,547 (0,005%)	35,047 (0,065%)
85 1C.08.710.00 30 10/08/2023	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente.	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	21	13,760		3,969 (0,007%)	54,613 (0,101%)
86 1C.07.710.00 00 10/08/2023	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.	SOMMANO <i>aliquote</i>	1	21	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)
87 1C.18.650.01 30.b 10/08/2023	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC	SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	21	21,400		18,673 (0,035%)	399,602 (0,739%)
88 1C.06.550.00 50 10/08/2023	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	22	57,240		19,888 (0,037%)	1'138,389 (2,104%)
89 1C.19.100.00 20 10/08/2023	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	22	45,400		23,541 (0,044%)	1'068,761 (1,975%)
90 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON	SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	1	22	45,400		15,748 (0,029%)	714,959 (1,321%)
91 1C.20.050.00 20.c 10/08/2023	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	22	13,760		33,683 (0,062%)	463,478 (0,857%)
92 1C.24.140.00 10.a 10/08/2023	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²)	SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	22	20,300		5,669 (0,010%)	115,081 (0,213%)
93 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro	SOMMANO cad	1	38	1,000		24,954	24,954
	A R I P O R T A R E						18'840,093	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						18'840,093	
10/08/2023	<i>aliquote</i>					(0,046%)	(0,046%)	
94 1M.11.100.0 050.k 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	38	0,000		94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)	
95 1C.13.400.01 70 10/08/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	22	16,640		28,428 (0,053%)	473,042 (0,874%)	
96 1U.07.180.00 10.a 10/08/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	23	1,000		31,604 (0,058%)	31,604 (0,058%)	
97 0001000 10/08/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1	23	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
98 0001001 10/08/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	1	23	10,240		35,996 (0,067%)	368,599 (0,681%)	
99 1M.11.080.0 050.d 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	38	2,000		89,891 (0,166%)	179,782 (0,332%)	
100 1M.11.080.0 050.c 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	39	1,000		76,950 (0,142%)	76,950 (0,142%)	
101 1M.11.100.0 050.1 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	39	1,000		90,080 (0,166%)	90,080 (0,166%)	
102 1M.10.030.0 020.j 10/08/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di ra ... do UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne SOMMANO kw <i>aliquote</i>	1	39	0,915		251,108 (0,464%)	229,764 (0,425%)	
103	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi							
	A R I P O R T A R E						20'379,904	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						20'379,904	
1M.11.080.0 110 10/08/2023	del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SOMMANO cad aliquote	1	39	1,000		386,057 (0,714%)	386,057 (0,714%)	
104 1000102 10/08/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo aliquote	1	39	1,000		134,985 (0,249%)	134,985 (0,249%)	
105 1C.01.080.00 10.c 10/08/2023	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o tratatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SOMMANO m ² aliquote	1	7	13,760		8,315 (0,015%)	114,414 (0,211%)	
106 NC.90.030.0 100.g 10/08/2023	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa SOMMANO m ² aliquote	1	7	137,600		0,252 (0,000%)	34,675 (0,064%)	
107 1C.27.100.00 10.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi SOMMANO t aliquote	1	7	0,688		134,823 (0,249%)	92,758 (0,171%)	
108 1C.01.040.00 20.c 10/08/2023	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm ³ SOMMANO dm ³ aliquote	1	7	24,000		6,749 (0,012%)	161,976 (0,299%)	
109 1C.01.070.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SOMMANO m ² aliquote	1	7	0,000		10,592 (0,020%)	0,000 (0,000%)	
110 1C.01.040.01 20.e 10/08/2023	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm SOMMANO m aliquote	1	8	3,000		68,833 (0,127%)	206,499 (0,382%)	
111 1C.27.050.01 00.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SOMMANO t aliquote	1	8	1,500		17,080 (0,032%)	25,620 (0,047%)	
112 1C.01.120.00 10.c 10/08/2023	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili							
	A R I P O R T A R E						21'536,888	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						21'536,888	
113 1C.01.100.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resistenti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	SOMMANO m ² aliquote	1	8	44,660		4,149 (0,008%)	185,294 (0,342%)
114 1C.27.050.01 00.k 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	SOMMANO m ² aliquote	1	8	13,760		5,066 (0,009%)	69,708 (0,129%)
115 1C.01.170.00 10 10/08/2023	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	SOMMANO t aliquote	1	8	1,000		165,870 (0,307%)	165,870 (0,307%)
116 1C.01.170.00 20.b 10/08/2023	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	SOMMANO cad aliquote	1	9	3,000		22,309 (0,041%)	66,927 (0,124%)
117 1C.01.180.00 30.a 10/08/2023	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista	SOMMANO m aliquote	1	9	40,000		1,539 (0,003%)	61,560 (0,114%)
118 1C.01.700.00 10.c 10/08/2023	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ²	SOMMANO m aliquote	1	23	8,000		8,729 (0,016%)	69,832 (0,129%)
119 1C.01.180.00 10.b 10/08/2023	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	SOMMANO m aliquote	1	9	40,000		5,381 (0,010%)	215,240 (0,398%)
120 1M.11.050.0 020.f 10/08/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.	SOMMANO cad aliquote	1	39	1,000		508,506 (0,940%)	508,506 (0,940%)
121	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni,							
	A R I P O R T A R E						23'079,550	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						23'079,550	
1M.11.200.0 010.a 10/08/2023	cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	SOMMANO cad aliquote	1	39	1,000		142,877 (0,264%)	142,877 (0,264%)
122 1M.14.060.0 050.c 10/08/2023	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm	SOMMANO m aliquote	1	40	15,000		7,217 (0,013%)	108,255 (0,200%)
123 P011 10/08/2023	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI.	SOMMANO a corpo aliquote	1	23	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)
124 1E.03.030.03 00.c 10/08/2023	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	SOMMANO cad aliquote	1	48	1,000		64,478 (0,119%)	64,478 (0,119%)
125 1E.02.040.02 63.b 10/08/2023	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ²	SOMMANO m aliquote	1	48	75,000		4,688 (0,009%)	351,600 (0,650%)
126 1E.02.030.00 60.a 10/08/2023	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm	SOMMANO m aliquote	1	48	10,000		12,833 (0,024%)	128,330 (0,237%)
127 ME.05.020.0 010.i 10/08/2023	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso	SOMMANO cad aliquote	1	48	3,000		3,267 (0,006%)	9,801 (0,018%)
128 ME.05.010.0 040.a 10/08/2023	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V	SOMMANO cad aliquote	1	48	2,000		7,748 (0,014%)	15,496 (0,029%)
129 ME.05.020.0 100.b 10/08/2023	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti	SOMMANO cad aliquote	1	49	3,000		2,052 (0,004%)	6,156 (0,011%)
130 ME.05.020.0 080.b 10/08/2023	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti	SOMMANO cad aliquote	1	49	5,000		5,111 (0,009%)	25,555 (0,047%)
	A R I P O R T A R E						24'022,088	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						24 022,088	
131 ME.06.020.0 410.e 10/08/2023	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	49	3,000		77,184 (0,143%)	231,552 (0,428%)	
132 1C.18.450.00 00 10/08/2023	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte. SOMMANO <i>aliquote</i>	1	23	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
133 1C.18.450.00 35.a 10/08/2023	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	24	14,880		34,187 (0,063%)	508,703 (0,940%)	
134 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	1	24	14,260		33,296 (0,062%)	474,801 (0,878%)	
135 1C.08.710.00 10.c 10/08/2023	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	24	13,760		4,643 (0,009%)	63,888 (0,118%)	
136 1C.08.710.00 20 10/08/2023	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	24	13,760		2,547 (0,005%)	35,047 (0,065%)	
137 1C.08.710.00 30 10/08/2023	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	24	13,760		3,969 (0,007%)	54,613 (0,101%)	
138 1C.07.710.00 00 10/08/2023	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. SOMMANO <i>aliquote</i>	1	25	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
139 1C.18.650.01 30.b 10/08/2023	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	25	21,400		18,673 (0,035%)	399,602 (0,739%)	
140 1C.06.570.00	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min.							
	A R I P O R T A R E						25 790,294	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						25'790,294	
10.b 10/08/2023	13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale SOMMANO m ² aliquote	1	25	0,000		139,134 (0,257%)	0,000 (0,000%)	
141 1C.06.550.00 50 10/08/2023	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: SOMMANO m ² aliquote	1	25	57,240		19,888 (0,037%)	1'138,389 (2,104%)	
142 1C.19.100.00 20 10/08/2023	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm SOMMANO m ² aliquote	1	26	42,800		23,541 (0,044%)	1'007,555 (1,862%)	
143 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON SOMMANO m ² aliquote	1	26	42,800		15,748 (0,029%)	674,014 (1,246%)	
144 1C.20.050.00 20.c 10/08/2023	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOMMANO m ² aliquote	1	26	13,760		33,683 (0,062%)	463,478 (0,857%)	
145 1C.24.140.00 10.a 10/08/2023	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) SOMMANO m ² aliquote	1	26	20,300		5,669 (0,010%)	115,081 (0,213%)	
146 1M.11.080.0 010.e 10/08/2023	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SOMMANO cad aliquote	1	40	1,000		24,954 (0,046%)	24,954 (0,046%)	
147 1M.11.100.0 050.k 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SOMMANO cad aliquote	1	40	0,000		94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)	
148 1C.13.400.01 70 10/08/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SOMMANO m ² aliquote	1	26	16,640		28,428 (0,053%)	473,042 (0,874%)	
149 1U.07.180.00 10.a 10/08/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad aliquote	1	26	1,000		31,604 (0,058%)	31,604 (0,058%)	
150 0001000 10/08/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/							
	A R I P O R T A R E						29'718,411	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						29'718,411	
151 0001001 10/08/2023	MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo aliquote	1	27	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
152 1M.11.080.0 050.d 10/08/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m2 aliquote	1	27	10,240		35,996 (0,067%)	368,599 (0,681%)	
153 1M.11.080.0 050.c 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SOMMANO cad aliquote	1	40	2,000		89,891 (0,166%)	179,782 (0,332%)	
154 1M.11.100.0 050.1 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm SOMMANO cad aliquote	1	40	2,000		76,950 (0,142%)	153,900 (0,284%)	
155 1M.10.030.0 020.j 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad aliquote	1	40	1,000		90,080 (0,166%)	90,080 (0,166%)	
156 1M.11.080.0 110 10/08/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di ra ... do UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne SOMMANO kw aliquote	1	41	0,915		251,108 (0,464%)	229,764 (0,425%)	
157 1000102 10/08/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SOMMANO cad aliquote	1	41	1,000		386,057 (0,714%)	386,057 (0,714%)	
158 1C.01.080.00 10.c 10/08/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo aliquote	1	41	1,000		134,985 (0,249%)	134,985 (0,249%)	
159 NC.90.030.0 100.g 10/08/2023	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SOMMANO m² aliquote	1	9	13,760		8,315 (0,015%)	114,414 (0,211%)	
	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa SOMMANO m² aliquote	1	10	137,600		0,252 (0,000%)	34,675 (0,064%)	
	A R I P O R T A R E						31'500,657	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						31'500,657	
160 1C.27.100.00 10.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	10	0,688		134,823 (0,249%)	92,758 (0,171%)	
161 1C.01.040.00 20.c 10/08/2023	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³ SOMMANO dm³ <i>aliquote</i>	1	10	32,000		6,749 (0,012%)	215,968 (0,399%)	
162 1C.01.070.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	10	0,000		10,592 (0,020%)	0,000 (0,000%)	
163 1C.01.040.01 20.e 10/08/2023	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	10	3,000		68,833 (0,127%)	206,499 (0,382%)	
164 1C.27.050.01 00.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	11	1,500		17,080 (0,032%)	25,620 (0,047%)	
165 1C.01.120.00 10.c 10/08/2023	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	11	47,080		4,149 (0,008%)	195,335 (0,361%)	
166 1C.01.100.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.) SOMMANO m² <i>aliquote</i>	1	11	13,760		5,066 (0,009%)	69,708 (0,129%)	
167 1C.27.050.01 00.k 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	11	1,000		165,870 (0,307%)	165,870 (0,307%)	
168 1C.01.170.00 10 10/08/2023	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO cad	1	11	4,000		22,309	89,236	
	A R I P O R T A R E						32'561,651	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						32'561,651	
169 1C.01.170.00 20.b 10/08/2023	<p style="text-align: right;"><i>aliquote</i></p> <p>Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <i>aliquote</i></p>	1	11	4,000		(0,041%) 66,575 (0,123%)	(0,165%) 266,300 (0,492%)	
170 1C.01.180.00 30.a 10/08/2023	<p>Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m <i>aliquote</i></p>	1	12	40,000		1,539 (0,003%)	61,560 (0,114%)	
171 1C.01.700.00 10.c 10/08/2023	<p>Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm²</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m <i>aliquote</i></p>	1	27	8,000		8,729 (0,016%)	69,832 (0,129%)	
172 1C.01.180.00 10.b 10/08/2023	<p>Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m <i>aliquote</i></p>	1	12	40,000		5,381 (0,010%)	215,240 (0,398%)	
173 1M.11.050.0 020.f 10/08/2023	<p>Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <i>aliquote</i></p>	1	41	1,000		508,506 (0,940%)	508,506 (0,940%)	
174 1M.11.200.0 010.a 10/08/2023	<p>Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino.</p> <p>Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead.</p> <p>Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <i>aliquote</i></p>	1	41	1,000		142,877 (0,264%)	142,877 (0,264%)	
175 1M.14.060.0 050.c 10/08/2023	<p>Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.</p> <p>Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m <i>aliquote</i></p>	1	42	15,000		7,217 (0,013%)	108,255 (0,200%)	
176 P011 10/08/2023	<p>Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo <i>aliquote</i></p>	1	27	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
	A R I P O R T A R E						34'024,211	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						34'024,211	
177 1E.03.030.03 00.c 10/08/2023	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad aliquote	1	49	1,000		64,478 (0,119%)	64,478 (0,119%)	
178 1E.02.040.02 63.b 10/08/2023	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ² SOMMANO m aliquote	1	49	75,000		4,688 (0,009%)	351,600 (0,650%)	
179 1E.02.030.00 60.a 10/08/2023	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm SOMMANO m aliquote	1	49	10,000		12,833 (0,024%)	128,330 (0,237%)	
180 ME.05.020.0 010.i 10/08/2023	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cad aliquote	1	49	3,000		3,267 (0,006%)	9,801 (0,018%)	
181 ME.05.010.0 040.a 10/08/2023	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V SOMMANO cad aliquote	1	50	2,000		7,748 (0,014%)	15,496 (0,029%)	
182 ME.05.020.0 100.b 10/08/2023	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	50	3,000		2,052 (0,004%)	6,156 (0,011%)	
183 ME.05.020.0 080.b 10/08/2023	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	50	5,000		5,111 (0,009%)	25,555 (0,047%)	
184 ME.06.020.0 410.e 10/08/2023	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m ²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm SOMMANO cad aliquote	1	50	3,000		77,184 (0,143%)	231,552 (0,428%)	
185 1C.18.450.00 00 10/08/2023	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte. SOMMANO aliquote	1	27	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
186 1C.18.450.00 35.a 10/08/2023	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m ² , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1); realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 SOMMANO m ²	1	28	14,880		34,187	508,703	
	A R I P O R T A R E						35'365,882	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						35'365,882	
187 P015 10/08/2023	aliquote Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE SOMMANO m2 aliquote	1	28	14,260		(0,063%) 33,296 (0,062%)	(0,940%) 474,801 (0,878%)	
188 1C.08.710.00 10.c 10/08/2023	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzamenti fino al 20% della superficie SOMMANO m2 aliquote	1	28	13,760		4,643 (0,009%)	63,888 (0,118%)	
189 1C.08.710.00 20 10/08/2023	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone SOMMANO m2 aliquote	1	28	13,760		2,547 (0,005%)	35,047 (0,065%)	
190 1C.08.710.00 30 10/08/2023	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. SOMMANO m2 aliquote	1	28	13,760		3,969 (0,007%)	54,613 (0,101%)	
191 1C.07.710.00 00 10/08/2023	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. SOMMANO aliquote	1	29	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
192 1C.18.650.01 30.b 10/08/2023	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC SOMMANO m aliquote	1	29	21,400		18,673 (0,035%)	399,602 (0,739%)	
193 1C.06.570.00 10.b 10/08/2023	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale SOMMANO m2 aliquote	1	29	0,000		139,134 (0,257%)	0,000 (0,000%)	
194 1C.06.550.00 50 10/08/2023	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: SOMMANO m2 aliquote	1	29	57,240		19,888 (0,037%)	1'138,389 (2,104%)	
195 1C.19.100.00 20 10/08/2023	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm SOMMANO m2 aliquote	1	29	42,800		23,541 (0,044%)	1'007,555 (1,862%)	
196 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON SOMMANO m2	1	30	42,800		15,748	674,014	
	A R I P O R T A R E						39'213,791	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						39'213,791	
197 1C.20.050.00 20.c 10/08/2023	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	30	13,760		33,683 (0,029%)	463,478 (1,246%)	
198 1C.24.140.00 10.a 10/08/2023	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	30	20,300		5,669 (0,010%)	115,081 (0,213%)	
199 1M.11.080.0 010.e 10/08/2023	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	42	1,000		24,954 (0,046%)	24,954 (0,046%)	
200 1M.11.100.0 050.k 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	42	0,000		94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)	
201 1C.13.400.01 70 10/08/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	30	16,640		28,428 (0,053%)	473,042 (0,874%)	
202 1U.07.180.00 10.a 10/08/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	30	1,000		31,604 (0,058%)	31,604 (0,058%)	
203 0001000 10/08/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1	30	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
204 0001001 10/08/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	31	10,240		35,996 (0,067%)	368,599 (0,681%)	
205 1M.11.080.0 050.d 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	42	2,000		89,891 (0,166%)	179,782 (0,332%)	
206	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in							
	A R I P O R T A R E						40'960,321	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						40'960,321	
1M.11.080.0 050.c 10/08/2023	nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm SOMMANO cad aliquote	1	42	2,000		76,950 (0,142%)	153,900 (0,284%)	
207 1M.11.100.0 050.1 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad aliquote	1	42	1,000		90,080 (0,166%)	90,080 (0,166%)	
208 1M.10.030.0 020.j 10/08/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di radiatori UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne SOMMANO kw aliquote	1	42	0,915		251,108 (0,464%)	229,764 (0,425%)	
209 1M.11.080.0 110 10/08/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SOMMANO cad aliquote	1	43	1,000		386,057 (0,714%)	386,057 (0,714%)	
210 1000102 10/08/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo aliquote	1	43	1,000		134,985 (0,249%)	134,985 (0,249%)	
211 1C.01.080.00 10.c 10/08/2023	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisorie e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi (materiali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno SOMMANO m² aliquote	1	12	13,760		8,315 (0,015%)	114,414 (0,211%)	
212 NC.90.030.0 100.g 10/08/2023	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa SOMMANO m² aliquote	1	12	137,600		0,252 (0,000%)	34,675 (0,064%)	
213 1C.27.100.00 10.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi SOMMANO t aliquote	1	13	0,688		134,823 (0,249%)	92,758 (0,171%)	
214 1C.01.040.00 20.c 10/08/2023	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con materiali sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³ SOMMANO dm³ aliquote	1	13	32,000		6,749 (0,012%)	215,968 (0,399%)	
215 1C.01.070.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili SOMMANO m² aliquote	1	13	0,000		10,592 (0,020%)	0,000 (0,000%)	
	A R I P O R T A R E						42'412,922	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						42'412,922	
216 1C.01.040.01 20.e 10/08/2023	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciti ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	13	3,000		68,833 <i>(0,127%)</i>	206,499 <i>(0,382%)</i>	
217 1C.27.050.01 00.d 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	13	1,500		17,080 <i>(0,032%)</i>	25,620 <i>(0,047%)</i>	
218 1C.01.120.00 10.c 10/08/2023	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	13	47,080		4,149 <i>(0,008%)</i>	195,335 <i>(0,361%)</i>	
219 1C.01.100.00 10.b 10/08/2023	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisorie di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resistenti (PVC, linoleum, gomma ecc.) SOMMANO m ² <i>aliquote</i>	1	14	13,760		5,066 <i>(0,009%)</i>	69,708 <i>(0,129%)</i>	
220 1C.27.050.01 00.k 10/08/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi SOMMANO t <i>aliquote</i>	1	14	1,000		165,870 <i>(0,307%)</i>	165,870 <i>(0,307%)</i>	
221 1C.01.170.00 10 10/08/2023	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	14	4,000		22,309 <i>(0,041%)</i>	89,236 <i>(0,165%)</i>	
222 1C.01.170.00 20.b 10/08/2023	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda. SOMMANO cad <i>aliquote</i>	1	14	4,000		66,575 <i>(0,123%)</i>	266,300 <i>(0,492%)</i>	
223 1C.01.180.00 30.a 10/08/2023	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immerse, appese, incluso demolizione del rinfiacco, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista SOMMANO m <i>aliquote</i>	1	14	40,000		1,539 <i>(0,003%)</i>	61,560 <i>(0,114%)</i>	
224 1C.01.700.00 10.c 10/08/2023	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ²							
	A R I P O R T A R E						43'493,050	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						43'493,050	
225	1C.01.180.00 10.b 10/08/2023	SOMMANO m aliquote	1	31	8,000		8,729 (0,016%)	69,832 (0,129%)
		SOMMANO m aliquote	1	15	40,000		5,381 (0,010%)	215,240 (0,398%)
226	1M.11.050.0 020.f 10/08/2023	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.	SOMMANO cad aliquote	1	43	1,000	508,506 (0,940%)	508,506 (0,940%)
227	1M.11.200.0 010.a 10/08/2023	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	SOMMANO cad aliquote	1	43	1,000	142,877 (0,264%)	142,877 (0,264%)
228	1M.14.060.0 050.c 10/08/2023	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm	SOMMANO m aliquote	1	43	15,000	7,217 (0,013%)	108,255 (0,200%)
229	P011 10/08/2023	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI.	SOMMANO a corpo aliquote	1	31	1,000	89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)
230	1E.03.030.03 00.c 10/08/2023	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	SOMMANO cad aliquote	1	50	1,000	64,478 (0,119%)	64,478 (0,119%)
231	1E.02.040.02 63.b 10/08/2023	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ²	SOMMANO m aliquote	1	50	75,000	4,688 (0,009%)	351,600 (0,650%)
232	1E.02.030.00 60.a 10/08/2023	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm	SOMMANO m aliquote	1	50	10,000	12,833 (0,024%)	128,330 (0,237%)
233		Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti						
	A R I P O R T A R E						45'172,158	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						45'172,158	
ME.05.020.0 010.i 10/08/2023	predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cad aliquote	1	51	3,000		3,267 (0,006%)	9,801 (0,018%)	
234 ME.05.010.0 040.a 10/08/2023	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V SOMMANO cad aliquote	1	51	2,000		7,748 (0,014%)	15,496 (0,029%)	
235 ME.05.020.0 100.b 10/08/2023	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	51	3,000		2,052 (0,004%)	6,156 (0,011%)	
236 ME.05.020.0 080.b 10/08/2023	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SOMMANO cad aliquote	1	51	5,000		5,111 (0,009%)	25,555 (0,047%)	
237 ME.06.020.0 410.e 10/08/2023	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm SOMMANO cad aliquote	1	51	3,000		77,184 (0,143%)	231,552 (0,428%)	
238 IC.18.450.00 00 10/08/2023	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte. SOMMANO aliquote	1	31	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
239 IC.18.450.00 35.a 10/08/2023	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m2, spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61 SOMMANO m² aliquote	1	32	14,880		34,187 (0,063%)	508,703 (0,940%)	
240 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE SOMMANO m2 aliquote	1	32	14,260		33,296 (0,062%)	474,801 (0,878%)	
241 IC.08.710.00 10.c 10/08/2023	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie SOMMANO m² aliquote	1	32	13,760		4,643 (0,009%)	63,888 (0,118%)	
242 IC.08.710.00 20 10/08/2023	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone SOMMANO m² aliquote	1	32	13,760		2,547 (0,005%)	35,047 (0,065%)	
243 IC.08.710.00	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali							
	A R I P O R T A R E						46'543,157	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						46'543,157	
30 10/08/2023	minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente. SOMMANO m ² aliquote	1	32	13,760		3,969 (0,007%)	54,613 (0,101%)	
244 1C.07.710.00 00 10/08/2023	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova. SOMMANO m ² aliquote	1	32	0,000		0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)	
245 1C.18.650.01 30.b 10/08/2023	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC SOMMANO m aliquote	1	33	21,400		18,673 (0,035%)	399,602 (0,739%)	
246 1C.06.570.00 10.b 10/08/2023	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale SOMMANO m ² aliquote	1	33	0,000		139,134 (0,257%)	0,000 (0,000%)	
247 1C.06.550.00 50 10/08/2023	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: SOMMANO m ² aliquote	1	33	57,240		19,888 (0,037%)	1'138,389 (2,104%)	
248 1C.19.100.00 20 10/08/2023	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm SOMMANO m ² aliquote	1	33	42,800		23,541 (0,044%)	1'007,555 (1,862%)	
249 P015 10/08/2023	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON SOMMANO m ² aliquote	1	34	42,800		15,748 (0,029%)	674,014 (1,246%)	
250 1C.20.050.00 20.c 10/08/2023	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti SOMMANO m ² aliquote	1	34	13,760		33,683 (0,062%)	463,478 (0,857%)	
251 1C.24.140.00 10.a 10/08/2023	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²) SOMMANO m ² aliquote	1	34	20,300		5,669 (0,010%)	115,081 (0,213%)	
252 1M.11.080.0 010.e 10/08/2023	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro SOMMANO cad aliquote	1	44	1,000		24,954 (0,046%)	24,954 (0,046%)	
253	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza							
	A R I P O R T A R E						50'420,843	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						50'420,843	
1M.11.100.0 050.k 10/08/2023	finiture SOMMANO cad aliquote	1	44	0,000		94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)	
254 1C.13.400.01 70 10/08/2023	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomero continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie. SOMMANO m ² aliquote	1	34	16,640		28,428 (0,053%)	473,042 (0,874%)	
255 1U.07.180.00 10.a 10/08/2023	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad aliquote	1	34	1,000		31,604 (0,058%)	31,604 (0,058%)	
256 0001000 10/08/2023	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA SOMMANO a corpo aliquote	1	34	1,000		89,990 (0,166%)	89,990 (0,166%)	
257 0001001 10/08/2023	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA SOMMANO m2 aliquote	1	35	10,240		35,996 (0,067%)	368,599 (0,681%)	
258 1M.11.080.0 050.d 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm SOMMANO cad aliquote	1	44	2,000		89,891 (0,166%)	179,782 (0,332%)	
259 1M.11.080.0 050.c 10/08/2023	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm SOMMANO cad aliquote	1	44	2,000		76,950 (0,142%)	153,900 (0,284%)	
260 1M.11.100.0 050.1 10/08/2023	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad aliquote	1	44	1,000		90,080 (0,166%)	90,080 (0,166%)	
261 1M.10.030.0 020.j 10/08/2023	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di ra ... do UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne SOMMANO kw aliquote	1	44	0,915		251,108 (0,464%)	229,764 (0,425%)	
262 1M.11.080.0 110 10/08/2023	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio. SOMMANO cad aliquote	1	44	1,000		386,057 (0,714%)	386,057 (0,714%)	
	A R I P O R T A R E						52'423,661	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
R I P O R T O							52'423,661	
263 1000102 10/08/2023	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	1	44	1,000		134,985 (0,249%)	134,985 (0,249%)	
264 1000103 10/08/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1	19	2,000		53,994 (0,100%)	107,988 (0,200%)	
265 1000103 10/08/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1	27	2,000		53,994 (0,100%)	107,988 (0,200%)	
266 1000103 10/08/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1	31	2,000		53,994 (0,100%)	107,988 (0,200%)	
267 1000103 10/08/2023	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150 SOMMANO cadauno <i>aliquote</i>	1	35	2,000		53,994 (0,100%)	107,988 (0,200%)	
Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>							52'990,90 (97,939%)	
T O T A L E euro							52'990,90	
<p>ESINE, 10/08/2023</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa MASSA STEI</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori GAZZOLI Geom. Gian Mario</p> <p>In data ___/___/___ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. ___ per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori GAZZOLI Geom. Gian Mario</p> <p>----- -----</p>								
A R I P O R T A R E							52'990,90	

0,000



SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA

IMPRESA:

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
GAZZOLI Geom. Gian Mario

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I			
		SAL	RC		unitario	TOTALE		
1 0001000	LAVORIA CORPO (euro 54'105,579 - 100%) RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRESIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA	1	46	1,000		89,990		
		1	97	1,000		89,990		
		1	150	1,000		89,990		
		1	203	1,000		89,990		
		1	256	1,000		89,990		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo <i>aliquote</i>				5,000	89,990 (0,166%)	449,950 (0,832%)
2 0001001	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA	1	47	10,240		368,599		
		1	98	10,240		368,599		
		1	151	10,240		368,599		
		1	204	10,240		368,599		
		1	257	10,240		368,599		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 <i>aliquote</i>				51,200	35,996 (0,067%)	1'842,995 (3,406%)
3 1000102	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI	1	53	1,000		134,985		
		1	104	1,000		134,985		
		1	157	1,000		134,985		
		1	210	1,000		134,985		
		1	263	1,000		134,985		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo <i>aliquote</i>				5,000	134,985 (0,249%)	674,925 (1,247%)
4 1000103	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150	1	264	2,000		107,988		
		1	265	2,000		107,988		
		1	266	2,000		107,988		
		1	267	2,000		107,988		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno <i>aliquote</i>				8,000	53,994 (0,100%)	431,952 (0,798%)
5 1C.01.040.00 20.c	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³	1	4	32,000		215,968		
		1	57	24,000		161,976		
		1	108	24,000		161,976		
		1	161	32,000		215,968		
		1	214	32,000		215,968		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 dm³ <i>aliquote</i>				144,000	6,749 (0,012%)	971,856 (1,796%)
6 1C.01.040.01 20.e	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm	1	6	3,000		206,499		
		1	58	3,000		206,499		
		1	110	3,000		206,499		
		1	163	3,000		206,499		
		1	216	3,000		206,499		
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m				15,000	68,833	1'032,495

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
						(0,127%)	(1,908%)
7 1C.01.070.00 10.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... di smaltimento. Per spessori: - fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili	1	5	0,000			0,000
		1	109	0,000			0,000
		1	162	0,000			0,000
		1	215	0,000			0,000
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			0,000		10,592 (0,020%)	0,000 (0,000%)
8 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	1	1	13,760			114,414
		1	54	13,760			114,414
		1	105	13,760			114,414
		1	158	13,760			114,414
		1	211	13,760			114,414
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			68,800		8,315 (0,015%)	572,070 (1,057%)
9 1C.01.100.00 10.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	1	9	13,760			69,708
		1	61	13,760			69,708
		1	113	13,760			69,708
		1	166	13,760			69,708
		1	219	13,760			69,708
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			68,800		5,066 (0,009%)	348,540 (0,644%)
10 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	1	8	47,080			195,335
		1	60	44,660			185,294
		1	112	44,660			185,294
		1	165	47,080			195,335
		1	218	47,080			195,335
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			230,560		4,149 (0,008%)	956,593 (1,768%)
11 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	1	11	4,000			89,236
		1	63	2,000			44,618
		1	115	3,000			66,927
		1	168	4,000			89,236
		1	221	4,000			89,236
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			17,000		22,309 (0,041%)	379,253 (0,701%)
12 1C.01.170.00 20.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	1	12	4,000			266,300
		1	64	3,000			199,725
		1	116	3,000			199,725
		1	169	4,000			266,300
		1	222	4,000			266,300

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			18,000		66,575 <i>(0,123%)</i>	1'198,350 <i>(2,215%)</i>
13 1C.01.180.00 10.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo	1	15	40,000			215,240
		1	67	30,000			161,430
		1	119	40,000			215,240
		1	172	40,000			215,240
		1	225	40,000			215,240
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>			190,000		5,381 <i>(0,010%)</i>	1'022,390 <i>(1,890%)</i>
14 1C.01.180.00 30.a	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfianco, ap ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista	1	13	40,000			61,560
		1	65	30,000			46,170
		1	117	40,000			61,560
		1	170	40,000			61,560
		1	223	40,000			61,560
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>			190,000		1,539 <i>(0,003%)</i>	292,410 <i>(0,540%)</i>
15 1C.01.700.00 10.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ²	1	14	8,000			69,832
		1	66	8,000			69,832
		1	118	8,000			69,832
		1	171	8,000			69,832
		1	224	8,000			69,832
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>			40,000		8,729 <i>(0,016%)</i>	349,160 <i>(0,645%)</i>
16 1C.06.550.00 50	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:	1	37	57,240			1'138,389
		1	88	57,240			1'138,389
		1	141	57,240			1'138,389
		1	194	57,240			1'138,389
		1	247	57,240			1'138,389
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			286,200		19,888 <i>(0,037%)</i>	5'691,945 <i>(10,520%)</i>
17 1C.06.570.00 10.b	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete:- divisorio e/o laterale	1	36	0,000			0,000
		1	140	0,000			0,000
		1	193	0,000			0,000
		1	246	0,000			0,000
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² <i>aliquote</i>			0,000		139,134 <i>(0,257%)</i>	0,000 <i>(0,000%)</i>
18 1C.07.710.00 00	NOTE DI CONSULTAZIONE Gli interventi di ripresa di superfici di intonaco ammalorate o interessate ad interventi di parziale rifacimento o ripristino, devono essere impostati con mo ... liscio, in grado di ottenere più facilmente una superficie uniforme che dopo la tinteggiatura si presenterà come nuova.	1	34	0,000			0,000
		1	86	0,000			0,000
		1	138	0,000			0,000

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	191	0,000		0,000
		1	244	0,000		0,000
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 aliquote			0,000	0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)
19 1C.08.710.00 10.c	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie	1	31	13,760		63,888
		1	83	13,760		63,888
		1	135	13,760		63,888
		1	188	13,760		63,888
		1	241	13,760		63,888
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			68,800	4,643 (0,009%)	319,440 (0,590%)
20 1C.08.710.00 20	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	1	32	13,760		35,047
		1	84	13,760		35,047
		1	136	13,760		35,047
		1	189	13,760		35,047
		1	242	13,760		35,047
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			68,800	2,547 (0,005%)	175,235 (0,324%)
21 1C.08.710.00 30	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente.	1	33	13,760		54,613
		1	85	13,760		54,613
		1	137	13,760		54,613
		1	190	13,760		54,613
		1	243	13,760		54,613
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			68,800	3,969 (0,007%)	273,065 (0,505%)
22 1C.13.400.01 70	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie.	1	44	16,640		473,042
		1	95	16,640		473,042
		1	148	16,640		473,042
		1	201	16,640		473,042
		1	254	16,640		473,042
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			83,200	28,428 (0,053%)	2'365,210 (4,371%)
23 1C.18.450.00 00	NOTA DI CONSULTAZIONE Nei prezzi dei pavimenti vinilici, linoleum, gomma e similari è sempre compresa la livellina di lisciatura finale che viene eseguita al momento della posa. Il ... di riutilizzo di massetti esistenti non idonei, le operazioni di ripristino del massetto devono essere valutate a parte.	1	28	0,000		0,000
		1	80	0,000		0,000
		1	132	0,000		0,000
		1	185	0,000		0,000
		1	238	0,000		0,000
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 aliquote			0,000	0,000 (0,000%)	0,000 (0,000%)
24 1C.18.450.00 35.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m ² , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61	1	29	14,880		508,703
		1	81	14,880		508,703

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	133	14,880		508,703
		1	186	14,880		508,703
		1	239	14,880		508,703
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			74,400	34,187 (0,063%)	2'543,515 (4,701%)
25 1C.18.650.01 30.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC	1	35	21,400		399,602
		1	87	21,400		399,602
		1	139	21,400		399,602
		1	192	21,400		399,602
		1	245	21,400		399,602
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m aliquote			107,000	18,673 (0,035%)	1'998,010 (3,693%)
26 1C.19.100.00 20	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm	1	38	42,800		1'007,555
		1	89	45,400		1'068,761
		1	142	42,800		1'007,555
		1	195	42,800		1'007,555
		1	248	42,800		1'007,555
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			216,600	23,541 (0,044%)	5'098,981 (9,424%)
27 1C.20.050.00 20.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti	1	40	13,760		463,478
		1	91	13,760		463,478
		1	144	13,760		463,478
		1	197	13,760		463,478
		1	250	13,760		463,478
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			68,800	33,683 (0,062%)	2'317,390 (4,283%)
28 1C.24.140.00 10.a	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²)	1	41	20,300		115,081
		1	92	20,300		115,081
		1	145	20,300		115,081
		1	198	20,300		115,081
		1	251	20,300		115,081
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² aliquote			101,500	5,669 (0,010%)	575,405 (1,063%)
29 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti	1	7	1,500		25,620
		1	59	1,500		25,620
		1	111	1,500		25,620
		1	164	1,500		25,620
		1	217	1,500		25,620
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 t aliquote			7,500	17,080 (0,032%)	128,100 (0,237%)
30 1C.27.050.01 00.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	1	10	1,000		165,870
		1	62	0,900		149,283
		1	114	1,000		165,870

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
31 1C.27.100.00 10.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	1	167	1,000		165,870
		1	220	1,000		165,870
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 t <i>aliquote</i>		4,900	165,870 (0,307%)	812,763 (1,502%)
		1	3	0,688		92,758
		1	56	0,688		92,758
		1	107	0,688		92,758
32 1E.02.030.00 60.a	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguente a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm	1	160	0,688		92,758
		1	213	0,688		92,758
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 t <i>aliquote</i>		3,440	134,823 (0,249%)	463,790 (0,857%)
		1	22	10,000		128,330
		1	74	10,000		128,330
		1	126	10,000		128,330
33 1E.02.040.02 63.b	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm ²	1	179	10,000		128,330
		1	232	10,000		128,330
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>		50,000	12,833 (0,024%)	641,650 (1,186%)
		1	21	75,000		351,600
		1	73	60,000		281,280
		1	125	75,000		351,600
34 1E.03.030.03 00.c	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	1	178	75,000		351,600
		1	231	75,000		351,600
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>		360,000	4,688 (0,009%)	1'687,680 (3,119%)
		1	20	1,000		64,478
		1	72	1,000		64,478
		1	124	1,000		64,478
35 1M.10.030.0 020.j	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di ra ... do UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	1	177	1,000		64,478
		1	230	1,000		64,478
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>		5,000	64,478 (0,119%)	322,390 (0,596%)
		1	51	0,915		229,764
		1	102	0,915		229,764
		1	155	0,915		229,764
36 1M.11.050.0 020.f	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.	1	208	0,915		229,764
		1	261	0,915		229,764
		SOMMANO al S.A.L. n. 1 kw <i>aliquote</i>		4,575	251,108 (0,464%)	1'148,820 (2,123%)
		1	16	1,000		508,506

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
		1	68	1,000		508,506
		1	120	1,000		508,506
		1	173	1,000		508,506
		1	226	1,000		508,506
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			5,000	508,506 (0,940%)	2'542,530 (4,699%)
37 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro	1	42	1,000		24,954
		1	93	1,000		24,954
		1	146	1,000		24,954
		1	199	1,000		24,954
		1	252	1,000		24,954
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			5,000	24,954 (0,046%)	124,770 (0,231%)
38 1M.11.080.0 050.c	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm	1	49	2,000		153,900
		1	100	1,000		76,950
		1	153	2,000		153,900
		1	206	2,000		153,900
		1	259	2,000		153,900
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			9,000	76,950 (0,142%)	692,550 (1,280%)
39 1M.11.080.0 050.d	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm	1	48	2,000		179,782
		1	99	2,000		179,782
		1	152	2,000		179,782
		1	205	2,000		179,782
		1	258	2,000		179,782
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			10,000	89,891 (0,166%)	898,910 (1,661%)
40 1M.11.080.0 110	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio.	1	52	1,000		386,057
		1	103	1,000		386,057
		1	156	1,000		386,057
		1	209	1,000		386,057
		1	262	1,000		386,057
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			5,000	386,057 (0,714%)	1'930,285 (3,568%)
41 1M.11.100.0 050.k	Accessori per apparecchi sanitari: - specchio da 60 x 70 cm senza finiture	1	43	0,000		0,000
		1	94	0,000		0,000
		1	147	0,000		0,000
		1	200	0,000		0,000
		1	253	0,000		0,000
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			0,000	94,274 (0,174%)	0,000 (0,000%)
42 1M.11.100.0 050.l	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore	1	50	1,000		90,080
		1	101	1,000		90,080
		1	154	1,000		90,080
		1	207	1,000		90,080
		1	260	1,000		90,080
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad aliquote			5,000	90,080 (0,166%)	450,400 (0,832%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
43 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria	1 1 1 1 1	17 69 121 174 227	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		142,877 142,877 142,877 142,877 142,877
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			5,000	142,877 (0,264%)	714,385 (1,320%)
44 1M.14.060.0 050.c	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm	1 1 1 1 1	18 70 122 175 228	15,000 15,000 15,000 15,000 15,000		108,255 108,255 108,255 108,255 108,255
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m <i>aliquote</i>			75,000	7,217 (0,013%)	541,275 (1,000%)
45 1U.07.180.00 10.a	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm	1 1 1 1 1	45 96 149 202 255	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000		31,604 31,604 31,604 31,604 31,604
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			5,000	31,604 (0,058%)	158,020 (0,292%)
46 ME.05.010.0 040.a	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V	1 1 1 1 1	24 76 128 181 234	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000		15,496 15,496 15,496 15,496 15,496
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			10,000	7,748 (0,014%)	77,480 (0,143%)
47 ME.05.020.0 010.i	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso	1 1 1 1 1	23 75 127 180 233	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000		9,801 9,801 9,801 9,801 9,801
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			15,000	3,267 (0,006%)	49,005 (0,091%)
48 ME.05.020.0 080.b	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti	1 1 1 1 1	26 78 130 183 236	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000		25,555 25,555 25,555 25,555 25,555
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			25,000	5,111 (0,009%)	127,775 (0,236%)
49 ME.05.020.0	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti	1	25	3,000		6,156

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
100.b		1	77	3,000		6,156
		1	129	3,000		6,156
		1	182	3,000		6,156
		1	235	3,000		6,156
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			15,000	2,052 (0,004%)	30,780 (0,057%)
50 ME.06.020.0 410.e	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm	1	27	3,000		231,552
		1	79	3,000		231,552
		1	131	3,000		231,552
		1	184	3,000		231,552
		1	237	3,000		231,552
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad <i>aliquote</i>			15,000	77,184 (0,143%)	1'157,760 (2,140%)
51 NC.90.030.0 100.g	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa	1	2	137,600		34,675
		1	55	137,600		34,675
		1	106	137,600		34,675
		1	159	137,600		34,675
		1	212	137,600		34,675
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² <i>aliquote</i>			688,000	0,252 (0,000%)	173,375 (0,320%)
52 P011	Ripristino di fori, brecce ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI.	1	19	1,000		89,990
		1	71	1,000		89,990
		1	123	1,000		89,990
		1	176	1,000		89,990
		1	229	1,000		89,990
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo <i>aliquote</i>			5,000	89,990 (0,166%)	449,950 (0,832%)
53 P015	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE	1	30	14,260		474,801
		1	82	14,260		474,801
		1	134	14,260		474,801
		1	187	14,260		474,801
		1	240	14,260		474,801
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 <i>aliquote</i>			71,300	33,296 (0,062%)	2'374,005 (4,388%)
54 P015	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON	1	39	42,800		674,014
		1	90	45,400		714,959
		1	143	42,800		674,014
		1	196	42,800		674,014
		1	249	42,800		674,014
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 <i>aliquote</i>			216,600	15,748 (0,029%)	3'411,015 (6,304%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>					52'990,90 (97,939%)
	T O T A L E euro					52'990,90
	ESINE, 10/08/2023					



STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE

COMMITTENTE: ASST DELLA VALCAMONICA

IMPRESA:

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.000

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	60 000.000
Data Consegna:	28/03/2023	Somme a Disposizione:	6 000.000
Data Inizio Lavori:	28/03/2023	Importo per la Sicurezza:	1 114.680
Giorni Utili per Ultimazione:	240	Importo per la Manodopera:	0.000
Data Utile per Ultimazione:	23/11/2023	IMPORTO DI VARIANTE	0.000
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.000
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.000
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.000
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.000
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORI A CORPO (euro 54'105,579 - 100%)					
1 0001000	RACCORDO PILETTA CON SOLAIO PREFABBRICATO ESISTENTE COMPRENSIVO DI FORO DI PRECISIONE CON CAROTATRICE, RACCORDO CON GUAINA, SVASI ED INCASSI AL FINE DI RACCORDARE IL SISTEMA PILETTA/MURATURE CON GUAINA IL TUTTO PER DARE L'OPERA COMPIUTA	SOMMANO a corpo aliquote	5,000	89,990 (0,166%)	449,950 (0,832%)
2 0001001	SCARIFICA DELLA CALDANA DEL BAGNO CLINICO PER LA FORMAZIONE DELLA PENDENZA VERSO LA PILETTA, ESEGUITA MEDIANTE ASPORTAZIONE DELLA STESSA FORMANDO UNA PENDENZA COSTANTE PARTENDO DAL ... ICI IN QUANTO LA CALDANA DEVE RESTARE INTEGRA SENZA FESSURAZIONI O CREPE E RESTARE SOLAIDALE CON IL RESTO DELLA STUTTURA	SOMMANO m2 aliquote	51,200	35,996 (0,067%)	1'842,995 (3,406%)
3 1000102	TENDA PER DOCCIA CON SOSTEGNO SU 3 LATI	SOMMANO a corpo aliquote	5,000	134,985 (0,249%)	674,925 (1,247%)
4 1000103	INSTALLAZIONE DI PELLICOLA OSCURANTE SU VETRO FINESTRA DA CM 110X150	SOMMANO cadauno aliquote	8,000	53,994 (0,100%)	431,952 (0,798%)
5 1C.01.040.00 20.c	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... i sul volume effettivo di scassi ciascuno con volume fino a 2,00 dm³. Su strutture in: - cemento armato, fino a 2,00 dm³	SOMMANO dm³ aliquote	144,000	6,749 (0,012%)	971,856 (1,796%)
6 1C.01.040.01 20.e	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm	SOMMANO m aliquote	15,000	68,833 (0,127%)	1'032,495 (1,908%)
7 1C.01.080.00 10.c	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... erali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno	SOMMANO m² aliquote	68,800	8,315 (0,015%)	572,070 (1,057%)
8 1C.01.100.00 10.b	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... nti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	SOMMANO m² aliquote	68,800	5,066 (0,009%)	348,540 (0,644%)
9 1C.01.120.00 10.c	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in teli vinilici, linoleum e simili	SOMMANO m² aliquote	230,560	4,149 (0,008%)	956,593 (1,768%)
10 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	SOMMANO cad aliquote	17,000	22,309 (0,041%)	379,253 (0,701%)
11 1C.01.170.00 20.b	Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla colonna principale, ... le macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linea acqua fredda.	SOMMANO cad aliquote	18,000	66,575 (0,123%)	1'198,350 (2,215%)
A R I P O R T A R E					
8'858,979					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8'858,979
12 1C.01.180.00 10.b	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfiango, escluso scavo	SOMMANO m aliquote 190,000	5,381 (0,010%)	1'022,390 (1,890%)
13 1C.01.180.00 30.a	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfiango, ap ... mpianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a vista	SOMMANO m aliquote 190,000	1,539 (0,003%)	292,410 (0,540%)
14 1C.01.700.00 10.c	Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 101 fino a 150 cm ²	SOMMANO m aliquote 40,000	8,729 (0,016%)	349,160 (0,645%)
15 1C.06.550.00 50	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa:	SOMMANO m ² aliquote 286,200	19,888 (0,037%)	5'691,945 (10,520%)
16 1C.08.710.00 10.c	Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad ... no d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione: intera superficie: - per rappezzi fino al 20% della superficie	SOMMANO m ² aliquote 68,800	4,643 (0,009%)	319,440 (0,590%)
17 1C.08.710.00 20	Consolidamento di sottofondi preesistenti, assorbenti, deboli o sfarinati, mediante induritore a base di resine applicato a pennello o spazzolone	SOMMANO m ² aliquote 68,800	2,547 (0,005%)	175,235 (0,324%)
18 1C.08.710.00 30	Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti, mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente.	SOMMANO m ² aliquote 68,800	3,969 (0,007%)	273,065 (0,505%)
19 1C.13.400.01 70	Impermeabilizzazione praticabile di terrazzi e coperture in genere, formata da un rivestimento elastomerico continuo, composto da resine poliuretatiche modificate miscelate, con in ... e deve garantire adeguata resistenza e completa praticabilità; escluse eventuali opere di preparazione della superficie.	SOMMANO m ² aliquote 83,200	28,428 (0,053%)	2'365,210 (4,371%)
20 1C.18.450.00 35.a	Pavimento vinilico omogeneo, con cariche minerali e pigmenti, peso 2,9-3,3 kg/m ² , spessore 2,0mm, classe EN685 34/43 gruppo d'abrasione P (EN660-1), NON direzionale, finitura super ... e di reazione al fuoco Uno (d.m. 15.03.2005) = Bfl s1 (EN13501-1) ; realizzato con: - piastrelle da cm 50x50 a cm 61x61	SOMMANO m ² aliquote 74,400	34,187 (0,063%)	2'543,515 (4,701%)
21 1C.18.650.01 30.b	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC	SOMMANO m aliquote 107,000	18,673 (0,035%)	1'998,010 (3,693%)
22 1C.19.100.00 20	Rivestimento in teli di vinile omogeneo con tenore di PVC plasticizzato non inferiore al 50%, applicato con adesivo, comprese la lisciatura del fondo e le assistenze murarie, con teli da 100 - 200 cm, spessore 1 ÷ 1,5 mm	SOMMANO m ² aliquote 216,600	23,541 (0,044%)	5'098,981 (9,424%)
23 1C.20.050.00 20.c	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... , tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - fonoassorbenti	SOMMANO m ² aliquote 68,800	33,683 (0,062%)	2'317,390 (4,283%)
24	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze			
	A R I P O R T A R E			31'305,730

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			31'305,730	
1C.24.140.00 10.a	murarie. Con pitture: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)	SOMMANO m² aliquote	101,500	5,669 (0,010%)	575,405 (1,063%)
25 1C.27.050.01 00.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti	SOMMANO t aliquote	7,500	17,080 (0,032%)	128,100 (0,237%)
26 1C.27.050.01 00.k	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi	SOMMANO t aliquote	4,900	165,870 (0,307%)	812,763 (1,502%)
27 1C.27.100.00 10.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi	SOMMANO t aliquote	3,440	134,823 (0,249%)	463,790 (0,857%)
28 1E.02.030.00 60.a	Passerella portacavi in PVC rigido autoestinguento a sezione rettangolare con bordi rinforzati, completa di accessori di montaggio e fissaggio e coperchio apribile solo mediante attrezzo. Grado di protezione IP2X, con coperchio - 100x60 mm	SOMMANO m aliquote	50,000	12,833 (0,024%)	641,650 (1,186%)
29 1E.02.040.02 63.b	Fornitura e posa di cavo tripolare flessibile FT G 10(O)M1 0.6/1 KV - CEI 20-45 con certificato di approvazione IMQ. - 3G 2.5 mm²	SOMMANO m aliquote	360,000	4,688 (0,009%)	1'687,680 (3,119%)
30 1E.03.030.03 00.c	Fornitura e posa di interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo ... le classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	SOMMANO cad aliquote	5,000	64,478 (0,119%)	322,390 (0,596%)
31 1M.10.030.0 020.j	Radiatori in alluminio con o senza aperture frontali con profondità fino a mm 100 e altezza fino a mm 900, pressione massima d'esercizio bar 6, verniciati di bianco, completi di ra ... do UNI-EN 442 - mm: altezza elementi - n°: numero di colonne): - oltre 0,800 fino a 1,200 KW - fino a 300 mm - 9 colonne	SOMMANO kw aliquote	4,575	251,108 (0,464%)	1'148,820 (2,123%)
32 1M.11.050.0 020.f	Gruppi d'erogazione per doccia: - miscelatore doccia monocomando antivandalo in ottone cromato per installazione ad incasso con placca in acciaio inox, con comando a pressione a ch ... ccagione con griglia orientabile su due posizioni 17° o 25°. Possibilità di installare un limitatore di portata interno.	SOMMANO cad aliquote	5,000	508,506 (0,940%)	2'542,530 (4,699%)
33 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro	SOMMANO cad aliquote	5,000	24,954 (0,046%)	124,770 (0,231%)
34 1M.11.080.0 050.c	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 800 mm	SOMMANO cad aliquote	9,000	76,950 (0,142%)	692,550 (1,280%)
35 1M.11.080.0 050.d	Impugnatura di sicurezza rettilinea, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, in opera. Nelle dimensioni: - lunghezza 1000 mm	SOMMANO cad aliquote	10,000	89,891 (0,166%)	898,910 (1,661%)
36 1M.11.080.0 110	Sedile pensile da agganciare a maniglioni con telaio ed elementi del sedile rivestiti in nylon ed anima in acciaio o in alluminio.	SOMMANO cad	5,000	386,057	1'930,285
	A R I P O R T A R E				43'275,373

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			43'275,373
	<i>aliquote</i>		(0,714%)	(3,568%)
37 1M.11.100.0 050.1	Accessori per apparecchi sanitari: - asciugacapelli a parete in plastica bianca completo di tubo flessibile e diffusore SOMMANO cad <i>aliquote</i>	5,000	90,080 (0,166%)	450,400 (0,832%)
38 1M.11.200.0 010.a	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - acqua fred ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria SOMMANO cad <i>aliquote</i>	5,000	142,877 (0,264%)	714,385 (1,320%)
39 1M.14.060.0 050.c	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm SOMMANO m <i>aliquote</i>	75,000	7,217 (0,013%)	541,275 (1,000%)
40 1U.07.180.00 10.a	Piletta di scarico; in opera: - Ø 75 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	5,000	31,604 (0,058%)	158,020 (0,292%)
41 ME.05.010.0 040.a	Presa a norme IEC 309 fissa da parete in materiale plastico a 90°, grado di protezione IP67, nelle seguenti tipologie: - 16 A - 2P+T - 230 V SOMMANO cad <i>aliquote</i>	10,000	7,748 (0,014%)	77,480 (0,143%)
42 ME.05.020.0 010.i	Frutti componibili conformi noprme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nelle tipologie: - deviatore unipolare 16A - 250V - luminoso SOMMANO cad <i>aliquote</i>	15,000	3,267 (0,006%)	49,005 (0,091%)
43 ME.05.020.0 080.b	Placche autoportanti con portello per installazione su scatole rettangolari da incasso, IP55, nelle tipologie: - 4 posti SOMMANO cad <i>aliquote</i>	25,000	5,111 (0,009%)	127,775 (0,236%)
44 ME.05.020.0 100.b	Scatole da parete per montaggio a vista: - 4 posti SOMMANO cad <i>aliquote</i>	15,000	2,052 (0,004%)	30,780 (0,057%)
45 ME.06.020.0 410.e	Plafoniera fluorescente ad incasso per controsoffittature a pannelli in fibra minerale a struttura in vista o nascosta, conforme norme CEI 34-21, costituita da: corpo contenitore ... ndimento luminoso e bassissima luminanza (50°-60° = 200 cd/m²), cablata e rifasata, del tipo: - 4x18 W modulo 600x600 mm SOMMANO cad <i>aliquote</i>	15,000	77,184 (0,143%)	1'157,760 (2,140%)
46 NC.90.030.0 100.g	Maggiore costo del solo trasporto per distanze eccedenti i 5 km, per unità di misura e per ogni km (già considerata andata e ritorno), per una condizione di carico media: - lastre spessore da cm 9 a 13 circa SOMMANO m² <i>aliquote</i>	688,000	0,252 (0,000%)	173,375 (0,320%)
47 P011	Ripristino di fori, breccie ed eventuali rimozioni effettuate durante i lavori. Per le pareti REI dovranno essere effettuati idonei ripristini simili a quelli esistenti o con schiumatura REI. SOMMANO a corpo <i>aliquote</i>	5,000	89,990 (0,166%)	449,950 (0,832%)
48 P015	Sovrapprezzo per pavimentazione in pvc tipo GERFLOR TARASAFE ULTRA H2O MOD. 7325 SEASHORE SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	71,300	33,296 (0,062%)	2'374,005 (4,388%)
49 P015	Sovrapprezzo per rivestimento in pvc tipo GERFLOR MURAL CALYPSO 7104 MELON SOMMANO m2 <i>aliquote</i>	216,600	15,748 (0,029%)	3'411,015 (6,304%)
	A R I P O R T A R E			52'990,90

ASST Valcamonica
Via Nissolina, 2 - 25043 Breno (BS)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: **...ASST DELLA VALCAMONICA OSPEDALE DI ESINE**

“REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE”

CIG: **9683016595**

COMMITTENTE: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della VALCAMONICA,

Via Nissolina, 2 -, Breno (Bs) , tel. 0364.3291 - fax 0364.329310

IMPRESA: **MASSA-STEI SRL** con sede legale e amministrativa a 27 Nazionale, 25050 Niardo, pec massasteisrl@legalmail.it

CONTRATTO: Decreto del Direttore Generale n° 162 del
30.12.2020

Premesso

a) Con decreto n. 162 del 16/02/2023 a seguito dell'esito della procedura SinTel n. **165972040** , venivano affidati alla ditta **MASSA-STEI S.R.L.** i lavori di “REALIZZAZIONE BAGNO CLINICO DEDICATO AI REPARTI DI CHIRURGIA, CARDIOLOGIA, MEDICINA, GINECOLOGIA, PNEUMOLOGIA P.O. ESINE ”, alle condizioni tecnico-economiche previste.

Si comunicano i seguenti dati identificativi dei soggetti incaricati:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
BRENO		Bs	04/02/1974
nato/a a		provincia	il
GEOMETRI		BRESCIA	4441
iscritto all'albo degli/collegio dei		della provincia di	al numero
per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		25040	Esine
con studio in (indirizzo)		cap	comune
0364/369916	0364/369512	protocollo@pec.asst-valcamonica.it	
telefono	fax	posta elettronica certificata	

PROGETTISTA

Geom. GAZZOLI GIAN MARIO		GZZ GMR 74B04 B149E	
cognome e nome		codice fiscale/Partita IVA	
BRENO		Bs	04/02/1974
nato/a a		provincia	il

GEOMETRI		BRESCIA	4441
iscritto all'albo degli/collegio dei per la carica ricoperta Via Manzoni, 142		della provincia di 25040	al numero Esine Bs
con studio in (indirizzo) 0364/369916 0364/369512		cap protocollo@pec.asst-valcamonica.it	comune prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

MASSA STEI SRL		04092960980	
denominazione/ragione sociale MASSA DAVIDE		codice fiscale/Partita IVA Breno 05/06/1978	
legale rappresentante VIA NAZIONALE 27		nato/a a 25050 NIARDO	il BS
sede legale in via 0364/339099		cap massasteisrl@legalmail.it,	comune prov.
telefono	fax	posta elettronica certificata	

Si allega il Quadro Economico dei lavori approvato:

Quadro Economico

Conto Patrimoniale	Descrizione	Importo Iva Inclusa
	a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
	A CORPO	€ 54.105,58
		=====
0202000200 "Impianti elettrici e idraulici"	TOTALE	€ 54,105,58
	IVA AL 10%	€ 5.410,56
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 59.516,14

ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, si relaziona quanto segue:

- **Consegna dei lavori:**
I lavori furono consegnati il giorno lunedì **28/03/2023**.
- **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per ritardo:**
Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il venerdì 23/11/2023.
- **Sospensione e ripresa dei lavori:**
I lavori subirono 0 sospensioni

approvata con decreto nr. 162 del 16/02/2023

- **Proroghe:**
Durante l'esecuzione dei lavori NON furono concesse proroghe

•

- **Ultimazione dei lavori:**

La Direzione dei lavori ha accertato che i lavori sono stati ultimati in data **10.08.2023** e pertanto in tempo utile.

VISITA DI CONTROLLO

Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Geom. GAZZOLI GIAN MARIO il giorno **10/08/2023** si è recato nel sito dei lavori e ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Sono state quindi effettuate delle prove di funzionalità del collettore con verifica delle apparecchiature installate.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione con materiali e magisteri idonei, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali con l'opera funzionante ed operativa da tempo. Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quanto richiesto.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze della visita su riferita, il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. GAZZOLI GIAN MARIO

Viste le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti dall'impresa MASSA STEI SRL corrispondono a quelli previsti dai documenti di gara / dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
 - che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di **€ 59.516,14** compreso IVA 10% e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **MASSA-STEI SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto TOTALE pari ad € 54.105,58 oltre ad IVA per € 5.410,56 per un totale di Euro € 59.516,14.
- che tale somma può essere liquidata in quanto i lavori sono terminati.

Esine 10/08/2023

Il Direttore dei Lavori

(Geom. GAZZOLI Gian Mario)

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(Geom. Francesco Minolfi)

servizio	Oggetto procedura	CIG	RUP	DIRETTORE LAVORI	Verificatore	Fase della Procedura	% per fase	Importo incentivato da liquidare	Verifica	RUP/RESP. PROGRAM	validatore	Coll amm.	Coll tec	DIRETTORE LAVORI	Collaudatore	RUP/RESP. PROGRAM	validatore	Coll amm.	Coll tec	DIRETTORE LAVORI	Collaudatore
									%	%	%	%	%	%	%	€	€	€	€	€	€
Tec	Lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia,pneumologia PO Esine"	9683016595	Omissis	Omissis	Omissis	Programmazione	10%	€ 96,00	10,00%	2,00%	6,00%	1,00%	1,00%			€ 19,20	€ 57,60	€ 9,60	€ 9,60	€ 0,00	€ 0,00
Tec	Lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia,pneumologia PO Esine"	9683016595	Omissis	Omissis	Omissis	Affidamento	31%	€ 297,60	31,00%	25,00%		3,00%	3,00%			€ 240,00	€ 0,00	€ 28,80	€ 28,80	€ 0,00	€ 0,00
Tec	Lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia,pneumologia PO Esine"	9683016595	Omissis	Omissis	Omissis	Esecuzione	44%	€ 422,40	44,00%	10,00%		2,00%	2,00%	30,00%		€ 96,00	€ 0,00	€ 19,20	€ 19,20	€ 288,00	€ 0,00
Tec	Lavori di "Realizzazione bagno clinico dedicato ai reparti di chirurgia, cardiologia, medicina, ginecologia,pneumologia PO Esine"	9683016595	Omissis	Omissis	Omissis	Collaudo	15%	€ 144,00	15,00%			2,00%	3,00%		10,00%	€ 0,00	€ 0,00	€ 19,20	€ 28,80	€ 0,00	€ 96,00
TOTALI																€ 355,20	€ 57,60	€ 76,80	€ 86,40	€ 288,00	€ 96,00

RIEPILOGO PER DIPENDENTE	MATRICOLA		RUOLO	IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE	DEBITO ORARIO COLL: IMPORTO/€ 45,00 (IN CENTESIMI)
Omissis	Omissis	Omissis	RUP/VALIDATORE	€ 412,80	N/A
Omissis	Omissis	Omissis	COLLABORATORE	€ 76,80	1,71
Omissis	Omissis	Omissis	COLLABORATORE	€ 86,40	1,92
Omissis	Omissis	Omissis	D.L.	€ 288,00	N/A
Omissis	Omissis	Omissis	COLLAUDATORE	€ 96,00	2,13
TOTALE				€ 960,00	