



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **07/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE SPORTIVE NELLE FRAZIONI DI STADOLINA E CANE' (CUP I16J20000940001- CIG 84534496CB)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA CBMA DI COATTI BENITO CON SEDE IN PONTE DI LEGNO (BS).

L'anno duemilaventuno, addì **SEDICI** del mese di **GENNAIO** alle ore 10.00 in videoconferenza previa attivazione del canale elettronico Skype e con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 73, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e delle disposizioni urgenti approvate con Decreto Sindacale n. 116 del 25.03.2020, è convocata oggi la seduta della Giunta Comunale.

All'appello risultano collegati dal proprio domicilio:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
TOTALI	2	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 16 GENNAIO 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE AREE SPORTIVE NELLE FRAZIONI DI STADOLINA E CANE' (CUP I16J20000940001- CIG 84534496CB)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA CBMA DI COATTI BENITO CON SEDE IN PONTE DI LEGNO (BS).

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'area sportiva comunale sita in frazione Stadolina, composta da un campo da calcio, e l'area sportiva comunale sita in frazione Canè, composta da un campo polivalente, necessitano di interventi di efficientamento energetico consistenti nella sostituzione dei corpi illuminanti esterni esistenti, installati nei primi anni 2000, con dei nuovi corpi a tecnologia led, i quali permettono un risparmio fino al 60% dell'energia attualmente utilizzata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di finanziare le predette opere, intende avvalersi di parte del contributo ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2020) di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 26.09.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle aree sportive nelle frazioni di Stadolina e Canè (CUP I16J20000940001)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 16.000,00 e contenente il seguente quadro economico:

1) LAVORI:		
IMPORTO A BASE D'ASTA	€	12.636,03
ONERI PER LA SICUREZZA	€	1.600,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€	14.236,03
2) SOMME A DISPOSIZIONE:		
IVA SUI LAVORI (10%)	€	1.423,60
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	€	284,72
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€	55,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.763,97
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	16.000,00

DATO ATTO che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 0105202 del Bilancio di Previsione 2020/2022, e che la stessa viene finanziata mediante contributo ministeriale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (anno 2020) a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di cui all'art. 30, comma 14-bis, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita);

VISTI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. n. 68 in data 28.09.2020 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Aria - Sintel";
- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 77 in data 21.10.2020 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta CBMA di Coatti Benito con sede in Via Cesare Battisti n. 25 a Ponte di Legno (BS) per un importo contrattuale di € 14.172,85 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 0,500% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 12.572,85 oltre ad € 1.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 10.11.2020;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11.11.2020;

DATO ATTO che le opere sono state completate in data 22.12.2020 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

VISTO che il Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

PRESO ATTO che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta CBMA di Coatti Benito ha eseguito lavori per un importo finale di € 14.172,85;
- non sono stati emessi certificati di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta CBMA di Coatti Benito ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;

- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 07.01.2021 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono state occupate permanentemente o temporaneamente proprietà private, né arrecati danni a terzi e, pertanto, si ritiene di poter prescindere dalla pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti;

VISTO il Certificato di regolare esecuzione redatto data 08.01.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 14.172,85 nei confronti dell'appaltatore;

VISTO il DURC on line acquisito in data 14.01.2021 (numero protocollo INPS_24432109 valido fino al 14.05.2021), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta CBMA di Coatti Benito nei confronti degli enti previdenziali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

VISTO il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

DELIBERA

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione delle aree sportive nelle frazioni di Stadolina e Canè (CUP I16J20000940001- CIG 84534496CB)" eseguiti dalla Ditta CBMA di Coatti Benito con sede in Via Cesare Battisti n. 25 a Ponte di Legno (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, e già descritti in narrativa;
- 2. CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto in data 08.01.2021 dal Direttore dei Lavori Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo;
- 3. DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 14.172,85 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta CBMA di Coatti Benito;
- 4. LIQUIDARE** alla Ditta CBMA di Coatti Benito, per i motivi sopra esposti, la somma di € 14.172,85 oltre IVA 10% per un totale di € 15.590,14 (rif. cod. CIG 84534496CB);
- 5. DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 15.590,14, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 0105202 del corrente Bilancio di Previsione 2021/2023 - Gestione Residui Passivi;
- 6. PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 15.590,14, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 12.636,03	€ 12.572,85	- € 63,18
Oneri per la sicurezza	€ 1.600,00	€ 1.600,00	----
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 14.236,03	€ 14.172,85	- € 63,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 1.423,60	€ 1.417,29	- € 6,31
Incentivo per funzioni tecniche	€ 284,72	----	-€ 284,72
Imprevisti e arrotondamenti	€ 55,65	----	- € 55,65
Totale somme a disposizione	€ 1.763,97	€ 1.417,29	- € 346,68
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 16.000,00	€ 15.590,14	- € 409,86

7. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
8. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
9. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
10. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
215	21.10.2020	€ 15.590,14	0105202	---	2020

VIONE, 16.01.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO**
F.to Angela Chiappini

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

VIONE, 16.01.2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**
F.to Ing. Testini Mauro

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dr. Onofrio Caforio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 20 Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 19 GEN. 2021



Il Funzionario incaricato

f.to Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 19 GEN. 2021 al - 3 FEB. 2021;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 19 GEN. 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dr. Onofrio Caforio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addi, 19 GEN. 2021



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Luella Coati)