



# COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **15/20**

## COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO DI VIONE - PRIMO LOTTO (CUP I15I17000200006 - CIG 7745822685)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA M.G. OCCHI S.R.L. CON SEDE IN VEZZA D'OGLIO (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

L'anno duemilaventi, addì **VENTICINQUE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

<b>Componenti della Giunta Comunale</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
- TESTINI MAURO – Sindaco		X
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Tomasi Stefano, Vicesindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 25 FEBBRAIO 2020

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CIMITERO DI VIONE - PRIMO LOTTO (CUP I15117000200006 - CIG 7745822685)". LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA M.G. OCCHI S.R.L. CON SEDE IN VEZZA D'OGGIO (BS). ACCANTONAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE.**

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

**DATO ATTO** che i cimiteri ubicati nel capoluogo Vione e nella frazione Stadolina necessitano di una serie di interventi urgenti di manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti, in particolare per quanto riguarda la dotazione di servizi e l'accessibilità da parte dei disabili;

**CONSIDERATO** che al fine di provvedere a quanto sopra l'Amministrazione Comunale, tramite l'Ufficio Tecnico, ha progettato nell'anno 2017 un intervento avente per oggetto "Manutenzione ed adeguamento dei cimiteri di Vione e Stadolina" comportante una spesa complessiva pari ad € 70.000,00;

**RICHIAMATA** la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Territorio in data 04.08.2017, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

**DATO ATTO** che, in considerazione dell'elevato importo delle opere e della costante difficoltà a reperire le relative risorse finanziarie, si è ritenuto necessario procedere all'esecuzione dei predetti lavori per lotti funzionali;

**CONSIDERATO**, in funzione delle priorità riscontrate, che il primo lotto dei lavori prevede, relativamente al cimitero di Vione, le seguenti opere:

- realizzazione sala mortuaria;
- formazione accesso per disabili;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27.09.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di "Manutenzione ed adeguamento del cimitero di Vione - Primo Lotto (CUP I15117000200006)" nella soluzione progettuale redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenitivo Ing. Testini Mauro, comportante una spesa complessiva di € 48.000,00 come da seguente quadro economico:

➤ Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 39.020,65
➤ Oneri per la sicurezza	€ 750,00
➤ Totale appalto	€ 39.770,65
➤ Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 8.229,35
➤ Totale generale	€ 48.000,00

**DATO ATTO** che per il finanziamento delle predette opere è stata presentata domanda a valere sui fondi messi a disposizione dal bando regionale "Invito a presentare proposte di manutenzione urgente del territorio a favore dei piccoli Comuni" di cui alla D.G.R. n. XI/535 del 17.09.2018;

**VISTA** la nota prot. n. 3986 in data 28.11.2018 con la quale la Regione Lombardia ha comunicato gli esiti istruttori del sopracitato bando e dal quale si evince che il Comune di Vione risulta assegnatario di un contributo pari ad € 40.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto;

**CONSIDERATO** che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenitivo n. 92 in data 19.12.2018 è stato disposto l'affidamento diretto dell'incarico professionale per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato e la predisposizione della comunicazione per opere in zona sismica, relativamente ai lavori in oggetto, all'Arch. Testini Roberto con studio in Ponte di Legno (BS);

**DATO ATTO** che l'opera in argomento è iscritta al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione Residui Passivi (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato), e che la stessa viene finanziata per € 40.000,00 mediante contributo concesso da Regione Lombardia, per € 2.250,00 mediante contributo statale per accoglienza profughi, per € 2.000,00 mediante alienazione di terreni comunali e per € 3.750,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale (avanzo di amministrazione);

**VISTI** i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenitivo n. 93 in data 20.12.2018 con la quale è stata indetta una procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa richiesta di preventivo a due o più operatori economici, da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Arca - Sintel";
- il report della procedura SINTEL n. 105652187 generato in data 29.12.2018, nel quale si evidenzia che entro il termine stabilito non è stata presentata alcuna offerta valida e, pertanto, l'esperimento di gara risulta deserto;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutenitivo n. 96 del 29.12.2018 con la quale si è preso atto dell'esito negativo del primo esperimento di gara e, conseguentemente, è stata indetta una nuova procedura per l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a favore della Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Vezza d'Oglio (BS), da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Arca - Sintel";

- la successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 12 in data 05.02.2019 con la quale veniva disposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Località Vaiana a Vezza d'Oglio (BS) per un importo contrattuale di € 39.762,85 oltre I.V.A. 10%, determinato a seguito del ribasso offerto pari al 0,020% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 39.020,65 oltre ad € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- la relativa lettera commerciale, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perfezionata in data 19.03.2019;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 18.09.2019 dal Direttore dei Lavori Arch. Testini Roberto;

**DATO ATTO** che le opere sono state completate in data 30.11.2019 entro il tempo contrattuale concesso, come da certificato di ultimazione dei lavori redatto in pari data;

**VISTO** che il Direttore dei Lavori Arch. Testini Roberto ha predisposto la documentazione relativa alla contabilità finale delle opere in oggetto ai sensi dell'art. 14 del D.M. n. 49/2018, di seguito elencata:

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n. 1;
- Dichiarazione sostitutiva degli avvisi ad opponendum;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

**PRESO ATTO** che:

- dallo stato finale dei lavori emerge che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. ha eseguito lavori per un importo finale di € 39.762,85;
- non è stato emesso alcun certificato di pagamento in acconto;
- nella relazione sul conto finale, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, si informa che la Ditta M.G. Occhi S.r.l. ha sottoscritto il Registro di contabilità senza alcuna riserva;
- in merito alla pubblicazione dell'Avviso ai Creditori (art. 218 del D.P.R. n. 207/2010) con nota in data 30.11.2019 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che, per l'esecuzione delle opere di che trattasi, non sono accorse occupazioni, permanenti o temporanee, né danneggiamenti di stabili interessanti privati e, pertanto, si ritiene di poter omettere la pubblicazione dell'avviso medesimo;
- per i lavori in questione l'appaltatore non ha effettuato alcuna cessione dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- in data 13.01.2020 è stato emesso dal tecnico incaricato Ing. Pedrotti Paolo dello Studio d'Ingegneria Riva e Associati il Certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato realizzate nell'ambito dei lavori in oggetto;

**VISTO** il Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Testini Roberto in data 16.01.2020, nel quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti in conformità al progetto approvato, secondo le prescrizioni contrattuali e le direttive impartite e che sussiste un credito di € 39.762,85 nei confronti dell'appaltatore;

**VISTO** il DURC on line acquisito in data 25.02.2020 (numero protocollo INPS\_19308509 valido fino al 11.06.2020), dal quale si evidenzia la regolarità contributiva della Ditta M.G. Occhi S.r.l. nei confronti degli enti previdenziali;

**RITENUTO** pertanto opportuno e necessario procedere all'approvazione dei predetti atti di contabilità finale;

**RITENUTO** inoltre dover accantonare e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 258,51 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici", per la parte in vigore;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto "Posizioni organizzative dei servizi comunali. Individuazione degli incarichi dei Responsabili di Servizio e dei titolari delle posizioni organizzative";

**VISTO** il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressi dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli resi nei modi previsti dalla Legge

**DELIBERA**

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale dei lavori di "Manutenzione ed adeguamento del cimitero di Vione - Primo Lotto (CUP I15I17000200006 - CIG 7745822685)" eseguiti dalla Ditta M.G. Occhi S.r.l. con sede in Località Vaiana a Vezza d'Oglio (BS), redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Testini Roberto e già descritti in narrativa;
2. **CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione relativo alle predette opere, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Testini Roberto in data 16.01.2020;
3. **DARE ATTO** che l'ammontare dei lavori eseguiti dall'appaltatore, rilevabile dalla predetta documentazione, ammonta ad € 39.762,85 il quale, in considerazione che non sono stati effettuati pagamenti in acconto, resta quale credito liquidabile alla Ditta M.G. Occhi S.r.l.;
4. **LIQUIDARE** alla Ditta M.G. Occhi S.r.l., per i motivi sopra esposti, la somma di € 39.762,00 oltre IVA 10% per un totale di € 43.738,20 (rif. cod. CIG 7745822685);
5. **ACCANTONARE** e liquidare il fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., determinato in complessivi € 258,51 secondo le modalità di cui al vigente Regolamento per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo, così come di seguito indicato:

**IMPORTO DA LIQUIDARE:**

Geom. Riva Fabrizio - collaboratore RUP - € 99,43 pari al 25% dell'1,00% dell'importo a base d'asta (rif. art. 2.3, comma 5, del Regolamento), come di seguito indicato:

- incentivo € 74,87  
 - oneri riflessi € 24,56 (C.P.DEL. € 17,82 - IRAP € 6,36 - INAIL € 0,38);

**IMPORTO DA ACCANTONARE:**

€ 159,08 pari al 20% del fondo incentivi per funzioni tecniche (stabilito nel 2,00% dell'importo a base d'asta - rif. art. 1.3, comma 1, del Regolamento) da destinarsi all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

6. **DEMANDARE** a successivo atto la liquidazione delle competenze professionali all'Arch. Testini Roberto con studio in Ponte di Legno (BS) per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato e la predisposizione della comunicazione per opere in zona sismica, relativamente ai lavori in oggetto;
7. **DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 43.996,71, di cui alla presente deliberazione, trova imputazione al Capitolo 1209202 del corrente Bilancio di Previsione 2020/2022 - Gestione Residui Passivi (coperto da Fondo Pluriennale Vincolato);
8. **PRENDERE ATTO** che il costo finale dell'opera in oggetto ammonta ad € 47.803,11, come risulta dal seguente quadro economico comparativo:

DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO	APPROVATO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
Lavori	€ 39.020,65	€ 39.012,00	- € 8,65
Oneri per la sicurezza	€ 750,00	€ 750,00	----
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>	<b>€ 39.770,65</b>	<b>€ 39.762,00</b>	<b>- € 8,65</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
IVA sui lavori 10%	€ 3.977,07	€ 3.976,20	- € 0,87
Spese tecniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	----
C.I. e IVA 22% su spese tecniche	€ 806,40	€ 806,40	----
Fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 260,00	€ 258,51	- € 1,49
Imprevisti e arrotondamenti	€ 185,88	----	- € 185,88
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 8.229,35</b>	<b>€ 8.041,11</b>	<b>- € 188,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 48.000,00</b>	<b>€ 47.803,11</b>	<b>- € 196,89</b>

9. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ha rilasciato il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
10. **DARE ATTO** che il Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;
11. **COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita votazione palese.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico e Finanziario Chiappini Angela attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
247	29.12.2018	€ 43.738,20	1209202	X	2020
		€ 258,51			

**VIONE, 25.02.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ECONOMICO E FINANZIARIO**  
F.to Angela Chiappini

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Ing. Testini Mauro - Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo - appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**VIONE, 25.02.2020**



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO E MANUTENTIVO**  
F.to Ing. Testini Mauro

ZA  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
8  
14  
19

arità  
s. n.  
  
cnica  
così  
  
- del  
  
- del

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Tomasi Stefano



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n.   /  , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale,   - 4 MAR. 2020  



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   - 4 MAR. 2020   al   19 MAR. 2020  ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale,   - 4 MAR. 2020  



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi,   - 4 MAR. 2020  



**Il Funzionario incaricato**

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
*[Handwritten signature]*