

**COMMITTENTE:**

Comune di Pisogne  
Viale Valle Camonica n. 2  
25055 – Pisogne (BS)

REGIONE LOMBARDIA  
Provincia di BRESCIA  
Comune di Pisogne

## STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

*Svaso del materiale accumulato nell'apposito vallo contenitivo, verifica dei dreni superficiali e valutazione di un alleggerimento del versante con disgaggio del materiale e riprofilatura.*

**PROGETTISTA:**

Ing. Giovanni Bono

**CONSULENZA GEOLOGICA:**

Geol. Luca Maffeo Albertelli



Geol. Battista Taboni

## 19 – CRONOPROGRAMMA

**Aprile 2026**

**CONSULENZA GEOLOGICA:**

**UFFICI SEDE OPER.:** Via Montegrappa, 41 – 24060 Rogno (BG)

**SEDE LEGALE:** Via Manifattura 29/G  
25047 DARFO B.T.(BS)

Tel. 0354340011 fax. 0354340011

P.IVA 03480990989

ufficio@cogeo.info - www.cogeo.info



**BenGeneering**  
Studio Tecnico Associato

Via Gera, 29 25050 – Niardo (BS)

P.IVA e C.F. 03780480988

Tel: 3519299802

E-mail: info@bengeneering.eu

www.bengeneering.eu

**SVASO DEL MATERIALE ACCUMULATO NELL'APPOSITO VALLO CONTENITIVO, VERIFICA  
DEI DRENI SUPERFICIALI E VALUTAZIONE DI UN ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE CON  
DISGAGGIO DEL MATERIALE E RIPROFILATURA**

**CUP D58H25000190002**

importo: 500,000.00

**CRONOPROGRAMMA**

	<b>GIORNI</b>	<b>DATA</b>
<b>Accettazione contributo - caricamento in BES (entro 18/01/2026)</b>		<b>venerdì 2 gennaio 2026</b>
Affidamento incarico servizi tecnici di progettazione, CSP, DL e CSE	10	<b>lunedì 12 gennaio 2026</b>
<b>Redazione Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)</b>	<b>30</b>	<b>mercoledì 11 febbraio 2026</b>
<b>Approvazione Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)</b>	<b>6</b>	<b>martedì 17 febbraio 2026</b>
Indizione CDS su progetto di FTE	1	<b>mercoledì 18 febbraio 2026</b>
CDS asicrona	15	<b>giovedì 5 marzo 2026</b>
Determina motivata conclusione procedimento CDS	1	<b>venerdì 6 marzo 2026</b>
<b>Redazione Progetto esecutivo</b>	<b>45</b>	<b>lunedì 20 aprile 2026</b>
Validazione Progetto esecutivo	14	<b>lunedì 4 maggio 2026</b>
<b>Approvazione Progetto esecutivo</b>	<b>1</b>	<b>martedì 5 maggio 2026</b>
Indizione gara appalto	1	<b>mercoledì 6 maggio 2026</b>
Aggiudicazione di gara appalto	34	<b>martedì 9 giugno 2026</b>
Stipula contratto	30	<b>giovedì 9 luglio 2026</b>
Inizio lavori	11	<b>lunedì 20 luglio 2026</b>
<b>Fine lavori</b>	<b>91</b>	<b>lunedì 19 ottobre 2026</b>
Collaudo/CRE	30	<b>mercoledì 18 novembre 2026</b>
Rendicontazione spese sostenute	50	<b>giovedì 7 gennaio 2027</b>