

## **Decreto n. 269 del 29/04/2025**

**OGGETTO:** Verifica dello stato di attuazione degli interventi relativi alla “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC” alla data del 31.3.2025.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con DGR n.XI/6426/2022 ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC - Approvazione del Piano Operativo Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - Individuazione dei soggetti attuatori esterni" la Giunta Regionale approvava il Piano Operativo Regionale (POR), il quale comprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 1 e 2 - comprensivo degli Action Plan, dei cronoprogrammi di attuazione, dei riferimenti finanziari e quindi dello scadenziario Milestone&Target;

- l'ASST della Valcamonica è stata individuata dalla Giunta Regionale quale Soggetto Attuatore esterno per la realizzazione di alcuni interventi relativi alla "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC":

	INTERVENTO	CUP
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Berzo Inferiore	C57H22000340006
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Edolo	C27H22000330006
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Breno	C77H21004740008
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Darfo B.T.	C87H21004380009
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Cedegolo	C84E22000080006
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Ossimo	C87H22000420006

PNRR MISSIONE 6 - C1 1.1. "Case della Comunità e presa in carico della persona"	CDC Ponte di Legno	C17H21010390008
PNRR MISSIONE 6 - C1 1.2.2 "Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali"	Centrale Operativa Territoriale (COT) di Breno	C77H22000510006
PNRR MISSIONE 6 - C 2 1.1.1 "Digitalizzazione DEA I e II Liv"	CCE - Servizi di gestione dei pazienti in diversi ambiti: emergenza-urgenza, evento acuto, potenziamento della prevenzione, pazienti in seduta dialitica, estensione servizi di laboratorio - Sistema informatizzato di Cardiologia- Informatizzazione delle Centrali di Sterilizzazione - Digital Pathology - Potenziamento rete Informatica ed estensione della rete Wi-Fi - Supporto alle progettazioni monitoraggio tempi, gestione criticità	C41B22001460006
PNRR MISSIONE 6 - C 2 1.1.2 "Grandi apparecchiature"	RMN a 1.5 T Radiologia - Mammografi- Ecotomografi - Sistemi radiologici fissi	C49J22001720001
PNRR MISSIONE 6 - C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"	ODC Edolo	C21B22000940006
PNRR MISSIONE 6 - C2 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile"	ODC Esine	C41B22000990006
PNC MISSIONE 6 - C21.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Adeguamento sismico Ospedale di Edolo (Bs)	C21B21010960009
PNC MISSIONE 6 - C21.2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	Adeguamento sismico Ospedale di Esine (Bs) lotto 4, edifici B, C ed E	C47H21006430009

**EVIDENZIATO che:**

- il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), ovvero il fondo dell'Unione Europea che rappresenta lo strumento cardine del programma Next Generation EU, propone modalità innovative nei rapporti finanziari tra Unione europea e Stati membri. La novità principale consiste nel fatto che i piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) sono contratti di performance. I PNRR sono pertanto incentrati su milestone e target (M&T) che descrivono in maniera granulare l'avanzamento e i risultati delle riforme e degli investimenti che si propongono di attuare:

a) le milestone definiscono generalmente le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale:

- sono traguardi qualitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento);
- individuano spesso fasi chiave dell'attuazione delle misure (legislazione adottata, piena operatività dei sistemi informativi, etc.);

b) I target rappresentano risultati attesi dagli interventi, quantificati con indicatori misurabili:

- sono traguardi quantitativi da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento);

- sono misurati tramite indicatori ben specificati (e.g. km di ferrovie costruite, metri quadri di superficie oggetto di interventi di efficientamento energetico, numero di studenti che hanno completato la formazione, etc.).

- eccetto l'anticipo di risorse per l'avvio dei piani nazionali e per l'introduzione del capitolo REPowerEU, i successivi esborsi del RRF sono effettuati in base al raggiungimento dei M&T concordate ex-ante e temporalmente scadenziati (fino a giugno 2026). Il raggiungimento di queste costituisce il presupposto essenziale per il versamento dei pagamenti dall'UE, come riportato nella Decisione del Consiglio "Economia e Finanza" dell'Unione Europea dell'8 dicembre 2023, che rivede la Decisione del 13 luglio 2021;

CIO' PREMESSO vista l'importanza del raggiungimento delle milestone e dei target (M&T) al fine di monitorare e procedere all'adozione di eventuali interventi propedeutici al pieno raggiungimento degli stessi la Direzione Strategica dell'ASST della Valcamonica ha richiesto ai RUP incaricati un aggiornamento dello stato di attuazione al 31.3.2025, relativamente all'esecuzione degli interventi inseriti nel PNRR e PNC;

VISTA l'allegata tabella riepilogativa;

RITENUTO necessario approvare la tabella di aggiornamento, relativa allo stato di attuazione al 31.3.2025, degli interventi relativi alla "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC" di cui l'ASST della Valcamonica risulta soggetto attuatore esterno;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile della SC "Gestione Tecnico Patrimoniale";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **DECRETA**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di approvare la tabella allegata al presente provvedimento, che ne forma parte sostanziale, relativa allo stato di attuazione al 31.3.2025, degli interventi relativi al "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e al Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari PNC" di cui l'ASST della Valcamonica risulta soggetto attuatore esterno;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA  
“PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR – MISSIONE 6  
COMPONENT 1 E COMPONENT 2 E AL PIANO NAZIONALE PER GLI  
INVESTIMENTI COMPLEMENTARI PNC” ALLA DATA DEL 31.3.2025.**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 11/04/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 11/04/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
BOTTAZZI MARCO**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

STATO DI FATTO AL 31.3.2025 INTERVENTI PNRR E PNC

MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.1 - CASE DI COMUNITA'					ASSEGNAZIONE DEI CODICI CUP	APPROVAZIONE DEI PROGETTI IDONEI PER INDIZIONE DELLA GARA	ASSEGNAZIONE CODICE CIG / PROVVEDIMENTO DI CONVENZIONE	STIPULA DEL CONTRATTO	CDC FUNZIONANTI
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T2 2022	ENTRO T1 2023	ENTRO T1 2023	ENTRO T3 2023	ENTRO T1 2026
C17H21010390008	CdC Ponte di Legno	Ponte di Legno	Piazzale Europa 14	850.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C17H21010390008 in data 01/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.781 del 29/11/2021	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.97304995CB In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 13/09/2023	Effettuata la consegna dei lavori in data 13/11/2023. Approvato SAL n.5 in data 25/2/2025
C27H22000330006	CdC Edolo	Edolo	Piazzale Donatori di Sangue 1	655.284,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C27H22000330006 in data 08/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.734 del 17/11/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.973065782D In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Inizio dei lavori effettivo avvenuto in data 18/3/2024
C87H21004380009	CdC Darfo Boario Terme	Darfo Boario Terme	Via Barbolini 1	1.481.481,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C87H21004380009 in data 27/09/2021	Obiettivo raggiunto Decreto nr.781 del 29/11/2021	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.9730575483 In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 13/09/2023	Effettuata la consegna dei lavori in data 11/03/2024. Approvato SAL n.4 in data 12/2/2025
C77H21004740008	CdC Breno	Breno	Via Nissolina 2	1.200.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C77H21004740008 in data 27/09/2021	Obiettivo raggiunto Decreto nr.781 del 29/11/2021	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.97305342AE In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 13/09/2023	Effettuata la consegna dei lavori in data 07/10/2024. Approvato SAL n.2 in data 26/3/2025
C84E22000080006	CdC Cedegolo	Cedegolo	Via Nazionale 103	2.416.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C84E22000080006 in data 09/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.708 del 03/11/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.97298351D9 In data 22/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Approvato SAL n.2 in data 17/07/2024
C57H22000340006	CdC Berzo Inferiore	Berzo Inferiore	Piazza Umberto I, 7	837.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C57H22000340006 in data 09/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.738 del 17/11/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.9729416812 In data 22/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Inizio dei lavori effettivo avvenuto in data 13/3/2024. Approvato SAL n.1 in data 17/7/2024
C87H22000420006	CdC Ossimo	Ossimo	Via Marconi 19	551.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C87H22000420006 in data 09/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.711 del 10/11/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.9730471EAD In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Inizio dei lavori effettivo avvenuto in data 16/3/2024
MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI					ASSEGNAZIONE DEI CODICI CUP	APPROVAZIONE DEI PROGETTI IDONEI PER INDIZIONE DELLA GARA	ASSEGNAZIONE CODICE CIG / PROVVEDIMENTO DI CONVENZIONE	STIPULA DEL CONTRATTO	COT FUNZIONANTE
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T2 2022	ENTRO T4 2022	ENTRO T1 2023	ENTRO T2 2023	ENTRO T1 2024
C77H22000510006	COT Breno	Breno	Via Nissolina 2	100.000,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C77H22000510006 in data 10/02/2022	Obiettivo raggiunto Verbale di validazione del 30/12/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.95346512EA In data 07/12/2022	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 05/04/2023	Lavori terminati in data 21/06/2023. COT attivata in data 1/6/2024
MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.3 - OSPEDALI DI COMUNITA'					ASSEGNAZIONE DEI CODICI CUP	APPROVAZIONE DEI PROGETTI IDONEI PER INDIZIONE DELLA GARA	ASSEGNAZIONE CODICE CIG / PROVVEDIMENTO DI CONVENZIONE	STIPULA DEL CONTRATTO	ODC FUNZIONANTI
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T2 2022	ENTRO T1 2023	ENTRO T1 2023	ENTRO T3 2023	ENTRO T1 2026
C41B22000990006	OdC Esine	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	4.344.444,44 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22000990006 in data 08/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.781 del 29/11/2021	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.9730747274 In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Approvato SAL n.4 in data 17/12/2024
C21B22000940006	OdC Edolo	Edolo	Piazzale Donatori di Sangue 1	2.394.716,00 €	Obiettivo raggiunto Emesso CUP C21B22000940006 in data 08/02/2022	Obiettivo raggiunto Decreto nr.742 del 17/11/2022	Obiettivo raggiunto Emesso CIG nr.97307103EB In data 23/03/2023	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Effettuata consegna dei lavori in data 11/09/2023. Inizio dei lavori effettivo avvenuto in data 18/3/2024.
PNC VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE					PUBBLICAZIONE GARE D'APPALTO	STIPULA DEL CONTRATTO	AVVIO DEI LAVORI	FINE DEI LAVORI	
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T1 2023	ENTRO T3 2023	ENTRO T4 2023	ENTRO T2 2026	
C47H21006430009	Adeguamento sismico Esine – lotto 4 + controsoffitti	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	9.450.000,00 €	Obiettivo raggiunto Pubblicata gara lavori Aria AQ_2022.414.1 in data 21/10/2022	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 06/09/2023	Obiettivo raggiunto Aree consegnate in data 14/09/2023	Approvato SAL n.3 in data 20/3/2025	
C21B21010960009	Adeguamento sismico Edolo	Edolo	Piazzale Donatori di Sangue 1	6.176.800,00 €	Obiettivo raggiunto Pubblicata gara lavori Aria AQ_2022.414.1 in data 21/10/2022	Obiettivo raggiunto Contratto sottoscritto in data 10/08/2023	Obiettivo raggiunto Aree consegnate in data 11/09/2023	Inizio dei lavori effettivo avvenuto in data 18/3/2024. Approvato SAL n.3 in data 12/3/2025	
						<p>Per le missioni: MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.1 - CASE DI COMUNITA' MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI MISSIONE 6 - COMPONENT 1 - 1.3 - OSPEDALI DI COMUNITA' PNC VERSO UN OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE Il R.U.P. Ing. Marco Bottazzi Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate</p>			

**STATO DI FATTO AL 31.3.2025 INTERVENTI PNRR**

MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - 1.1.2 - GRANDI APPARECCHIATURE					PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO	IMPIEGO DEL 50% DEL FINANZIAMENTO	IMPIEGO DEL RESTANTE 50% DEL FINANZIAMENTO	OPERATIVITA'
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T4 2022	ENTRO T4 2023	ENTRO T3 2024	ENTRO T4 2024
C49J22001690001	RMN A 1.5 T - Radiologia	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	964.000,00 €	Obiettivo raggiunto. Pubblicata Gara Consip in data 26.09.2022	Apparecchiatura acquisita con decreto n.459/2023 del 03.08.2023. Continuano i tavoli di lavoro propedeutici all'installazione dell'apparecchiatura, prevista per novembre 2024.		Obiettivo raggiunto. Apparecchiatura correttamente installata a novembre 2024 e pienamente operativa.
C49J22001700001	Mammografi	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	210.000,00 €	Obiettivo raggiunto. Pubblicata Gara Consip in data 04.10.2022	Apparecchiatura acquisita con decreto ASST n.321/2023 del 24.05.2023 e correttamente installata a settembre 2023. Per esigenze di reparto, acquisiti ulteriori accessori a corredo del mammografo acquisito, installazione eseguita a marzo 2024.		Obiettivo Raggiunto. Apparecchiatura installata e pienamente operativa da settembre 2023. Ulteriori accessori a corredo del mammografo installati e pienamente operativi da marzo 2024.
C49J22001710001	Ecotomografi	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	82.000,00 €	Obiettivo Raggiunto. Apparecchiatura acquisita con decreto ASST n.747/2022 e installata in data 07.12.2022.			Obiettivo Raggiunto. Apparecchiatura installata e pienamente operativa da dicembre 2022.
C49J22001720001	Sistemi radiologici fissi	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	73.200,00 €	Obiettivo raggiunto. Pubblicata Gara Consip in data 24.11.2022	Al 31.03.2024 in attesa di pronunciamento Consiglio di Stato per ricorso e successiva aggiudicazione di Consip		Obiettivo raggiunto. Apparecchiatura acquisita con decreto n.637/2024 del 16.10.2024 e correttamente installata a novembre 2024. Attrezzatura pienamente operativa.
						Per la missione: <b>MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - 1.1.2 - GRANDI APPARECCHIATURE</b>  Il R.U.P. ing. <b>Marco Bottazzi</b> Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del DILgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate		

STATO DI FATTO AL 31.3.2025 INTERVENTI PNRR E PNC								
MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DEA I e II LIV					PUBBLICAZIONE GARA D'APPALTO E STIPULA CONTRATTI	IMPIEGO DEL RESTANTE 26% DEL FINANZIAMENTO	OPERATIVITA'	NOTE
CUP	INTERVENTO	COMUNE	INDIRIZZO	IMPORTO FINANZIATO	ENTRO T4 2024	ENTRO T2 2025	ENTRO T3 2025	
C41B22001460006	CCE (Soluzione Applicativa)	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	1.189.642,85 €	Gli strumenti che Regione Lombardia ha identificato come utilizzabili per la realizzazione dei progetti degli Enti sono stati resi disponibili entro le scadenze indicate. Per quanto attiene la competenza dell'ente: Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22001460006 in data 18/02/2022 Stipula Contratto il 06/07/2023 Inizio diffusione della CCE: 19 Marzo 2024 Inizio diffusione della CCE per le Terapie Intensive: 03 Febbraio 2025 Attività in corso: Configurazione CCE Ambulatoriale.			
C41B22001460006	CCE (HW Ancillare progetto CCE)	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	100.000,00 €	Completate le procedure di acquisto, mediante l'utilizzo di strumenti CONSIP (MEPA) di HW ancillare al progetto di CCE per le terapie intensive.			
C41B22001460006	Servizi di gestione dei pazienti in diversi ambiti: emergenza-urgenza, evento acuto, potenziamento della prevenzione, pazienti in seduta dialitica, estensione servizi di laboratorio.	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	998.497,60 €	Gli strumenti che Regione Lombardia ha identificato come utilizzabili per la realizzazione dei progetti degli Enti sono stati resi disponibili entro le scadenze indicate. Per quanto attiene la competenza dell'ente: Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22001460006 in data 18/02/2022 Stipula Contratto: 02/11/2023 Emesso Ordine: 03/11/2023 Attività completata Collaudi pianificati per il mese di Maggio			
C41B22001460006	Sistema informatizzato di Cardiologia- Informatizzazione delle Centrali di Sterilizzazione	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	963.855,40 €	Gli strumenti che Regione Lombardia ha identificato come utilizzabili per la realizzazione dei progetti degli Enti sono stati resi disponibili entro le scadenze indicate. Per quanto attiene la competenza dell'ente: Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22001460006 in data 18/02/2022 Stipula Contratto: 06/06/2023 Emesso Ordine: 07/06/2023 Attività in corso			
C41B22001460006	Digital Pathology	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	851.612,50 €	Adesione alla relativa Iniziativa Regionale Emesso CUP C41B22001460006 In data 18/02/2022 ARIA SpA ha aggiudicato, con determinazione n. 1370 del 20.12.2024 l'appalto specifico al operatore economico RTI GPI SpA Effettuata l'adesione alla Gara Regionale e sottoscritto il contratto in data 13/03/2025. In attesa della pianificazione delle prossime attività da parte di Regione/ARIA			
C41B22001460006	Potenziamento rete Informatica ed estensione della rete Wi-Fi	Esine	Via Alessandro Manzoni 143	250.000,00 €	Gli strumenti che Regione Lombardia ha identificato come utilizzabili per la realizzazione dei progetti degli Enti sono stati resi disponibili entro le scadenze indicate. Per quanto attiene la competenza dell'ente: Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22001460006 in data 18/02/2022 Stipula Contratto il 22/09/2022 Emesso Ordine: 07/08/2023 Attività Completata. Collaudi effettuati.			
C41B22001460006	Supporto alle progettazioni monitoraggio tempi, gestione criticità	Esine	Via Alessandro Manzoni 142	216.392,00 €	L'obiettivo è relativo al supporto degli Enti nella conduzione e monitoraggio dei Progetti PNRR. Per quanto attiene la competenza dell'ente: Obiettivo raggiunto Emesso CUP C41B22001460006 in data 18/02/2022 Stipula Convenzione ASST-ARIA in data 12/05/2023 Attività attualmente in corso			
						<b>Per la missione:</b> <b>MISSIONE 6 - COMPONENT 2 - 1.1.1 - DIGITALIZZAZIONE DEA I e II LIV</b>  <b>Il R.U.P. ing. Francesco Romellini</b> <b>Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, DPCM 22/02/2013 e norme collegate</b>		