



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

CEDEGOLO – BERZO DEMO – CEVO – SAVIORE DELL'ADAMELLO - SELLERO

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE

CONTRIBUTO FCC 2015

Progetto G. 62 P. 65

COMUNE DI CEVO

Denominazione del progetto:

**“PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE
VIARIE E SOCIALI DEL COMUNE DI CEVO, A CONTRASTO DELLO
SPOPOLAMENTO” - CUP: J31B16000130001**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. CEVO,

nominato con decreto del Presidente dell'Unione n. 19/2020, prot. 53/2020 del 07/01/2020,

VISTA la deliberazione n. 4 del 22 marzo 2016 del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa che ha emesso, con scadenza 01 Giugno 2016, avviso pubblico che stabilisce modalità, ambiti, tipologie e criteri per l'adozione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, nonché i criteri per la presentazione delle proposte progettuali relative alle annualità 2015-2016-2017;

CONSIDERATO che il Comune di Cevo (Bs) ha presentato, a valere sull'annualità 2015, proposta progettuale denominata: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI DEL COMUNE DI CEVO, A CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO”;

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsavioire n. 15 del 18.04.2012 con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsavioire, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Cevo n. 30 del 01.06.2012, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa tra i Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo, Savio dell'Adamello, Sellero e l'Unione dei Comuni della Valsavioire, per la gestione delle opere pubbliche dei comuni dell'Unione dei Comuni della Valsavioire, individuando nell'Unione la stazione appaltante delle stesse con la predisposizione di un unico elenco annuale e di un unico programma triennale, così come previsto dall'art. 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e dal D.M. 9 giugno 2005;

CONSIDERATO pertanto che il procedimento previsto dal D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione dell'opera pubblica citata è in capo all'Unione dei Comuni della Valsavioire;

DATO ATTO che il ruolo dell'Unione dei Comuni della Valsavioire è esclusivamente quello previsto dal protocollo d'intesa approvato con le citate deliberazioni, e che:

- Il "PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE VIARIE E SOCIALI DEL COMUNE DI CEVO, A CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO" prevede interventi esclusivamente sul territorio comunale di Cevo (Bs);
- La richiesta di finanziamento a valere sui fondi Comuni di Confine, Avviso scadenza 01.06.2016 sarà predisposta ed inoltrata direttamente dal Comune di Cevo;
- L'eventuale finanziamento concesso sarà accertato in entrata in apposito capitolo del Bilancio del Comune di Cevo;
- Qualsiasi rapporto con il soggetto finanziatore sarà tenuto esclusivamente dal Comune di Cevo;

Richiamata la **determinazione dell'Unione della Valsavioire n. 52 del 09/05/2020** con la quale si è provveduto a rideterminare, in base agli impegni assunti e alle spese sostenute, il quadro economico dell'intervento in precedenza citato;

Rilevato che con **determinazione dell'Unione della Valsavioire n. 65 del 22/05/2020** è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, depositato agli atti al prot.711 del 09/03/2020 e integrato con la polizza fideiussoria prevista dal comma 5 dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto da parte della ditta con comunicazione pervenuta al prot. 1250 del 12/05/2020 e pertanto il progetto può considerarsi concluso alla data del 12/05/2020;

Richiamato il Quadro economico approvato con determinazione n. 52 del 09/05/2020 e trasmesso alla Segreteria Tecnica - c/o Provincia Autonoma di Trento, unitamente alla determinazione citata, con comunicazione in data 16/05/2020 con comunicazione al prot. 2661 Cevo:

Descrizione	Importo
A.1 - Lavori	€ 388.177,64
A.2 - Oneri per la sicurezza	€ 8.000,00
A - Lavori a base d'asta	€ 396.177,64
B.1 - IVA sui lavori 10%	€ 39.617,76
B.2 - Spese tecniche progettazione e collaudo C.A.	€ 42.300,00
B.3 - C.N.A.P. 4% su spese tecniche	€ 1.692,00
B.4 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.A.P. 4%	€ 9.678,24
B.5 - Somme a disposizione per spese tecniche, acquisizione aree, Art. 113 D.LGS. 50/2016	€ 8.000,00
B.6 - Spese per rimozione I.P. ENEL SOLE	€ 1.892,91
B.7 - IVA su lavori ENEL SOLE - 22%	€ 416,44
B.8 - Spese ANAC	€ 225,00
B.9 - Imprevisti e altre somme da ribasso d'asta	€ 0,01
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 103.822,36
TOTALE INTERVENTO	€ 500.000,00

relativamente al procedimento in oggetto espone gli atti assunti e le risultanze contabili anche ai fini della rendicontazione del contributo concesso e relativo al bando di che trattasi.

Codice univoco di progetto: CUP: J31B16000130001;

Codice identificativo di Gara (lavori principali): CIG: 7351656A71

Le spese sostenute risultano essere le seguenti:

Per la componente lavori (A1 A2 e B1)

COD	ANNO	DATA	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO	NETTO	IVA
1796	2018	24/08/2018	ACCONTO I SAL	SERVICE S.N.C. DI SCALVINONI MAURO E MARIO	121.000,00	110.000,00	11.000,00
2669	2018	13/11/2018	SALDO I SAL -		76.120,00	69.200,00	6.920,00
99	2019	19/02/2019	II SAL -		76.450,00	69.500,00	6.950,00
1070	2019	27/11/2019	ACCONTO III SAL -		60.000,00	54.545,45	5.454,55
1077	2019	28/11/2019	SALDO III SAL -		61.990,00	56.354,55	5.635,45
710	2020	15/09/2020	SALDO su CRE		40.228,12	36.571,02	3.657,10

tali mandati sono stati corrisposti a valere sulle seguenti componenti del Q.E.

per 388.171,02 A.1- Lavori
per 8.000,00 A.2- Oneri per la sicurezza
per 39.617,10 B.1 - IVA sui lavori 10%
TOT: 435.788,12

Per la componente spese tecniche (B2, B3, B4 e B5)

COD	ANNO	DATA	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO	NETTO	IVA	4%
1181	2017	23/08/2017	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO	STUDIO TECNICO BELOTTI RAGAZZOLI	3.172,00	2.500,00	572,00	100,00
1467	2017	11/10/2017	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO		19.996,28	15.759,99	3.605,89	630,40
1374	2018	27/07/2018	PROGETTO ESECUTIVO CONTRASTO SPOPOLAMENTO ...		9.642,88	7.600,00	1.738,88	304,00
2466	2018	25/10/2018	DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI		4.770,69	3.760,00	860,29	150,40
1113	2019	03/12/2019	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE		10.962,43	8.640,00	1.976,83	345,60
841	2020	22/10/2020	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO.....		2.537,59	1.999,98	457,61	80,00
841	2020	22/10/2020	SALDO PROGETTAZIONE E D.L.		2.080,84	1.640,00	375,24	65,60
768	2020	06/01/2020	COLLAUDO STRUTTURE,	ING. GARATTI GIUSEPPE	507,52	400,00	91,52	16,00
1157	2019	10/12/2019	GC RUP SCOLARI CONTRASTO SPOPOLAMENTO	UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE	5.004,81			
818	2020	19/10/2020	Fondo per l'innovazione		1.599,99			
382	2020	28/05/2020	RUP ORIZIO+VENTURINI CONTRASTO SPOPOLAMENTO		1.395,19			

tali mandati sono stati corrisposti a valere sulle seguenti componenti del Q.E.

per 7.999,99 B.5 - Somme a disposizione ...Art. 113 D.LGS. 50/2016
per 42.299,97 B.2 - Spese tecniche progettazione e collaudo C.A.
per 1.692,00 B.3 - C.N.A.P. 4% su spese tecniche
per 9.678,26 B.4 - IVA 22% su spese tecniche e C.N.A.P. 4%
TOT: 61.670,22

61.670,22 42.299,97 9.678,26 1.692,00

Per la componente lavori accessori (B.6 e B.7)

COD	ANNO	DATA	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO	NETTO	IVA
263	2020	31/03/2020	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SAN VIGILIO IN CEVO	ENEL SOLE SRL	1.694,63	1.389,04	305,59
264	2020	31/03/2020	INTERVENTO RIMOZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASTELLO	ENEL SOLE SRL	614,72	503,87	110,85

tali mandati sono stati corrisposti a valere sulle seguenti componenti del Q.E. 2.309,35 1.892,91 416,44

per 1.892,91 B.6 - Spese per rimozione I:P. Enel Sole

per 416,44 B.7 - IVA sui lavori ENEL SOLE 22%

TOT: 2.309,35

Per la componente "Spese per ANAC" (B.8)

COD.	ANNO	DATA	DESCRIZIONE	DITTA	IMPORTO
1259	2018	22/06/2018	CONTRIBUTO GARA ANAC CONTRASTO SPOPOLAMENTO CEVO 2018	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00

tale mandato è stato corrisposto a valere sulla voce del Q.E.

per 225,00 B.8 - Spese ANAC

Pertanto la spesa effettivamente sostenuta è pari a €

499.992,69

Le somme derivanti da economie sono:

7,31

per un totale di:

500.000,00

Si riporta qui nel seguito anche il sommario delle voci indicate in precedenza:

Sommario voci e importi	Liquidati	Previsti nel QE	Differenza
(A1 e A2 e B1)	435.788,12	435.795,40	7,28
(B2, B3, B4)	53.670,23	53.670,24	0,01
(B5)	7.999,99	8.000,00	0,01
(B6 e B7)	2.309,35	2.309,35	0,00
(B8)	225,00	225,00	0,00
Arrotondamenti		0,01	0,01
	499.992,69	500.000,00	7,31
Economie	7,31		

Si riporta, infine, il riassunto delle spese sostenute in base al formato richiesto dal Fondo Comuni Confinanti:

voce di imputazione a quadro economico	beneficiario pagamento	tipo documento	n. documento	data documento	onorario	cnpaia	imponibile	Iva 4%	Iva 10%	Iva 22%	RITENUTA	totale	n. mandato	data mandato	importo mandato	data quietanza
(A1 e A2 e B1)	SERVICE S.N.C. DI SCALVINONI MAURO E MARIO	fattura	50	01/08/2018			110.000,00		11.000,00			121.000,00	1796	24/08/2018	121.000,00	
		fattura	50	01/08/2018			69.200,00		6.920,00			76.120,00	2669	13/11/2018	76.120,00	
		fattura	103	27/12/2018			69.500,00		6.950,00			76.450,00	99	19/02/2019	76.450,00	
		fattura	64	29/07/2019			54.545,45		5.454,55			60.000,00	1070	27/11/2019	60.000,00	
		fattura	64	29/07/2019			56.354,55		5.635,45			61.990,00	1077	28/11/2019	61.990,00	
		fattura	44	13/05/2020			36.571,02		3.657,10			40.228,12	710	15/09/2020	40.228,12	

TOTALE	435.788,12
--------	------------

voce di imputazione a quadro economico	beneficiario pagamento	tipo documento	n. documento	data documento	onorario	cnpaia	imponibile	Iva 4%	Iva 10%	Iva 22%	RITENUTA	totale	n. mandato	data mandato	importo mandato	data quietanza
(B2, B3, B4)	STUDIO TECNICO BELOTTI RAGAZZOLI	fattura	1	19/12/2016	2.500,00	100,00	2.600,00			572,00		3.172,00	1181	23/08/2017	3.172,00	
		fattura	1	28/08/2017	15.759,99	630,40	16.390,39			3.605,89		19.996,28	1467	11/10/2017	19.996,28	
		fattura	1	20/07/2018	7.600,00	304,00	7.904,00			1.738,88		9.642,88	1374	27/07/2018	9.642,88	
		fattura	2	28/08/2018	3.760,00	150,40	3.910,40			860,29		4.770,69	2466	25/10/2018	4.770,69	
		fattura	19	31/07/2019	8.640,00	345,60	8.985,60			1.976,83		10.962,43	1113	03/12/2019	10.962,43	
		fattura	21	19/10/2020	1.999,98	80,00	2.079,98			457,61		2.537,59	841	22/10/2020	2.537,59	
		fattura	21	19/10/2020	1.640,00	65,60	1.705,60			375,24		2.080,84	841	22/10/2020	2.080,84	
		ING. GARATTI GIUSEPPE	fattura	10	26/05/2020	400,00	16,00	416,00			91,52		507,52	768	06/01/2020	507,52

TOTALE	53.670,23
--------	-----------

voce di imputazione a quadro economico	beneficiario pagamento	tipo documento	n. documento	data documento	onorario	cnpaia	imponibile	Iva 4%	Iva 10%	Iva 22%	RITENUTA	totale	n. mandato	data mandato	importo mandato	data quietanza
(B6 e B7)	ENEL SOLE SRL	fattura	1930046753	15/10/2019	1.389,04		1.389,04			305,59		1.694,63	263	31/03/2020	1.694,63	
		fattura	1930052395	15/11/2019	503,87		503,87			110,85		614,72	264	31/03/2020	614,72	
TOTALE															2.309,35	

voce di imputazione a quadro economico	beneficiario pagamento	tipo documento	n. documento	data documento	onorario	cnpaia	imponibile	Iva 4%	Iva 10%	Iva 22%	RITENUTA	totale	n. mandato	data mandato	importo mandato	data quietanza
(B5)	FONDO RUP 80%	reversale		10/12/2019			5.004,81					5.004,81	1157	10/12/2019	5.004,81	
	FONDO RUP 20%	reversale		05/12/2020			1.599,99					1.599,99	818	19/10/2020	1.599,99	
	SALDO FONDO RUP 80%	reversale		28/05/2020			1.395,19					1.395,19	382	28/05/2020	1.395,19	
TOTALE															7.999,99	

voce di imputazione a quadro economico	beneficiario pagamento	tipo documento	n. documento	data documento	onorario	cnpaia	imponibile	Iva 4%	Iva 10%	Iva 22%	RITENUTA	totale	n. mandato	data mandato	importo mandato	data quietanza
(B6 e B7)	A.N.A.C AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	MAV		22/06/2018			225,00			-		225,00	1259	22/06/2018	225,00	
TOTALE															225,00	

In fede.

Il responsabile del Servizio LL.PP di Cevo
Ing. Venturini Angelo

Documento firmato digitalmente