



# **Comune di Sellero**

*Provincia di Brescia*

**COPIA**

## **AREA TECNICA**

### **Servizio Lavori Pubblici**

#### ***Determina n. 52 del 18 aprile 2024***

Oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURITI A NOVELLE” IN COMUNE DI SELLERO AFFIDATI ALLA DITTA GEO PROSPEZIONI S.R.L.” P.IVA 01591340672 - CUP J21B21000290004, CIG 9903338D0A. CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Oggetto: **“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO IN VIA SAURITI A NOVELLE” IN COMUNE DI SELLERO AFFIDATI ALLA DITTA GEO PROSPEZIONI S.R.L.” P.IVA 01591340672 - CUP J21B21000290004, CIG 9903338DOA. CONCESSIONE PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

### **Il Responsabile Area Tecnica**

#### **RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2023 ad oggetto: "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 – periodo 2024/2026: approvazione.”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23.12.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011).”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 23.12.2023 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 con individuazione dei Responsabili di Area (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000)”;
- il regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 21.11.2014;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 04/10/2023;
- lo Statuto dell'Ente;

#### **RAMMENTATO CHE:**

- con Decreto sindacale n. 1 del 4.1.2023 prot.30/2023 il Dott. Paolo Scelli è stato nominato, tra gli altri, Responsabile dell'Area Tecnica;
- con Decreto n.1/2024 del Responsabile dell'Area Tecnica il Geom. Simone Rivetta è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per i lavori in oggetto, identificati al CUP J21B21000290004;

#### **RICHIAMATI:**

- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 78 del 8.10.2020 *“Approvazione del bonario accordo per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti”*;
- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n.26 del 2.4.2021 recante *“Aggiudicazione e affidamento dell'incarico professionale relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, CSP, DL, contabilità dei lavori, CRE e relazioni specialistiche di carattere strutturale relative ai lavori di “Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle” all'Ing. Fabio Fanetti con studio in Via Tonolini n. 2 a Sonico (Bs)”*;
- la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n.75 del 23.7.2021 di *“Conferimento dell'incarico professionale relativo alla redazione dello studio geologico per i lavori di “Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle” al Dott.geol. Gilberto Zaina con studio in Via Albera n. 3 a Darfo Boario Terme, associato allo studio Geo.Te.C”*;
- la delibera di Giunta n.96 del 10.11.2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo inerente all'intervento di *“Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle”*;

- la deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 12.10.2022 di "Riapprovazione del progetto definitivo-esecutivo inerente all'intervento "Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle" a fronte dell'adeguamento dei prezzi;

**ATTESO CHE:**

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.102 del 31.8.2023 veniva approvato il verbale di gara ed aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta "Geo Prospezioni S.r.l." con sede in Via Guido Montauti n.41 in Teramo C.F. 01591340672 P.Iva 01591340672;
- è stato sottoscritto idoneo contratto di appalto identificato al Rep.783/2023 e registrato all'ufficio Territoriale di Brescia al n.49437 serie 1T del 23.10.2023;

**CONSIDERATO** che i lavori hanno avuto regolare inizio in data 24.10.2023, così come certificato dal verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti ed acclarato al prot.4482/2023 del 24.10.2023;

**DATO ATTO CHE:**

- i lavori di che trattasi han subito una sospensione dal giorno 26 ottobre u.s. al 13 novembre u.s. per complessivi giorni diciotto a causa del maltempo (rif. Verbali acclarati ai prot. nn.4523/2023 e 4793/2023);
- i lavori hanno subito una sospensione dal giorno 30 novembre u.s. al giorno 9 gennaio u.s. per complessivi giorni quaranta a causa delle condizioni metereologiche avverse (piogge e neve);
- in data 9 gennaio u.s., venute meno le ragioni che han determinato la sospensione dei lavori, con verbale acclarato al prot. n.120/2024 del 9.1.2024 veniva ordinato all'impresa appaltatrice di riprendere i lavori in tale data, dando atto che il nuovo termine contrattuale per il completamento delle opere è fissato per il giorno 16 febbraio 2024;

**RICHIAMATO** l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n.14 del 5.2.2024 con la quale è stata concessa, a seguito di istanza acclarata al protocollo comunale in data 30.1.2024 al n.422/2024, una proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 (sessanta), con nuova scadenza al 16.4.2024;

**CONSIDERATO** che con nota acclarata al protocollo comunale in data 10.4.2024 al n.1542/2024 la ditta esecutrice avanzava richiesta di proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di giorni 60 (sessanta);

**DATO ATTO CHE:**

- la richiesta di proroga è pervenuta entro le tempistiche previste dall'art.121 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023;
- la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dal CSA;
- con nota acclarata al protocollo comunale in data 15.4.2024 al n.1624/2024 il Direttore dei Lavori, nella persona del Dott. Ing. Fabio Angelo Fanetti, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, ai sensi dell'art.121 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023, di complessivi giorni 60 del termine contrattuale alla ditta per l'esecuzione dei lavori in parola;

**DATO ATTO** che non si ravvedono motivi ostativi alla concessione della proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori, così come da richiesta avanzata dalla ditta esecutrice;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di approvare formalmente la proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori di giorni 60;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**RITENUTO**, per quanto in premessa narrativa, di:

- prendere atto della richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dalla ditta "Geo Prospezioni S.r.l." con sede in Via Guido Montauti n.41 in Teramo C.F. 01591340672 P.Iva 01591340672, ditta esecutrice dei lavori in parola ed avanzata con nota acclarata al protocollo n.1542/2024 del 15.4.2024, e del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.121 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023, con nota acclarata al protocollo comunale in data 15.4.2024 al n.1624/2024;
- di concedere formalmente una proroga di giorni 60 del termine contrattuale alla ditta esecutrice per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle", dando atto che il nuovo termine è fissato al 9.6.2024;

**ACCERTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

**VISTI:**

- la Legge n. 241/1990 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 267/2000 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.;

Con la presente,

#### **DETERMINA**

1. Di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PRENDERE ATTO della richiesta di proroga dei termini contrattuali avanzata dalla ditta "Geo Prospezioni S.r.l." con sede in Via Guido Montauti n.41 in Teramo C.F. 01591340672 P.Iva 01591340672, ditta esecutrice dei lavori in parola ed avanzata con nota acclarata al protocollo n.1542/2024 del 15.4.2024, e del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.121 comma 8 del D.Lgs. n.36/2023, con nota acclarata al protocollo comunale in data 15.4.2024 al n.1624/2024;
3. DI CONCEDERE formalmente una proroga di giorni 60 del termine contrattuale alla ditta esecutrice ditta "Geo Prospezioni S.r.l.", con sede in Via Guido Montauti n.41 in Teramo C.F. 01591340672 P.Iva 01591340672, per l'ultimazione dei lavori di "Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Sauriti a Novelle" dando atto che il nuovo termine è fissato al 9.6.2024;
4. DI ACCERTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile Area;

5. DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;
6. DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
7. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente, alla ditta ed alla Direzione dei Lavori.

Il Responsabile Area Tecnica  
Servizio Lavori Pubblici  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio comunale informatico (sito web [www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it)) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2024 al 07/05/2024 (art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).**

**Sellero, 22/04/2024**

**L'incaricato Alle Pubblicazioni  
F.to Debora Bonomelli**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sellero, 22/04/2024

Il Responsabile Area Tecnica  
F.to Dott. Paolo Scelli